



TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA





DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT


KATA PENGANTAR



**BPJN
JAYAPURA**

 @pupr-jalan-jayapura

 <https://binamarga.pu.go.id/balai-jayapura>

 Kompleks Bina Marga Tanah Hitam Jl.
Abepantai, Abepura-Jayapura

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023** dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan bentuk pertanggungjawaban Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Melalui LKIP ini, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai dengan apa yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun.

Penyusunan LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada periode berikutnya.



Jayapura, 12 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL JAYAPURA**

Benyamin Elieser Pasurnay, S.T., M.M., M.T.
NIP. 197011091993031007



RINGKASAN EKSEKUTIF



- Berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- Dalam lingkup Departemen, penjabaran tugas tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 dan selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tanggal 25 September 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, maka terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Bina Marga;
- Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan berdasarkan arahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Adapun SASARAN STRATEGIS terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut :
MENINGKATNYA KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN NASIONAL
Dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis:
Waktu Tempuh pada jalan lintas utama pulau sebesar 2,09 Jam/100 Km pada tahun 2023.
Dan SASARAN PROGRAM sebagai berikut :



MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN JALAN NASIONAL

Dalam mendukung Sasaran Strategis dan Sasaran Program, untuk Tahun Anggaran 2023 BPJN Jayapura berkontribusi melalui pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut :

– Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

Baseline 2022 : 91,30%

Target 2023 : 91,30%

Capaian 2023 : 100%

– Rating Kondisi Jalan Nasional

Baseline 2022 : 2.76

Target 2023 : 2.71

Capaian 2023 : 2.63, Kemantapan 88,56% (*Sumber : Data dari DPSI*)

– Keselamatan Jalan Nasional

Baseline 2022 : 1,7

Target 2023 : 1

Capaian 2023 : 1

- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja dari Perjanjian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023;
- Realisasi tingkat capaian masing-masing output di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai berikut:
 1. Tingkat Capaian kinerja output Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke Sorong (MP) sebesar 99,35% yaitu dari 14 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 13,91 Km;
 2. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN) sebesar 100% yaitu dari 7 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 3. Tingkat Capaian kinerja output Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN) sebesar 96,43% yaitu dari 7,09 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 6,84 Km;
 4. Tingkat Capaian kinerja output Pembangunan Jembatan sebesar 84,60 % yaitu dari 25,28 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 21,39 M;
 5. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN) sebesar 100% yaitu dari 210,5 M yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 6. Tingkat capaian kinerja output Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN) sebesar 100% yaitu dari 42,34 M yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 7. Tingkat Capaian kinerja output Dukungan Penanganan Jalan Daerah sebesar 58,43 % yaitu dari 96 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 56,09 M;



8. Tingkat Capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan (CDC 001) sebesar 91,80 % yaitu dari 216,70 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 198,93 M;
9. Tingkat Capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan (CDC 012) sebesar 86,01% yaitu dari 703,01 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 604,68 M;
10. Tingkat Capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan (RDC 001) sebesar 97,47% yaitu dari 233,28 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 227,37 M;
11. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN) (RDC 009) sebesar 100% yaitu dari 46,53 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
12. Tingkat Capaian kinerja output Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan) (CDC 002) sebesar 99,22 % yaitu dari 43,66 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 43,32 M;
13. Tingkat capaian kinerja output Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN) (CDC 015) sebesar 100% yaitu dari 12,62 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
14. Tingkat capaian kinerja output Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (CDC 005) sebesar 100% yaitu dari 58,02 Km yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
15. Tingkat capaian kinerja output Dukungan Penanganan Jalan Daerah (CDC 023) sebesar 92,24% yaitu dari 28,43 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 26,22 Km;
16. Tingkat capaian kinerja output Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (RDC 002) sebesar 103,01% yaitu dari 33,22 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 34,22 Km;
17. Tingkat capaian kinerja output Jalan Strategis (ProPN) (RDC 003) sebesar 99,11% yaitu dari 19,95 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 19,77 Km;
18. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Rutin Jembatan (CDF 001) sebesar 100% yaitu dari 2.985,10 M yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
19. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN) (CDF 010) sebesar 99,65% yaitu dari 10.942,40 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 10904,14 M;
20. Tingkat capaian kinerja output Preservasi Jembatan (CDF 002) sebesar 95,08 % yaitu dari 1.337,10 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 1271,30 M;
21. Tingkat capaian kinerja output Penggantian Jembatan (CDF 003) sebesar 98,21 % yaitu dari 273,50 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 268,61 M;
22. Tingkat capaian kinerja output Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN) (RDF 002) sebesar 79,65% yaitu dari 539,80 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 429,94 M;
23. Tingkat capaian kinerja output Jalan Strategis (ProPN) (PEN) (RDF 003) sebesar 97,21 % yaitu dari 231,50 M yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 225,04 M
24. Tingkat capaian kinerja output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan (CBR 001) sebesar 100% dari 1 dokumen yang direncanakan, semuanya dapat terealisasikan;



25. Tingkat capaian kinerja output Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik (CBR 002) sebesar 100% dari 1 dokumen yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 26. Tingkat capaian kinerja output Penanganan Blackspot (RDF 022) sebesar 97,76 % yaitu dari 5,01 Km yang di rencanakan, terealisasi sepanjang 4,90 Km;
 27. Tingkat capaian kinerja output Layanan BMN (EBA 956) dari 5 layanan yang direncanakan terealisasi 4 layanan dengan kualitas kinerja 80% ;
 28. Tingkat capaian kinerja output Layanan Umum (EBA 962) sebesar 100% dari 15 layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 29. Tingkat capaian kinerja output Layanan Perkantoran (EBA 994) sebesar 100% dari 15 layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
 30. Tingkat capaian kinerja output Layanan Perkantoran (EBB 951) sebesar 100% dari 26 unit yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi;
- Rata-rata Capaian Kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 95,17% dan termasuk dalam kategori capaian kinerja Sangat Memuaskan.
 - Ditinjau dari aspek keuangan, DIPA Tahun Anggaran 2023 di BPJN Jayapura berdasarkan Revisi PK yang dilakukan bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1,366,729,040,000,- dimana senilai Rp. 564.984.660,000- diantaranya merupakan dana SBSN. Pada akhir tahun anggaran 2023 DIPA Revisi BPJN Jayapura masih sama sebesar Rp. 1,366,729,040,000,- nilai besaran paket yang menggunakan dana SBSN senilai Rp. 564.984.660,000- -. Realisasi keuangan secara total Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.1.342.598.166.000,- atau 98,23 % terhadap DIPA revisi akhir tahun 2023;
 - Besar realisasi anggaran BPJN Jayapura yang berasal dari Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 300.383.520.000,- atau 96,80% terhadap Anggaran Revisi, kemudian realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional adalah sebesar Rp. 1.009.907.293.000,- atau 99,06% terhadap Anggaran Revisi, realisasi Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Rating Keselamatan Jalan adalah sebesar Rp. 3.081.320.000,- atau 100,00 % terhadap Anggaran Revisi sedangkan realisasi anggaran yang berasal dari Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR adalah sebesar Rp. 29.226.032.000 atau 86,29% terhadap Anggaran Revisi;
 - Paket Strategis BPJN Jayapura di Tahun 2023 untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Papua antara lain Pantauan KSP, SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan Daerah. Terdapat 12 (dua



belas) paket Pantauan KSP dan telah berhasil diselesaikan sesuai dengan target di tahun 2023, dimana 5 (empat) dari 12 (dua belas) tersebut merupakan paket MYC yang telah tuntas di tahun 2023 yaitu. Pembangunan Jembatan Mamberamo-Elelim II (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo I (Lanjutan) (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo III (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo II (MYC), dan Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC). Terdapat 17 (tujuh belas) paket SBSN di tahun 2023 dimana secara keseluruhan paket-paket tersebut telah tuntas sesuai dengan target. Tidak sama dengan Paket strategis lainnya untuk padat karya masih terdapat paket dengan progress fisik rendah hal ini karena kurangnya tenaga kerja lokal disekitar lokasi, apabila ingin menambahkan tenaga kerja dari luar banyak warga lokal yang tidak setuju dan melakukan pemalangan serta adanya permintaan uang permissi di beberapa lokasi pekerjaan. Terdapat 3 (Tiga) paket dukungan jalan daerah, yaitu Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC), Paket Pelebaran Jalan Simpang BMJ-Kampung Samau-Sorido, dan Pelebaran Jalan SP.Rumkital-SP.ARU-BMJ. Terdapat 4 (empat) paket Inpres Jalan Daerah di tahun 2023, yaitu Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor-Bewan, Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara II, Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkaran Biak Utara III dan Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkaran Biak Utara IV. Paket-paket tersebut masih memiliki progress pekerjaan yang belum maksimal.

- Jalan Trans Papua secara keseluruhan sudah tersambung hanya saja masih terdapat beberapa ruas/segmen yang belum teraspal, untuk mendukung pelaksanaan Jalan Trans Papua di Tahun 2023 BPJN Jayapura mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 548.446.683. 000,- dari total pagu BPJN Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja (Revisi) 2023.
- Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan Tahun Anggaran 2023 diantaranya sebagai berikut :
 - a. Adanya faktor-faktor penghambat non teknis berupa pemalangan-pemalangan dari sekelompok masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi terhadap hak ulayat tanah;
 - b. Faktor keamanan, di beberapa titik pelaksanaan terjadi perselisihan antar suku yang terjadi sehingga pekerjaan tidak dikerjakan dengan maksimal.
 - c. Faktor SDM Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai;
 - d. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa akibat kurangnya pengetahuan teknis maupun administratif dari Konsultan Supervisi;
 - e. Upaya peningkatan peran Penyedia Jasa Lokal Asli Papua berbenturan dengan persyaratan kemampuan tenaga, alat maupun pengalaman. Desakan untuk memprioritaskan peran Sumber Daya Lokal tidak diimbangi dengan persyaratan –persyaratan yang memadai;
 - f. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pelaksanaan program padat karya yang cenderung membuat masyarakat salah paham terkait upah maupun kebutuhan tenaga kerja padat karya;



- g. Terbatasnya Fasilitas UPR. Terbatasnya Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dan Pendukung (Workshop);
 - h. Terdapat beberapa alat yang belum siap dan rusak pada saat pengerjaan di lapangan sehingga progres pelaksanaan belum maksimal;
 - i. Faktor Alam. Kondisi iklim yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Papua mengakibatkan pekerjaan aspal maupun pekerjaan beton terhambat sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
 - b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Catatan untuk kondisi di masa pandemi, bisa dilakukan secara online menggunakan aplikasi Zoom;
 - c. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat keamanan setempat, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat wilayah setempat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dengan adanya pelaksanaan kegiatan di lapangan;
 - d. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan tepat biaya;
 - e. Mengusulkan Penambahan Alat Pemeliharaan Rutin (UPR) dan pendukung (workshop) dan memperbanyak tenaga mekanik serta operator alat berat;
 - f. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah hujan dengan memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan logistik untuk meminimalisir kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stok persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek;
 - g. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan updating progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
 - h. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BPJN Jayapura baik menyangkut metode maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP agar penyusunan dan pelaporan LKIP, baik LKIP Satminkal



maupun Unit kerja, dapat lebih disempurnakan lagi untuk peningkatan penerapan sistem AKIP dimasa mendatang.

- Penyusunan dan pelaporan kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun 2023 telah berjalan cukup baik sesuai dengan yang diharapkan karena keseluruhan elemen SAKIP sudah dapat diterapkan. Penerapan SAKIP yang baik tersebut akan sangat berperan dalam meningkatkan perwujudan budaya berbasis kinerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura guna mewujudkan *good governance* yang dicita-citakan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	6
1.4 Isu Strategis.....	11
1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua.....	14
1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua	19
1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2023	20
1.4.4 Permasalahan pada paket SBSN dan Padat Karya	21
1.5 Sistematika Penyusunan LKIP.....	22
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	24
2.1 Uraian Singkat Renstra	24
2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR.....	24
2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR.....	25
2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR	25
2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024.....	26
2.1.5 Tujuan, dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024	31
2.2 Perjanjian Kinerja.....	37
2.3 Target Tahun ini Menurut Renstra	48
2.4 Metode Pengukuran.....	52
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	58
3.1 Sumber Daya Manusia (SDM).....	58
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	58
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	59
3.1.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Kepegawaian	60
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61



3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik.....	62
3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia	63
3.1.7 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Kelompok Jabatan	65
3.1.8 Pejabat Pada Satuan Kerja.....	67
3.2 Sarana Prasarana.....	69
3.3 DIPA.....	78
3.3.1 Perubahan Anggaran	78
3.3.2 Komposisi DIPA BPJN Jayapura.....	84
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	91
4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas	92
4.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	93
4.3 Perbandingan Kinerja Organisasi	131
4.2.1 Capaian Kinerja Balai Pelaksanaan Jala Nasional Jayapura.....	131
4.4 Realisasi Anggaran.....	144
4.4.1 Analisa Penyerapan Anggaran.....	144
4.2.2 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya.....	147
4.5 Pemanfaatan Laporan Kinerja	144
4.6 Paket Diresmikan dan Penghargaan.....	148
4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik.....	148
4.8 Paket Strategis	157
4.4.1 Pantauan KSP di Wilayah BPJN Jayapura	157
4.4.2 Paket-Paket SBSN BPJN Jayapura	165
4.4.3 Pelaksanaan Padat Karya dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) T.A. 2023	168
4.4.4 Pembangunan Jalan Trans Papua.....	185
4.4.5 Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan Provinsi Papua	192
4.4.6 Dukungan Jalan Daerah	193
BAB V. PENUTUP	200
5.1 Simpulan Umum	200
5.2 Faktor Pendukung.....	202
5.2.1 Faktor Internal.....	202
5.2.2 Faktor Eksternal.....	202
5.3 Permasalahan.....	202
5.4 Rekomendasi.....	203



LAMPIRAN

- Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2023 (Awal);
- Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja T.A. 2023 (Revisi);
- Data Kaki LKIP T.A. 2023;
- Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan T.A. 2023 (Kondisi 0%, 50%, 100%).



DAFTAR TABEL

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Tabel I.1 Unit Satuan Kerja di Wilayah BPJN Jayapura.....	10
Tabel 1.2 Ruas-Ruas Jalan Baru di Wilayah BPJN Jayapura	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	21
Tabel 2.1.1 Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	22
Tabel 2.1.2 Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua	33
Tabel 2.1.3 Target Keluaran (Output) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024	35
Tabel 2.1.4 Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024.....	36
Tabel 2.2.1 Perbandingan Indikator Kinerja Program PK Awal dan PK Revisi Tahun Anggaran 2023	44
Tabel 2.2.2 Perbandingan Target PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2023	44
Tabel 2.3.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan Renstra BPJN Jayapura TA.2023.....	49
Tabel 2.3.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan Renstra BPJN Jayapura Tahun 2023.....	49
Tabel 2.4.1 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program	53
Tabel 2.4.2 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/ Output Fisik	56
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	58
Tabel 3.1.1 Unit Satuan Kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	67
Tabel 3.1.2 Distribusi Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja.....	68
Tabel 3.2.1 Laporan BMN BPJN Jayapura Semester II T.A. 2023	69
Tabel 3.2.2 Laporan Kondisi Aset BMN BPJN Jayapura TA.2023.....	73
Tabel 3.3.1 Alokasi Anggaran pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023	78
Tabel 3.3.2 Kronologis Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura.....	79
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	91
Tabel 4.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program BPJN Jayapura T.A. 2023.....	92
Tabel 4.2.2 Capaian Tingkat Aksesibilitas Tahun Anggaran 2023	93
Tabel 4.2.3 Capaian Rating Kondisi TA 2023.....	94
Tabel 4.2.4 Capaian Rating Keselamatan TA 2023.....	95
Tabel 4.2.5 Capaian Kemantapan Jalan TA Tahun 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	98



Tabel 4.2.6 Perbandingan Target Kinerja (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir) dan Realisasi Kinerja Tahun 2023.....	100
Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2020 - 2023.....	131
Tabel 4.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional Tahun 2020 - 2024	132
Tabel 4.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Rating Keselamatan Jalan Nasional Tahun 2020 - 2024.....	133
Tabel 4.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 pada BPJN Jayapura.....	134
Tabel 4.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024.....	138
Tabel 4.4.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023	143
Tabel 4.4.2 Capaian Kinerja Terhadap Jumlah SDM dan Penyerapan Anggaran TA. 2022 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.....	147
Tabel 4.8.1 Data Paket Penanganan dengan Dana SBSN TA. 2023 BPJN Jayapura.....	166
Tabel 4.8.2 Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura	170
Tabel 4.8.3 Pemeliharaan Rutin Jembatan (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023	173
Tabel 4.8.4 Revitalisasi Drainase (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023	175
Tabel 4.8.5 Padat Karya (Kontraktual) Tahun Anggaran 2023.....	177
Tabel 4.8.6 Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Tahun Anggaran 2023	178
Tabel 4.8.7 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen I.....	182
Tabel 4.8.8 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen II.....	183
Tabel 4.8.9 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen IV Tahun 2023	184
Tabel 4.8.10 Penanganan Ruas Jalan Trans Papua BPJN Jayapura Tahun 2023.....	184
Tabel 4.8.11 Kondisi Ruas Jalan Perbatasan Segmen I.....	189
Tabel 4.8.12 Kondisi Ruas Jalan Perbatasan Segmen II.....	189
 BAB V. PENUTUP	 200
Tabel 5.4.1 Poin-Point Perhatian dan Tindak Lanjut.....	205



DAFTAR GAMBAR

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berdasarkan Permen PUPR Nomor 16/PRT/M/2020	7
Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua	12
Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke	12
Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua	16
Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat	17
Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua	17
Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua	18
Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua	19
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	24
Gambar 2.1 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Kementerian PUPR 2020-2024.....	26
Gambar 2.2 Peta Strategi (<i>Strategy Map</i>) Ditjen Bina Marga 2020-2024.....	28
Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1).....	29
Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2).....	30
Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja.....	53
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	58
Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	59
Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan	60
Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Gambar 3.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik	63
Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia.....	64
Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan	65
Gambar 3.8 Peta Lokasi AMP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.....	75
Gambar 3.9 Peta Lokasi Penyebaran Alat UPR Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.....	76
Gambar 3.10 Peta Lokasi <i>Quarry</i> Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.....	77
Gambar 3.11 Komposisi DIPA Awal BPJN Jayapura T.A. 2023.....	84
Gambar 3.12 Komposisi DIPA Revisi BPJN Jayapura T.A. 2023	84



BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	91
Gambar 4.1. Sistem Akuntabilitas Kinerja	91
Gambar 4.2. Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua	106
Gambar 4.3. Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke	106
Gambar 4.4. Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp Muri (Bts.Provinsi Papua Barat) II	109
Gambar 4.5. Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC).....	109
Gambar 4.6. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC).....	110
Gambar. 4.7 Pembangunan Jembatan Legari Tahap II (Tuntas).....	111
Gambar. 4.8 Pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas)	112
Gambar. 4.9 Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sanggei)	113
Gambar 4.10 Preservasi Jalan Ruas Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbai.....	114
Gambar 4.11 Padat Karya Rutin Jalan Ruas Kimibay-Legare.....	115
Gambar 4.12 Padat Karya Rutin Jalan Ruas Kimibay-Legare.....	116
Gambar 4.13 Preservasi Jalan Kimibay-Legare	117
Gambar 4.14 Padat Karya Penanganan Drainase Bts.Kota Nabire-Kimibay	117
Gambar 4.15 Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam-Oksibil.....	118
Gambar 4.16 Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor-Bewan	119
Gambar 4.17 Preservasi Jalan Ruas Yetti-Senggi-Mamberamo	120
Gambar 4.18 Preservasi Jalan Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam	120
Gambar 4.19 Padat Karya Rutin Jembatan Abepura-Arso-Waris-Yetti.....	121
Gambar 4.20 Rehabilitasi Jembatan Ruas Bts.Kota Nabire-Wanggar	122
Gambar 4.21 Penggantian Jembatan Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi.....	122
Gambar 4.22 Penggantian Jembatan Ruas Yetti-Senggi-Mamberamo I (Lanjutan)(MYC)	123
Gambar 4.23 Preservasi Jalan Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam.....	124
Gambar 4.24 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bulanan	124
Gambar 4.25 Verifikasi Hasil Perbaikan Temuan PDTT Ruas Yetti-Ubrub	125
Gambar 4.26 Pencetakan Tanda Pengenal design Baru di Lingkungan BPJN Jayapura, BPJN Merauke, BWS Papua, dan BPJN Wamena	125
Gambar 4.27 Pengawasan Paket Preservasi Jalan Ruas Biak	126
Gambar 4.28 Pengawasan Paket Preservasi Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais	126
Gambar 4. 29 Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Triwulan III Tahun 2023.....	128
Gambar 4.30 Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papu.....	128
Gambar 4.31 Capaian Kinerja Rincian Output BPJN Jayapura TA 2023	130
Gambar 4.32 Dokumentasi Pembangunan Jalan Trans Papua BPJN Jayapura	187



Gambar 4.33	Peta Capaian Penanganan Ruas Jalan Trans Papua Tahun 2023 Wilayah Penanganan BPJN Jayapura	188
Gambar 4.34	Dokumentasi Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan Provinsi Papua	190
Gambar 4.35	Lokasi Penanganan Ruas Jalan Kemiri-Depapre	191
Gambar 4.36	Lokasi Penanganan Ruas Jalan Biak-Supiori.....	192
Gambar 4.37	Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan Menuju Standar Jalan Biak-Supiori	193
Gambar 4.38	Kondisi Ruas Jalan Lintas Perbatasan Provinsi Papua Tahun 2023 Wilayah Penanganan BPJN Jayapura	194



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari tingkat Satuan Kerja hingga tingkat Kementerian/Lembaga. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai entitas akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan SAKIP di lingkungannya, termasuk melaksanakan pelaporan kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Interim maupun Laporan Kinerja Tahunan.

Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga dijelaskan mengenai hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk meningkatkan kinerjanya.

Sejalan dengan peraturan tersebut, sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi dan produktivitas kinerja, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk



mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh seluruh entitas secara berjenjang mulai dari entitas Kementerian, entitas unit organisasi, entitas unit kerja, entitas unit pelaksana teknis, hingga entitas satuan kerja. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menyusun Laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja menyajikan informasi yang meliputi :

- a. Uraian singkat organisasi;
- b. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
- c. Kapasitas organisasi;
- d. Pengukuran capaian kinerja;
- e. Evaluasi dan analisis capaian kinerja; dan
- f. Permasalahan dan rekomendasi.

Dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023. Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No.13/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Bina Marga dipimpin oleh Direktorat Jenderal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan
- f. peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan;
- h. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, BPJN Jayapura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait. BPJN Jayapura yang tergolong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A memiliki tugas “Melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, dan memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan serta verifikasi data jaringan jalan daerah dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah;
- c. pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi dan evaluasi perencanaan teknis bidang jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan;
- d. penyiapan program, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol;
- e. penyusunan rencana, program, dan anggaran penanganan jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), serta lingkungan dan perubahannya;
- f. penyiapan rencana dan dokumen pengadaan bidang jalan dan jembatan termasuk penyusunan dan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan bidang jalan dan jembatan;
- g. pengendalian dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan penanganan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya;
- h. sertifikasi laik operasi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*);
- i. pengendalian pelaksanaan pekerjaan dan perubahan kontrak pekerjaan bidang jalan dan jembatan termasuk evaluasi kinerja penyedia jasa;
- j. penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;



- k. pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan di bidang jalan dan jembatan;
- l. pelaksanaan pengujian, pemantauan dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian;
- m. pelaksanaan analisis dampak lingkungan dan lalu lintas;
- n. penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi penanganan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah;
- o. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol;
- p. koordinasi dan pemantauan kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol serta koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya;
- q. pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi;
- r. pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya;
- s. evaluasi dan penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan;
- t. penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam;
- u. pencegahan atau mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan;
- v. pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- w. penyediaan konsultasi teknik penanganan jalan dan jembatan pada jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan;
- x. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai;
- y. penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait penanganan jalan dan jembatan; dan
- z. pelaksanaan penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah serta laporan kinerja pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik negara, hukum, komunikasi publik dan rumah tangga, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga Menurut Peraturan Menteri PUPR No 06/PRT/M/2018 Tentang Wewenang dan Tugas DJBM, Badan Pengatur Jalan Tol, dan Badan Usaha Jalan Tol Dalam Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut :

- a. pengaturan penyelenggaraan Jalan Tol;
- b. pembinaan penyelenggaraan Jalan Tol;
- c. pengusahaan Jalan Tol; dan



d. pengawasan penyelenggaraan Jalan Tol

Berikut ini adalah rincian wewenang dan tugas Direktorat Jenderal Bina Marga :

a. Pengaturan Penyelenggaraan Jalan Tol

- Pelaksanakan perumusan kebijakan;
- Pelaksanakan penyusunan perencanaan umum seperti penyusunan rencana umum jaringan Jalan Tol dan pra studi kelayakan;
- Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Pembinaan Penyelenggaraan Jalan Tol

- Pelaksanaan perumusan standar teknik dan manual;
- Pelaksanaan pelayanan pemberian izin (pemanfaatan ruang milik jalan dan kegiatan untuk kepentingan nasional) dan pelayanan sosialisasi serta informasi;
- Pelaksanaan pemberdayaan (pelatihan studi banding) umum;
- Pelaksanaan penelitian dan pengembangan umum.

c. Persiapan Pengusahaan Jalan Tol

- Pelaksanaan prakarsa pemerintah (pra studi kelayakan, skema pembiayaan, studi kelayakan, dokumen amdal, dokumen perencanaan pengadaan tanah, dan permohonan penetapan lokasi.
- Prakarsa Badan Usaha
 - ✓ Pra evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek
 - ✓ Rekomendasi kepada Menteri izin melakukan studi kelayakan
 - ✓ Evaluasi sistem jaringan dan kelayakan proyek
 - ✓ Rekomendasi kepada Menteri izin prakarsa
 - ✓ Evaluasi dokumen amdal
 - ✓ Evaluasi dokumen perencanaan pengadaan tanah
 - ✓ Pelaksanaan permohonan penetapan

d. Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol

- Pengusaha oleh pemerintah
 - ✓ Pelaksanaan pendanaan konstruksi
 - ✓ Pelaksanaan dan persetujuan rencana teknik akhir
 - ✓ Pelaksanaan pendanaan
 - ✓ Pelaksanaan pengadaan lahan
 - ✓ Pelaksanaan konstruksi (pelaksanaan fisik konstruksi, pengawasan lingkup konstruksi, pengawasan mutu/spesifikasi teknis)
 - ✓ Fasilitasi dokumen lelang investasi
- Pengusaha oleh badan usaha Jalan Tol
 - ✓ Persetujuan rencana teknik akhir.
 - ✓ Pengadaan lahan.




- ✓ Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan fisik konstruksi dan persetujuan perubahan lingkup konstruksi.
- ✓ Laik fungsi.
- ✓ Evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimal
- ✓ Operasi dan pemeliharaan.
- ✓ Perubahan sistem dan pengoperasian.
- ✓ Persetujuan penambahan gardu, penambahan lajur, dan peningkatan struktur.
- ✓ Saran dan pertimbangan penetapan tarif awal tol.
- ✓ Evaluasi dan rekomendasi kepada Menteri penyesuaian tarif tol.
- ✓ Rekomendasi kepada menteri penutupan sementara.
- ✓ Saran dan pertimbangan pengambilalihan sementara hak penyelenggaraan karena kegagalan perusahaan dan pelelangan ulang.
- ✓ Saran dan pertimbangan pengambilalihan hak pengusaha pada akhir masa konsesi.
- ✓ Saran dan pertimbangan pengoperasian pada akhir masa konsesi
- Izin pemanfaatan bagian-bagian Jalan Tol
 - ✓ Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk utilitas, iklan dan lain-lain.
 - ✓ Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk prasarana transportasi lainnya
 - ✓ Rekomendasi kepada pemda pemanfaatan ruang pengawasan jalan tol.
 - ✓ Dispensasi penggunaan ruang manfaat jalan tol untuk kendaraan dengan angkutan berat/khusus.
 - ✓ Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan *overpass/underpass*
 - ✓ Rekomendasi kepada menteri pemanfaatan ruang milik jalan tol untuk pembangunan simpang susun.
 - ✓ Rekomendasi lokasi dan tata letak tempat istirahat dan pelayanan dan fasilitas inap
- e. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Tol
 - Pelaksanaan pengawasan umum.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, struktur Organisasi BPJN Jayapura ditetapkan sebagai Unit Kerja UPT/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe-A, berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pejabat Inti meliputi :

- Unsur Pimpinan : Kepala Balai
- Unsur Pembantu Pimpinan :
 - Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha
 - Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan
 - Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 - Kepala Seksi Preservasi
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi BPJN Jayapura sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPJN Jayapura

Susunan organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, terdiri atas :

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha;
2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan;
3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
4. Seksi Preservasi; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha

Tugas :

Pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi



dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

2. Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Tugas :

Melakukan penyiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, penyiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, penyiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.

3. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan



jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi, melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol, melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya, melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

4. Seksi Preservasi

Tugas :

Melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).



5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jumlah tenaga fungsional yang ada di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.

Sejak ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 6 (enam) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A, 1 (satu) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe B, dan 26 (dua puluh enam) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A.

Unit-unit Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagaimana tercantum dalam Tabel I.1 berikut ini :

Tabel I.1 Unit Satuan Kerja di Wilayah BPJN Jayapura

NO	SATUAN KERJA	LOKASI/ WILAYAH	DUKUNGAN PPK (UNIT)
	BPJN JAYAPURA		
1	Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Jayapura	4
2	Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua	Jayapura	2
3	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)	Jayapura	3
4	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)	Nabire	3
5	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak - Serui)	Biak - Serui	2
6	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)	Keerom	4
7	Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua	Jayapura	1

Sumber : Data dan Informasi BPJN Jayapura, 2023


1.4. Isu Strategis

Luas Provinsi Papua (termasuk pulau-pulau di sekitarnya) sebesar ± 319.036,05 km² (Sumber : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, 2021), dengan jumlah penduduk ±4,3 juta jiwa dan terbagi dalam 28 kabupaten dan 1 kota yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Secara geografis dan topografi, pada bagian tengah dan sebagian pantai utara merupakan pegunungan yang tinggi, sedangkan bagian pantai selatan didominasi dengan dataran luas.




Seiring dengan berkembangnya suatu wilayah, maka kuantitas, harga dan waktu menjadi pertimbangan yang penting. Peran infrastruktur jalan menjadi salah satu solusi dalam pemerataan distribusi barang maupun jasa kebutuhan masyarakat ke daerah-daerah yang sulit dijangkau terutama dalam jumlah yang besar, murah dan dalam waktu yang relatif lebih singkat. Bagi masyarakat Papua pada umumnya, sarana transportasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, terutama sarana transportasi darat, disebabkan oleh wilayahnya yang luas dan dengan penyebaran penduduk yang tersebar. Rasio panjang jalan yang ada dibanding luas wilayahnya menjadikan Papua menempati posisi terendah dibanding dengan daerah lain, terkait dengan indeks aksesibilitas transportasi darat. Pada kondisi ini, BPJN Jayapura mengambil peranan yang sangat penting dalam melaksanakan dan mengendalikan infrastruktur jalan dan juga sebagai pembina bagi infrastruktur jalan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.778,38 Km dan terdiri dari 102 ruas yang ditangani oleh 3 (tiga) Balai yaitu BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke, seperti tampak pada peta jalan nasional di bawah ini :



Gambar 1.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua



Gambar 1.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Total ruas jalan nasional Provinsi Papua ditangani oleh BPJN Jayapura sampai dengan tahun 2023 sebanyak 58 ruas dengan total sepanjang 1.293,023 Km, dimana 1 ruas mengalami upgrade panjang yaitu Ruas Yetti-Umbrub-Yambra dari 57 Km menjadi 65 Km dan 10 ruas dari 58 ruas tersebut merupakan ruas jalan baru di tahun 2022 (sesuai SK Jalan nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) pada tanggal 28 April 2022). Berikut ini ruas-ruas jalan baru sesuai dengan SK Jalan nomor 430/KPTS/M/2022 seperti yang tercantum pada Tabel 1.2 berikut ini .

Tabel 1.2 Ruas-Ruas Jalan Baru di Wilayah BPJN Jayapura

Nomor	Nama Ruas	Panjang SK	Panjang Survei	Kabupaten/Kota	Nama Satker
1	AKSES BANDARA SENTANI (JAYAPURA)	0.40	0.40	Kabupaten Jayapura	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)
2	JLN. PATRIOT (NABIRE)	0.64	0.64	Kabupaten Nabire	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)
3	HAMADI - HOLTEKAMP (JALAN & JEMBATAN YOUTEFA)	11.64	11.64	Kota Jayapura	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)
4	JALAN AKSES PELABUHAN SARMI (KAB. SARMI)	0.21	0.21	Kabupaten Sarmi	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)
5	JALAN AKSES PELABUHAN NABIRE (KAB. NABIRE)	0.32	0.32	Kabupaten Nabire	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)
6	JALAN YAFDAZ (BIAK)	4.36	4.36	Kabupaten Biak Numfor	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak Serui)



Nomor	Nama Ruas	Panjang SK	Panjang Survei	Kabupaten/Kota	Nama Satker
7	JLN. SISINGAMANGARAJA (BIAK)	3.86	3.86	Kabupaten Biak Numfor	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak Serui)
8	AKSES PELABUHAN BIAK (BIAK)	0.90	0.90	Kabupaten Biak Numfor	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak Serui)
9	JALAN YOS SUDARSO (BIAK)	1.54	1.54	Kabupaten Biak Numfor	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak Serui)
10	BONGKRANG - DEPAPRE (AKSES PELABUHAN DEPAPRE) *	18.60	18.60	Kabupaten Jayapura	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)
Total Panjang		42.47	42.47		

Adapun total penanganan panjang jalan dan jembatan secara keseluruhan yang berada di bawah kewenangan BPJN Jayapura tercatat sepanjang 1.445,983 Km yang terdiri dari :

RUAS JALAN PENANGANAN BPJN JAYAPURA

Jalan Nasional	:	1.293,023	1.293,023
Trans Papua	:	532,24	
Terdapat Jalan Nasional	:	453,98	
Sisa panjang (Non Nasional)	:	78,26	78,26
Jalan Perbatasan	:	260,06	
Terdapat Jalan Nasional	:	185,36	
Sisa panjang (Non Nasional)	:	74,7	74,7
TOTAL PANJANG			1.445,983

Tantangan pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan pola penduduk yang menyebar di sebagian besar wilayah khususnya kawasan pegunungan, hal ini menyebabkan ada beberapa lokasi yang masih terisolir. Secara umum kondisi topografi di Provinsi Papua relatif bervariasi, berupa dataran rendah, rawa - rawa disekitar pantai, dan rangkaian pegunungan membentang dibagian tengahnya sepanjang sekitar 650 Km, dengan puncak tertinggi mencapai 4.884,00 mdpl.

Dalam hal aksesibilitas jalan darat, Provinsi Papua masih tergolong berada pada tingkat terendah secara nasional. Masalah aksesibilitas jalan darat ini menjadi permasalahan yang selalu mengemuka, hampir disetiap momen-momen pembahasan atau diskusi tentang pembangunan Papua. Di kawasan Pegunungan Tengah terutama pada kabupaten-kabupaten, masih sangat banyak yang hanya dapat dilayani dengan moda transportasi udara untuk angkutan orang dan barang. Adapun layanan moda transportasi udara mempunyai ciri-ciri kapasitas yang sangat terbatas dan umumnya tidak terjadwal serta sangat tergantung pada kondisi cuaca dengan biaya transportasi yang sangat mahal.

Kondisi keterisolasian akibat belum adanya akses jalan darat yang memadai ini, memunculkan permasalahan di berbagai sektor pembangunan, utamanya pada aspek perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat. Permasalahan sosial, menyangkut rasa ketidakadilan juga banyak mengemuka yang dalam beberapa kesempatan disampaikan oleh para tokoh adat, masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah. Dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura berkewajiban tidak hanya



untuk menjaga dan meningkatkan kemandirian jalan yang telah ada, namun sekaligus mengakomodir tuntutan pembangunan jalan dalam rangka peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua.

1.4.1 Isu Strategis Provinsi Papua

Program dan kegiatan BPJN Jayapura selain penanganan terhadap Jalan Nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, juga tidak terlepas dari kondisi dan isu-isu strategis yang dikembangkan atau telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Isu-isu strategis tersebut yang menjadi pedoman sekaligus melatarbelakangi lahirnya proyek-proyek strategis yang ada di Provinsi Papua. Adapun isu-isu strategis tersebut antara lain yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sesuai dengan Tata Ruang Provinsi Papua

Isu strategis ini sejalan dengan salah satu konsep dasar pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dimana pengembangan infrastruktur diharapkan sesuai dengan peran dan fungsi sistem kota-kota yang saling menghubungkan pusat dengan pusat, pusat dengan sub pusat, serta sub pusat dengan perkampungan yang bertujuan mempermudah pergerakan barang/ jasa/ manusia, serta jalur distribusi dan pemasaran sehingga pada akhirnya dapat mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah bahkan berpotensi menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang baru. Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BPJN Jayapura juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang sekaligus mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagai berikut :

Sistem Perkotaan Nasional

- Pusat Kegiatan Nasional atau PKN
Jayapura (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional)
- Pusat Kegiatan Wilayah atau PKW
 - Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - Nabire (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - Sarmi (Tahapan Pengembangan: pengembangan baru Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional);
 - Arso (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional).
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN
 - Jayapura (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan);

- Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan fungsi Percepatan Pengembangan kota-kota utama Kawasan Perbatasan).


Kawasan Andalan (sektor unggulan yang prospektif dikembangkan)

- Kawasan Biak (pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, kehutanan);
- Kawasan Nabire dan sekitarnya - Aran, Moswaren, dan Legare (pertanian, perkebunan, pertambangan);
- Kawasan Mamberamo - Lereh (Jayapura) dan sekitarnya (industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, perikanan, pariwisata);
- Kawasan Andalan Laut Teluk Cenderawasih-Biak dan sekitarnya (perikanan, pertambangan, pariwisata, minyak dan gas bumi)
- Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi (perikanan, pariwisata).

Kawasan Strategis Nasional

- Kawasan Biak (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Ekonomi)

Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Papua (Tahapan Pengembangan: pengembangan/peningkatan kualitas kawasan strategis nasional dengan Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan)




Gambar 1.4 Pusat Pertumbuhan dan Pemerataan Wilayah Provinsi Papua
 Sumber : Paparan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam Rapat Kordinasi Infrastruktur Bappeda Provinsi Papua, 2021


2. Kesesuaian dengan Konsep Pembangunan melalui Pendekatan Kewilayahan
 Konsep ini menekankan pembangunan yang dilakukan secara terpadu di wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki peluang untuk dikembangkan berdasarkan sektor unggulan yang terdapat di wilayah tersebut . Dengan demikian, pembangunan infrastruktur memiliki arah dan sasaran yang jelas dan secara efektif dan efisien mampu mengembangkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Provinsi Papua memiliki banyak potensi unggulan di



masing-masing wilayah adat yang meliputi sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan, serta keberadaan simpul-simpul transportasi yang bisa dioptimalkan melalui pembangunan infrastruktur sehingga satu sama lain saling terkoneksi yang pada akhirnya dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa dan mengurangi kesenjangan yang terjadi di suatu wilayah. Pembangunan infrastruktur dalam hal ini jalan dan jembatan yang dilakukan BPJN Jayapura diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan aksesibilitas di dalam maupun antar wilayah adat, khususnya antara pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga.



Gambar 1.5 Peta Lokasi Pelabuhan Laut dan Udara Provinsi Papua dan Papua Barat



Gambar 1.6 Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua



Pemerintah Pusat, melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, telah menerapkan 3 (tiga) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di yang ada di Provinsi Papua, yaitu :


1. WPS 32 : Biak - Manokwari - Bintuni;
2. WPS 33 : Nabire - Enarotali - Wamena;
3. WPS 34 : Jayapura - Merauke.

Ilustrasi Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) bisa dilihat pada Peta Sebaran Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pulau Papua seperti tampak pada Gambar 1.6 di atas.


Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dalam menjalankan kegiatan pembangunannya juga memiliki konsep pembangunan berbasis kewilayahan, dengan membagi wilayahnya menjadi 5 (lima) wilayah Adat, yaitu :

1. Wilayah Adat Mamta;
2. Wilayah Adat Saereri;
3. Wilayah Adat Anim Ha;
4. Wilayah Adat La Pago; dan
5. Wilayah Adat Mepago.

Konsep pembangunan berbasis kewilayahan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perekonomian wilayah dengan cara menonjolkan komoditi lokal yang dimiliki wilayah tersebut. Ilustrasi Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua bisa dilihat pada Peta Wilayah Adat Provinsi Papua seperti tampak pada Gambar 1.7.



Gambar 1.7 Peta Pembagian Wilayah Adat Provinsi Papua



Gambar 1.8 Peta Konektivitas infrastruktur Transportasi Terpadu Provinsi Papua

1.4.2 Program Strategis untuk menjawab Isu Strategis di Provinsi Papua

Berdasarkan isu-isu strategis yang ada di Provinsi Papua dan sejalan dengan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Papua, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merencanakan Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua dan Ruas Jalan Perbatasan yang merupakan program strategis penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua dan diharapkan menjadi solusi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang memadai di Provinsi Papua dengan penjelasan sbb :

1. Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua

Ruas Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang \pm 532,24 Km dan terbagi dalam 3 segmen penanganan. Pembangunan Trans Papua diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dengan menyambung pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan pusat – pusat produksi rakyat yang pada akhirnya bisa mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Papua. Sepanjang 532,24 Km merupakan panjang penanganan yang menjadi wewenang BPJN Jayapura, yang meliputi :

1. Ruas Bts. Prov. Papua/Papua Barat - Nabire (Bts. Kota Nabire) sepanjang 146 Km;
2. Ruas Nabire-Wagete-Enarotali sepanjang 193,43 Km;
3. Ruas Wamena-Elelim-Jayapura (Yetti) sepanjang 192,81 Km;

Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Trans Papua Provinsi Papua untuk Tahun Anggaran 2023 akan dibahas pada Bab IV.

2. Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan

Ruas Jalan Perbatasan RI-PNG yang ditangani oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sepanjang 148,18 km ini berstatus Jalan Nasional dan 212,04 merupakan Jalan Non Nasional. Manfaat dari pembangunan



ruas jalan lintas perbatasan Provinsi Papua ini diantaranya memperkuat territorial Perbatasan RI dan PNG memperlancar konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang berdampak pada penurunan harga barang dan jasa, dan membuka keterisolasian di beberapa wilayah Papua. Penjelasan lebih lanjut mengenai pembangunan dan kondisi capaian Ruas Jalan Perbatasan Tahun Anggaran 2023 akan dibahas pada Bab IV.

1.4.3 Tantangan Pembangunan Tahun 2023

Beberapa kondisi dan situasi menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya mewujudkan seluruh sasaran dan program yang telah ditetapkan. Kondisi dan situasi yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut beberapa diantaranya memiliki sifat spesifik yang tidak/jarang dijumpai pada wilayah lain di luar Provinsi Papua. Berikut merupakan beberapa aspek yang menjadi tantangan bagi BPJN Jayapura dalam upaya melaksanakan penanganan jalan dan jembatan di Provinsi Papua yang dihadapi di Tahun 2023, antara lain:

a. Aspek Sosial Budaya

Hampir seluruh paket kegiatan harus dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan hak ulayat, klaim masyarakat yang tidak dapat diprediksi dan sosial budaya setempat yang tidak konstruktif pada kegiatan pembangunan. Dampak hambatan ini adalah tersendatnya proses penyelesaian pekerjaan dan juga adanya pengeluaran tambahan (*extra cost*) yang relatif besar;

b. Aspek Keamanan

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Provinsi Papua belum terbebas dari kelompok bersenjata yang berseberangan dengan Pemerintah. Pada beberapa daerah kondisi keamanan karena gangguan-gangguan dari kelompok tersebut masih terjadi dan berdampak pada lambatnya kegiatan pembangunan. Pada sisi lain, situasi keamanan yang kurang kondusif ini menyebabkan biaya proyek menjadi cukup mahal mengingat faktor resiko yang harus diperhitungkan oleh Penyedia Jasa;

c. Aspek Geografis

Keterbatasan sarana transportasi darat dan sungai yang memadai dalam menjangkau lokasi pekerjaan menjadikan biaya operasional proyek sangat sulit dan mahal. Ada beberapa kasus kegiatan mobilisasi peralatan dan bahan harus diangkut bagian per bagian dengan menggunakan moda transportasi udara (pesawat dan helikopter) dengan daya angkut sangat terbatas dan sangat tergantung pada cuaca;

d. Aspek Lingkungan

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah – Provinsi (RTRW-P), Provinsi Papua didominasi dengan kawasan hutan yang mencapai 80% dari luas kawasan yang ada. Banyak diantara kawasan hutan ini yang merupakan Kawasan Hutan Konservasi, Taman Nasional dan Hutan Lindung yang menjadi hambatan khusus dalam pembangunan jalan. Upaya penyelesaian penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dan Dokumen Kehutanan seperti Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Perjanjian Kerja Sama menjadi tantangan tersendiri agar kegiatan-kegiatan penanganan jalan aman secara lingkungan dan tidak bersinggungan dengan masalah hukum.



e. Aspek Sumber Daya Material

Terdapat beberapa Kabupaten/Kota yang tidak memiliki sumber material yang diperlukan untuk kegiatan penanganan jalan dan jembatan, terutama material agregat. Beberapa material agregat harus didatangkan dari tempat yang amat jauh yaitu dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan atau salah satu pulau di Maluku. Hal ini menyebabkan harga proyek menjadi sangat mahal. Selain itu, masalah cuaca juga sangat menghambat pada proses pengiriman yang pada akhirnya berujung pada terlambatnya/tertundanya penyelesaian kontrak;

f. Aspek Sumber Daya Manusia

Ada kesulitan yang dirasakan dalam upaya menyediakan tenaga profesional dan terlatih. Sumber daya manusia profesional yang tersedia (lokal) sangat terbatas jumlahnya dan tidak sebanding dengan kebutuhan. Upaya untuk mendatangkan tenaga profesional dari provinsi lain juga relatif sulit karena ketiadaan stimulus bagi tenaga kerja tersebut. Hal ini berdampak pada hasil produktivitas pekerjaan di lapangan dan di kantor;

g. Faktor Alam

Masalah/kondisi cuaca/alam yang susah diprediksi di Provinsi Papua memberi dampak bagi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Isu-isu strategis dan tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2023 di atas juga menjadi pertimbangan penting bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dalam memformulasikan program maupun kegiatan penanganan jalan dan jembatan yang efektif di Tahun 2024 dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap di Provinsi Papua.

1.4.4 Permasalahan Pada Paket SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan Daerah

Pada kegiatan paket-paket SBSN, Padat Karya, dan Dukungan Jalan Daerah yang ada di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun 2023 terdapat paket yang didrop out dari paket SBSN yaitu pembangunan jalan lingkaran Biak sepanjang 6 km.

Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang mengakibatkan paket-paket padat karya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura memiliki progres fisik rendah. Kendala/permasalahan yang dialami diantaranya adalah pemalangan di lokasi pekerjaan, perebutan batas wilayah kerja antar warga, kurangnya tenaga kerja lokal, dan alokasi dana yang kurang mencukupi kebutuhan pelaksanaan.

Untuk Dukungan Jalan Daerah juga terdapat kendala karena pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat lokal, peralatan di lapangan yang kurang memadai, serta kurangnya tenaga kerja di lapangan. Selain itu faktor alam juga membuat pekerjaan di lapangan terkendala, contohnya terjadi banjir pada lokasi box culvert.



1.5. Sistematika Penyusunan LKIP

1. RINGKASAN EKSEKUTIF, bagian ini berisi ringkasan secara menyeluruh tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
2. BAB I. PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
3. BAB II. PERENCANAAN KINERJA, bab ini berisi tentang uraian singkat Renstra, Perjanjian Kinerja, Metode Pengukuran, dan Target Tahun ini menurut Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
4. BAB III. KAPASITAS ORGANISASI, bab ini berisi tentang informasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta DIPA Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
5. BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA, bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi, perbandingan kinerja organisasi, realisasi anggaran, Paket Strategis (PN, SBSN dan PSN), serta informasi paket yang diresmikan dan penghargaan yang berhasil diraih Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
6. BAB V. PENUTUP, bab ini menyajikan rangkuman permasalahan serta rekomendasi yang berupa tindak lanjut dan harapan serta kesimpulan secara menyeluruh dari LKIP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura;
7. LAMPIRAN, bagian ini terdiri dari :
 - Lampiran I Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2023 (Awal);
 - Lampiran II Surat Pernyataan & Perjanjian Kinerja TA. 2023 (Revisi);
 - Lampiran III Pengukuran Kinerja TA. 2023;
 - Lampiran IV Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja;
 - Lampiran V Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan TA. 2023 (Kondisi 0%, 50%, 100%).



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penetapan target tahunan dari setiap kegiatan kedalam output-output dan indikator-indikatornya dan target *outcome* dari masing-masing sasaran dan indikator-indikatornya dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra). Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Renstra entitas di atasnya yaitu Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 – 2024.

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis (Renstra)

2.1.1 Visi dan Misi Kementerian PUPR

Visi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 yang disesuaikan dengan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut :

VISI

(Kementerian PUPR)

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG ANDAL, RESPONSIF, INOVATIF DAN PROFESIONAL DALAM PELAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: "INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Selanjutnya Misi Kementerian PUPR yang tercantum dalam Renstra Kementerian PUPR sebagai dukungan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden adalah sebagai berikut:

MISI

(Kementerian PUPR)

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



4. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2.1.2 Tujuan Kementerian PUPR

Adapun tujuan sebagai representasi terukur dari visi yang diinginkan Kementerian PUPR selama periode perencanaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan.
2. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
3. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
5. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
6. Peningkatan infratruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
7. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
8. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
9. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi.
10. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

2.1.3 Sasaran Kementerian PUPR

Sasaran Strategis (SS) pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan untuk periode 5 tahun. Dalam penyusunannya, Kementerian PUPR menjabarkan 4 misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process* dan perspektif *learning and growth*. Deskripsi penerapan BSC tersebut diilustrasikan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Strategi (*Strategy Map*) Kementerian PUPR 2020-2024
 Sumber: Renstra Kementerian PUPR

Masing-masing Sasaran Strategis dijabarkan ke dalam Sasaran Program, di mana setiap Sasaran Program memiliki Indikator Kinerja Program yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing Unit Organisasi.

2.1.4 Tujuan dan Sasaran Ditjen Bina Marga 2020-2024

Tujuan, dan sasaran dari Ditjen Bina Marga untuk periode Renstra 2020-2024 disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020) serta visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024 (Sub Bab 2.1). Tujuan Ditjen Bina Marga dalam menyelenggarakan jalan nasional pada periode 2020-2024 terdiri dari 4 butir sebagai berikut :

T U J U A N (Ditjen Bina Marga)

- T.1 Mewujudkan konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam mendukung perwujudan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong;
- T.2 Meningkatkan standar pelayanan jalan nasional sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional;
- T.4 Meningkatkan kualitas sumber daya dan kelembagaan di Lingkungan Ditjen Bina Marga.



Sasaran Ditjen Bina Marga untuk periode 2020-2024 dalam menyelenggarakan jalan terdiri dari 3 jenis sasaran yakni:

1. Sasaran Strategis (SS) yakni sasaran Ditjen Bina Marga yang menjadi sasaran pembangunan nasional di bidang jalan dan juga menjadi sasaran strategis di tingkat Kementerian PUPR (lihat Gambar 2.2, yakni SS.2 meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional). Dalam *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Stakeholders Perspectives* yang mencerminkan pemenuhan terhadap keinginan pemberi mandat penyelenggaraan jalan kepada Ditjen Bina Marga, yakni masyarakat luas melalui UU 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah (Presiden dan Wakil Presiden terpilih c.q Menteri PUPR c.q Dirjen Bina Marga);
2. Sasaran Program (SP) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional yakni sasaran dari program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Ditjen Bina Marga yang merupakan hasil (*outcome*) dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Customer Perspectives* yang mencerminkan wujud layanan publik yang dihasilkan oleh Ditjen Bina Marga (melalui program penyelenggaraan jalan) yakni pelayanan jalan nasional melalui pengurangan waktu tempuh yang dicapai melalui peningkatan aksesibilitas, rating kondisi jalan, dan rating keselamatan jalan nasional.
3. Sasaran Kegiatan (SK) yakni sasaran sebagai keluaran (*output*) dari masing-masing kegiatan yang tercakup dalam program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh tiap unit kerja Pusat maupun Balai di Lingkungan Ditjen Bina Marga. Dalam struktur *Balanced Scorecard*, sasaran ini berada pada level *Internal Business Process Perspectives* (IBPP) dan *Learning and Growth Perspectives* (LGP) yang secara umum akan mencakup seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi dari Ditjen Bina Marga sesuai Peraturan Menteri PUPR 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, yang pada dasarnya terkelompok menjadi 2, yakni:
 - o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam penyelenggaraan jalan umum yang mencakup pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan nasional (sesuai pasal 4 (a.) UU 38/2004 tentang Jalan) atau dalam pasal 184 butir a. s.d h. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 terkait dengan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan NSPK, pemberi bimbingan teknis dan supervisi, pelaksana evaluasi di bidang penyelenggaraan jalan, dan pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Karena kegiatan ini terkait proses teknis dalam penyelenggaraan jalan, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Internal Business Process Perspectives*;
 - o Pelaksanaan fungsi Ditjen Bina Marga dalam melakukan administrasi sesuai pasal 184 butir g. Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2020 yang umumnya terkait administrasi kepegawaian, keuangan dan BMN, organisasi/kelembagaan, hukum dan hubungan masyarakat. Karena



sifat kegiatan ini adalah dukungan manajemen dan teknis dalam rangka perkuatan pranata organisasi Ditjen Bina Marga, maka umumnya sasaran kegiatan kelompok ini akan berada pada level *Learning and Growth Perspectives*.




Gambar 2.2 Peta Strategi (*Strategy Map*) Ditjen Bina Marga 2020-2024
 Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024



Gambar 2.3 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (1)
 Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Pada Renstra PUPR 2020-2024 terdapat program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang difokuskan pada peningkatan kualitas administrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien untuk mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari: pelaksanaan anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)), fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum (berupa jumlah dokumen regulasi yang diterbitkan pada periode 2020-2024), pengelolaan barang milik negara (jumlah provinsi yang diberikan layanan BMN), dan pelayanan kepegawaian DJBM (jumlah orang yang diberikan layanan publik baik PNS maupun Non PNS). Untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya adalah penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan.



Gambar 2.4 Struktur dan Indikator Kinerja Ditjen Bina Marga 2020-2024 (2)
 Sumber: Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024

Adapun SK dan IKK dalam peta strategi Ditjen Bina Marga akan menjadi SK dan IKK pada level Unit Eselon II dan Balai Terkait. Penjelasan tentang IKU dan IKP pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Harapan publik utamanya terhadap kinerja penyelenggaraan jalan (yang sebaiknya dijadikan sebagai SS yang diukur melalui IKSS/IKU) adalah terwujudnya konektivitas nasional, sebagaimana tertuang pula dalam dokumen Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 dan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024. Dalam hal ini konektivitas jaringan jalan diukur dari terhubungnya simpul transportasi dan pusat kegiatan nasional (berdasarkan Sistranas, RTRWN), arahan RPJMN, termasuk kawasan dan lokus prioritas nasional oleh jaringan jalan nasional (sesuai definisi jalan nasional dalam pasal 26 PP 34/2006 tentang Jalan dan Permen PUPR 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan Dan Status Jalan). Waktu tempuh pada koridor lintas utama terpilih ditargetkan 1,9 jam per 100 km.
2. Sasaran program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP) merupakan hasil (*outcome*) utama dari program penyelenggaraan jalan untuk mendukung pencapaian SS dan IKSS/IKU pada butir (1) diatas. Oleh karenanya, SP dan IKP yang dipilih untuk program penyelenggaraan jalan adalah kinerja pokok yang menjadi prasyarat (*pre-requisite*) terwujudnya konektivitas jaringan jalan nasional, yakni:
 - a. Tingkat aksesibilitas jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam menyediakan aksesibilitas terhadap seluruh pusat kegiatan skala nasional (PKN, PKW, PKSN), simpul transportasi nasional (pelabuhan, bandara, terminal) dan kawasan prioritas nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK (Terpencil, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan/ Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan) yang harus diakses oleh jaringan jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun ukuran yang digunakan adalah PKN, PKW, PKSN, simpul transportasi nasional (pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, bandara pengumpul primer, sekunder, tersier yang berada di ibukota provinsi, pelabuhan penyeberangan kelas I, pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan skala pengumpul, terminal tipe A), dan kawasan strategis nasional (KSPN, KEK, KI prioritas, 3TP/DTPK) yang telah diakses jalan



- nasional. Pencapaian tingkat aksesibilitas jalan nasional didukung oleh kegiatan pembangunan baru jalan dan jembatan nasional (termasuk jalan tol);
- b. Rating kondisi jalan nasional, yang menunjukkan hasil kerja Ditjen Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi jalan yang diukur melalui tingkat kondisi seluruh bagian jalan (perkerasan, bahu, drainase, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan) sesuai dengan umur rencana yang diharapkan. Penyediaan kondisi jalan sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam PP 34/2006 tentang Jalan dinyatakan melalui nilai kerataan permukaan jalan (IRI/*International Roughness Index*). Selanjutnya secara teknis indikator IRI (berserta indikator lainnya: *Pavement Condition Index* (PCI) dan umur struktur jalan, kondisi drainase, dll) digunakan untuk mengklasifikasikan kondisi jalan dengan metode Rating Kondisi Jalan (RKJ): dimana Skor 1 (sangat baik atau baru) dan Skor 5 (rusak berat).
 - c. Tingkat keselamatan jalan nasional, mewakili hasil kerja dari Ditjen Bina Marga dalam mengupayakan pemenuhan pilar jalan berkeselamatan sesuai dalam RUNK (Rencana Umum Nasional Keselamatan) jalan, khususnya melalui penanganan titik-titik rawan kecelakaan (*Black Spot*) di jalan nasional. Tingkat keselamatan jalan nasional diukur dengan suatu indeks/skor berskala 1 sampai 5: dimana Skor 1 (risiko kecelakaan pada level sangat rendah) dan Skor 5 (risiko kecelakaan pada level sangat tinggi) yang menggabungkan antara dua indikator yaitu Tingkat kejadian kecelakaan (kecelakaan/populasi) dan Tingkat keberadaan *blackspot* jalan nasional (*blackspot*/populasi).

2.1.5 Tujuan dan Sasaran BPJN Jayapura 2020-2024

Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 yang merupakan dokumen yang mengarahkan setiap kegiatan dalam lingkup penanganan BPJN Jayapura pada periode 2020 - 2024 dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), visi, misi, tujuan, dan sasaran Kementerian PUPR dalam Renstra Kementerian PUPR 2020-2024, serta tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Bina Marga dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2020-2024. Renstra BPJN Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020 - 2024 merupakan wujud penetapan rencana yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan. BPJN Jayapura sebagai Unit Kerja/UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga menjalankan tugas dan fungsi serta menetapkan tujuannya sejalan dengan tujuan dan sasaran strategis Kementerian PUPR dan Ditjen Bina Marga sebagai berikut:

T U J U A N (BPJN Jayapura)

- T.1 Mendukung tercapainya konektivitas jalan nasional yang andal dan prima dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.2 Mendukung tercapainya peningkatan standar pelayanan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura sesuai kebutuhan dan standar;
- T.3 Mendukung tercapainya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan teknis dalam program penyelenggaraan jalan nasional dalam lingkup wilayah penanganan BPJN Jayapura;
- T.4 Mendukung tercapainya peningkatan kualitas sumber daya dan kelembagaan di lingkungan BPJN Jayapura.



Sebelum masuk kedalam pembahasan sasaran kegiatan, untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura di atas selanjutnya akan diulas mengenai sasaran strategis dan turunannya dalam mewujudkan tercapainya target pelaksanaan program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen sesuai dengan data matriks kinerja Ditjen Bina Marga pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Sasaran Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik *blackspot* per populasi).

2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Tabel di bawah ini akan menjabarkan angka target Indikator Kinerja Program yang terkait dengan infrastruktur jalan khususnya yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia dan di Provinsi Papua, sebagai berikut :

Tabel 2.1.1

Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	80.7	81.8	82.8	84.6	85.8	87.9	87.9
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur	Nilai	2.91	2.70	2.63	2.61	2.57	2.50	2.50



PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
	struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)								
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	3.52	3.51	3.14	2.95	2.89	2.82	2.82
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua

Tabel 2.1.2

Target Indikator Kinerja Program 2020 – 2024 dalam mendukung Kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga untuk Provinsi Papua

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGET						
			Baseline 2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)	%	76.2	76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	78.60
2	Rating Kondisi Jalan Nasional (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)	Nilai	2.91	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	3.12
3	Rating keselamatan jalan nasional (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi)	Nilai	1.70	1.70	1.70	1.70	1.00	1.00	1.42
SASARAN PROGRAM : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya									
INDIKATOR KINERJA PROGRAM :									
1	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*	%	50.40	55.92	63.35	71.54	79.26	84.12	70.84

*Catatan : Untuk nilai IKU Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi, dan Rating Keselamatan memakai angka matriks nilai IKU dari KSJJ untuk Prov. Papua, untuk nilai IKU Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR mengacu ke nilai IKU yang diperoleh dari KSJJ, belum ada nilai IKU khusus untuk BPJN Jayapura

Sumber : Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 dan Data Matriks Kinerja KSJJ untuk Provinsi Papua



Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program tersebut, sesuai dengan data matriks kinerja Bina Marga yang terdapat pada Renstra Ditjen Bina Marga 2020 - 2024, terdapat 4 (empat) kegiatan yang diturunkan pada unit eselon II di dalam organisasi Ditjen Bina Marga yaitu:

Kegiatan Pendukung Program Infrastruktur Konektivitas

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional (Balai Pelaksana Jalan);
2. Pengaturan, Pengusahaan dan Pengawasan Jalan Tol (BPJT);
3. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan ((9 Direktorat Jenderal Bina Marga dan Sekretariat Jenderal Bina Marga).

Kegiatan Pendukung Program Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga (Setditjen BM, Output Layanan Perkantoran seluruh Unit Kerja Teknis dan Balai BM).

Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan Ditjen Bina Marga difokuskan pada kegiatan 1 yaitu “Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional” dikarenakan kegiatan tersebut berdampak langsung pada pencapaian sasaran program dan sasaran strategis Ditjen Bina Marga, dimana pada kegiatan 1 tersebut terdapat sasaran kegiatan “Peningkatan pelaksanaan preservasi dan tingkat kapasitas jalan” dengan Indikator Kinerja Kegiatan berupa Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Adapun output kegiatan yang juga menjadi sasaran untuk mewujudkan tujuan BPJN Jayapura dan mendukung tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional, yang terdiri dari :
 - Jumlah dokumen perencanaan penyelenggaraan jaringan jalan dan jembatan;
 - Jumlah dokumen pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan
2. Pemeliharaan, Peningkatan dan Pembangunan Jalan Nasional, yang terdiri dari :
 - Panjang Jalan yang terpelihara;
 - Panjang Jalan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jembatan yang terpelihara;
 - Panjang Jembatan yang ditingkatkan;
 - Panjang Jalan Strategis Lintas Utama Pulau yang dibangun;
 - Panjang Jalan Akses simpul transportasi yang (Pelabuhan, Bandara) yang dibangun;
 - Panjang Jembatan yang Dibangun;
 - Dukungan Jalan Daerah.
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal;
4. Layanan Dukungan Manajemen Satker;
5. Layanan Perkantoran.



Output-output kegiatan di atas selanjutnya mendasari perumusan sasaran kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan BPJN Jayapura. Adapun sasaran kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura pada periode tahun 2020 – 2024 yang terdapat pada Dokumen Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Terpeliharanya Ruas Jalan sepanjang 823,14 km;
2. Ruas Jalan Baru yang dilakukan peningkatan sepanjang 54,25 km;
3. Terbangunnya Ruas Jalan sepanjang 60,20 km;
4. Terbangunnya Ruas Jembatan sepanjang 570,08 m;
5. Terpeliharanya Ruas Jalan Nasional sepanjang 1.255,37 km;
6. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi sepanjang 137,83 km;
7. Jembatan yang dilakukan preservasi rutin sepanjang 16.059,90 m;
8. Jembatan yang dilakukan preservasi sepanjang 6.915,90 m;
9. Jembatan yang dilakukan penggantian sepanjang 2.292,27 m;
10. Tersusunnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional sebanyak 5 dokumen;
11. Ruas jalan yang dilakukan Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi untuk menunjang aspek keselamatan jalan sepanjang 6,5 km;
12. Terpenuhinya Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 5 layanan;
13. Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Satker sebanyak 5 layanan;
14. Terpenuhinya Layanan Perkantoran sebanyak 5 layanan.

Besaran target keluaran Renstra BPJN Jayapura untuk periode 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel IV.3 berikut ini:

Tabel 2.1.3
Target Keluaran (*Output*) Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
<i>IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas</i>			76.2	78.6	78.6	78.6	81.0	
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	km	259.83	77.52	94.00	177.37	214.42	823.14
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	km	9.55	32.70	12.00	-	-	54.25
3	Panjang Pembangunan Jalan	km	7.95	19.95	2.30	15.00	15.00	60.20
	<i>Pembangunan Jalan s/d Perkerasan</i>	<i>km</i>	<i>2.15</i>	<i>7.70</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9.85</i>
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	<i>km</i>	<i>5.80</i>	<i>12.25</i>	<i>2.30</i>	<i>15.00</i>	<i>15.00</i>	<i>50.35</i>
4	Panjang pembangunan jembatan	m	189.23	22.20	112.15	123.25	123.25	570.08
<i>IKSP 2 Rating Kondisi</i>			3.12	3.12	3.12	3.12	3.12	
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>								
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	km	1,234.77	1,233.97	1,235.12	1,218.35	1,216.82	1,255.37
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	km	20.60	21.40	20.25	37.02	38.56	137.83



NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	SATUAN	TAHUN					TOTAL
			2020	2021	2022	2023	2024	
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	m	11,682.90	15,312.90	14,305.70	14,633.40	13,187.20	16,059.90
8	Panjang Preservasi Jembatan	m	2,098.50	434.00	1,452.70	1,097.00	1,833.70	6,915.90
9	Panjang Penggantian Jembatan	m	309.27	313.00	301.50	329.50	1,039.00	2,292.27
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	Dok	1	1	1	1	1	5
<i>IKSP 3 Rating Keselamatan</i>			1.7	1.7	1.7	1.0	1.0	
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>								
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	m	-	-	-	5,500.00	1,000.00	6,500.00
<i>IKSP 1 Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tata Kelola</i>								
<i>IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</i>								
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	1	1	1	1	1	5
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1	1	1	1	5
14	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

Alokasi pendanaan pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPJN Jayapura berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1.4
Kebutuhan Pendanaan dalam Pelaksanaan Kegiatan berdasarkan Renstra BPJN Jayapura 2020-2024

NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	TAHUN					BIAYA (Rp.) Milyar	
		2020	2021	2022	2023	2024		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional							6,900.88	
<i>IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas</i>							2,275.39	
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>								
1	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	10.78	5.24	6.11	11.53	13.94	47.59	
2	Panjang Peningkatan Jalan Baru	56.90	279.93	97.71	-	-	434.53	
3	Panjang Pembangunan Jalan	95.00	293.62	90.73	375.00	375.00	1,229.35	
	<i>Pembangunan Jalan s/d Perkerasan</i>	25.00	126.00	-	-	-	151.00	
	<i>Pembentukan Badan Jalan</i>	70.00	167.62	90.73	375.00	375.00	1,078.35	
4	Panjang pembangunan jembatan	238.37	15.08	98.46	106.00	106.00	563.91	
<i>IKSP 2 Rating Kondisi</i>							4,175.16	
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>								
5	Panjang Pemeliharaan Rutin Jalan	201.43	215.53	232.77	237.66	222.42	1,109.80	
6	Panjang Preservasi, Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	137.59	191.10	151.88	277.65	289.16	1,047.38	
7	Panjang Preservasi Rutin Jembatan	11.68	16.08	15.02	15.37	13.85	71.99	
8	Panjang Preservasi Jembatan	63.50	15.95	53.39	40.31	67.39	240.54	
9	Panjang Penggantian Jembatan	151.49	131.46	126.63	138.39	436.38	984.35	



NO.	TARGET OUTPUT UTAMA RENSTRA 2020-2024	TAHUN					BIAYA (Rp.) Milyar
		2020	2021	2022	2023	2024	
10	Perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	125.39	134.17	143.56	153.61	164.37	721.10
<i>IKSP 3 Rating Keselamatan</i>							13.01
<i>IKK Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i>							
11	Panjang Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	-	-	-	11.91	1.10	13.01
<i>IKSP 1 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tata Kelola</i>							437.32
<i>IKK Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan</i>							
12	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	0.40	0.43	0.46	0.50	0.53	2.33
13	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	32.88	35.18	37.64	40.28	43.10	189.07
14	Jumlah Layanan Perkantoran	42.76	45.76	48.96	52.39	56.05	245.92

Sumber : Data BPJN Jayapura, Matriks Kinerja Bina Marga dan data Target KSJJ 2020-2024

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikator yang akan dicapai pada tahun 2023. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya pada bulan Desember 2023 dilakukan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang menetapkan target kinerja dan alokasi anggaran BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Revisi DIPA status 30 November 2023. Angka volume target dan alokasi anggaran pada PK Revisi ini yang akan menjadi parameter awal dalam pengukuran kinerja BPJN Jayapura di akhir Tahun Anggaran 2023.

Tabel di bawah ini akan menyajikan informasi data dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 (Awal) antara Kepala BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 (Revisi) antara Kepala BPJN Jayapura dengan Dirjen Bina Marga. Target Indikator Kinerja Kegiatan (Output) Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Tabel II.5 dan Tabel II.6 di bawah ini :



Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 (Awal) BPJN Jayapura

AWAL

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	104,99 %	100,00 %	
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	91,30 %	91,30 %	
	Rincian Output			
	RBC 002	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	25,76 Km	14,00 Km
		<i>a. Pembangunan Jalan</i>	25,76 Km	14,00 Km
		<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	25,76 Km	14,00 Km
	RBC 003	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	3 Km	10,00 Km
		<i>a. Pembangunan Jalan</i>	3 Km	10,00 Km
		<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	3 Km	10,00 Km
	RBC 006	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	- Km	6,00 Km
		<i>a. Pembangunan Jalan</i>	- Km	6,00 Km
		<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	- Km	6,00 Km
	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	4,5 Km	7,09 Km
		<i>a. Pembangunan Jalan</i>	4,5 Km	7,09 Km
		<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	4,5 Km	7,09 Km
	CBF 001	Pembangunan Jembatan	88,41 M	25,28 M
		<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	88,41 M	25,28 M
	RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	193,83 M	210,50 M
		<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	193,83 M	210,50 M
	RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	26,2 M	42,34 M
		<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	26,2 M	42,34 M
	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	- M	140,00 M
		IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional		
		IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional		
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>		2,76	2,71
	Rincian Output			
CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	97,23 Km	216,61 Km	
CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	540,82 Km	703,01 Km	
RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	510,70 Km	233,28 Km	



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	110,32 Km	46,53 Km
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	23,91 Km	32,97 Km
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	8,31 Km	26,70 Km
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	- Km	5,40 Km
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	15,6 Km	0,80 Km
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	Km	0,07 Km
	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	2,50 Km	10,07 Km
	- Penanganan Drainase	2,50 Km	10,07 Km
	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	133,78 Km	58,02 Km
	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	25,16 Km	32,34 Km
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	- Km	5,50 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	0,80 Km	13,54 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	1,00 Km	- Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	20,63 Km	0,20 Km
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	2,00 Km	13,00 Km
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	0,73 Km	0,10 Km
	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	26,82 Km	22,45 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	9,35 Km	19,66 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	4,20 Km	0,10 Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	8,30 Km	Km
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	4,00 Km	Km
	<i>h. Penanganan Drainase</i>	- Km	2,50 Km
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	0,97 Km	0,19 Km
	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	- M	2.985,10 M
	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	11.149,80 M	10.942,40 M
	CDF 002 Preservasi Jembatan	159,88 M	1.337,10 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	27,5 M	664,50 M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	132,38 M	672,60 M
	CDF 003 Penggantian Jembatan	100 M	273,50 M
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	100 M	273,50 M
	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	358,18 M	539,80 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	20,4 M	- M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	15,5 M	- M
	<i>c. Penggantian Jembatan</i>	322,28 M	539,80 M
	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	85,5 M	286,80 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	- M	157,90 M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	85,5 M	122,90 M



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023	
	<i>e. Penggantian Jembatan</i>	<i>M</i>	<i>6,00 M</i>	
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00 Dokumen	6,00 Dokumen	
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	30,00 Dokumen	20,00 Dokumen	
	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	- %	100,00 %	
Parameter	<i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>	-	1,00	
	Rincian Output			
RDC 022	Penanganan Blackspot	- Km	5,01 Km	
	<i>a. Penanganan Trotoar</i>	- Km	0,66 Km	
	<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	- Km	0,51 Km	
	<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	- Km	0,72 Km	
	<i>d. Pemasangan Rambu</i>	- Km	45,00 Buah	
	<i>e. Penanganan Marka</i>	- Km	2,50 Km	
	<i>f. Penanganan Drainase</i>	- Km	0,62 Km	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100,00 %	
	Parameter	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00	100,00
		Rincian Output		
	EBA 956	Layanan BMN	2,00 Layanan	3,00 Layanan
	EBA 962	Layanan Umum	11,00 Layanan	10,00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	6,00 Layanan	10,00 Layanan
	EBB 951	Layanan Sarana Interlal	34,00 Unit	40,00 Unit

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga : Rp1.171.323.245.000,-

**REVISI**

Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 (Revisi) BPJN Jayapura

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	104,99 %	100,00 %
	Parameter Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	91,30 %	91,30 %
	Rincian Output		
	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	25,76 Km	14,00 Km
	a. Pembangunan Jalan	25,76 Km	14,00 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	25,76 Km	14,00 Km
	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	3 Km	7,00 Km
	a. Pembangunan Jalan	3 Km	7,00 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	3 Km	7,00 Km
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	4,5 Km	7,09 Km
	a. Pembangunan Jalan	4,5 Km	7,09 Km
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	4,5 Km	7,09 Km
	CBF 001 Pembangunan Jembatan	88,41 M	25,28 M
	a. Pembangunan Jembatan	88,41 M	25,28 M
	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	193,83 M	210,50 M
	a. Pembangunan Jembatan	193,83 M	210,50 M
	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	26,2 M	42,34 M
	a. Pembangunan Jembatan	26,2 M	42,34 M
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	- M	96,00 M
	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional		
	Parameter Rating kondisi jalan nasional	2,76	2,71
	Rincian Output		
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	97,23 Km	216,70 Km
	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	540,82 Km	703,01 Km
	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	510,70 Km	233,28 Km



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	110,32 Km	46,53 Km
CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	23,91 Km	43,66 Km
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	8,31 Km	2,00 Km
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	8,31 Km	26,86 Km
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	- Km	5,48 Km
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	15,6 Km	9,25 Km
	<i>f. Penanganan Longsor</i>	15,6 Km	0,07 Km
CDC 015	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	2,50 Km	12,62 Km
	- <i>Penanganan Drainase</i>	2,50 Km	12,62 Km
CDC 005	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	133,78 Km	58,02 Km
CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	133,78 Km	28,43 Km
RDC 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	25,16 Km	33,22 Km
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	- Km	5,50 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	0,80 Km	14,34 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	1,00 Km	- Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	20,63 Km	0,20 Km
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	2,00 Km	13,00 Km
	<i>i. Penanganan Longsor</i>	0,73 Km	0,18 Km
RDC 003	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	26,82 Km	19,95 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	9,35 Km	19,66 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	4,20 Km	0,10 Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	8,30 Km	- Km
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	4,00 Km	Km
	<i>m. Penanganan Longsor</i>	0,97 Km	0,19 Km
CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	- M	2.985,10 M
CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	11.149,80 M	10.942,40 M
CDF 002	Preservasi Jembatan	159,88 M	1.337,10 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	27,5 M	664,50 M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	132,38 M	672,60 M



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023		
	CDF 003	Penggantian Jembatan	100 M	273,50 M	
		<i>a. Penggantian Jembatan</i>	100 M	273,50 M	
	RDF 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	358,18 M	539,80 M	
		<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	20,4 M	- M	
		<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	15,5 M	- M	
		<i>c. Penggantian Jembatan</i>	322,28 M	539,80 M	
	RDF 003	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	85,5 M	231,50 M	
		<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	- M	102,60 M	
		<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	85,5 M	122,90 M	
		<i>e. Penggantian Jembatan</i>	M	6,00 M	
	CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00	Dokumen	
	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	30,00	Dokumen	
			IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
			IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	- %	100,00 %
Parameter		<i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>	-	1,00	
		Rincian Output			
RDC 022		Penanganan Blackspot	- Km	5,01 Km	
		<i>a. Penanganan Trotoar</i>	- Km	0,66 Km	
		<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	- Km	0,51 Km	
		<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	- Km	0,72 Km	
		<i>d. Pemasangan Rambu</i>	- Km	45,00 Buah	
		<i>e. Penanganan Marka</i>	- Km	2,50 Km	
		<i>f. Penanganan Drainase</i>	- Km	0,62 Km	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya			IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
		IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	
	Parameter	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100,00	100,00	
		Rincian Output			



Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
EBA 956	Layanan BMN	2,00 Layan	5,00 Layanan
EBA 962	Layanan Umum	11,00 Layan	15,00 Layanan
EBA 994	Layanan Perkantoran	6,00 Layan	15,00 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	34,00 Unit	26,00 Unit

Anggaran Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga Tahun 2023 (Revisi) : Rp1.366.729.040.000

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja berdasarkan DIPA revisi pada bulan Desember 2023. Untuk output Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan, Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik, Layanan Sarana Internal, dan Layanan Perkantoran yang terdapat dalam Indikator Kinerja Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR tidak ditampilkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 (Revisi) BPJN Jayapura namun rinciannya terdapat dalam Catatan Kaki PK tersebut. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2023 (Revisi) BPJN Jayapura mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Berikut merupakan Tabel Perbandingan (Outcome) dan Sandingan (Output) PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.2.1 Perbandingan Indikator Kinerja Program PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
	IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	91,30	91,30	
	IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional		2,71	2,71	
	IKP : Rating Keselamat Jalan Nasional		1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
	IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		100,00	100,00	



Tabel 2.2.2 Perbandingan Target PK Awal dengan PK Revisi Tahun Anggaran 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan					
1	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	Km	14,00	14,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km	14,00	14,00	
2	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km	10,00	7,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km	10,00	7,00	
3	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	Km	6,00	-	Terdapat Paket Pembangunan Jalan Lingkaran Biak yang dialihkan pendanaannya dari pendanaan SBSN menjadi penanganan Inpres Jalan Daerah
	a. Pembangunan Jalan	Km	6,00	-	
4	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km	7,09	7,09	
	Pembangunan Jalan	Km	7,09	7,09	
5	CBF 001 Pembangunan Jembatan	M	25,28	25,28	
	a. Pembangunan Jembatan	M	25,28	25,28	
6	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	M	210,50	210,50	
	Pembangunan Jembatan	M	210,50	210,50	
7	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M	42,34	42,34	
	Pembangunan Jembatan	M	42,34	42,34	
8	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	140,00	96,00	Terdapat penanganan 2 unit jembatan gantung yang ditangguhkan ke TA 2024 karena ketidaksiapan <i>Readiness Criteria</i>
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan					
8	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	216,61	216,70	
9	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	703,01	703,01	
10	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	233,28	233,28	
11	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	46,53	46,53	



NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
12	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	32,97	43,66	Terdapat beberapa paket tambahan untuk menambah kemandirian jalan nasional dengan menggunakan sisa hasil tender 2023
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	Km		2,00	
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km	26,70	26,86	
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km	5,40	5,48	
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	Km	0,80	9,25	
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	Km	0,07	0,07	
13	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	10,07	12,62	
	- Penanganan Drainase	Km	10,07	12,62	
14	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	58,02	58,02	
15	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	-	28,43	Terdapat 6 paket penanganan jalan daerah untuk mendukung kegiatan Inpres Jalan Daerah dan kegiatan Sail Teluk Cendrawasih
16	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	Km	32,34	33,22	Terdapat beberapa paket tambahan untuk menambah kemandirian jalan nasional dan penanganan longsoran di segmen jalan trans papua dengan menggunakan sisa hasil tender 2023
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	Km	5,50	5,50	
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km	13,54	14,34	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km	-	-	
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km	0,20	0,20	
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	Km	13,00	13,00	
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	Km	0,10	0,18	
17	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	Km	22,45	19,95	Terdapat perubahan RO menjadi RO Padat Karya
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km	19,66	19,66	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km	0,10	0,10	
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km		-	
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	Km		-	
	<i>h. Penanganan Drainase</i>	Km	2,50		
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	Km	0,19	0,19	
18	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	Km	2985,10	2985,10	
19	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M	10942,40	10942,40	



NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
20	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	1337,10	1337,10	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	664,50	664,50	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	672,60	672,60	
21	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	273,50	273,50	
	a. Penggantian Jembatan	M	273,50	273,50	
22	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	M	539,80	539,80	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	-	-	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	-	-	
	c. Penggantian Jembatan	M	539,80	539,80	
23	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	M	286,80	231,50	Terdapat penanguhan penanganan rehabilitasi jembatan muara tami karena adanya penambahan lingkup penanganan yang membutuhkan perubahan desain, penambahan alokasi, dan penambahan waktu pelaksanaan
	a. Rehabilitasi Jembatan	M	157,90	102,60	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M	122,90	122,90	
	e. Penggantian Jembatan	M	6,00	6,00	
24	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	6,00	1,00	
25	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	20,00	1,00	
IKP : Rating Keselamatan Jalan Nasional					
Indikator Kinerja Kegiatan					
26	RDC 022 Penanganan Blackspot	Km	5,01	5,01	
	a. Penanganan Trotoar	Km	0,66	0,66	
	b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km	0,51	0,51	
	c. Penanganan Bahu Diperkeras	Km	0,72	0,72	
	d. Pemasangan Rambu	Km	45,00	45,00	
	e. Penanganan Marka	Km	2,50	2,50	
	f. Penanganan Drainase	Km	0,62	0,62	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR					
Indikator Kinerja Kegiatan					
27	EBA 956 Layanan BMN	Layanan	3,00	2,00	
28	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	10,00	11,00	



NO	OUTPUT	SAT	TARGET		KETERANGAN
			PK AWAL	PK REVISI	
29	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	10,00	6,00	
30	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	40,00	34,00	



Untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka sasaran strategis berdasarkan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024 antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) sasaran program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik *blackspot* per populasi).

2. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya

Dengan Indikator Kinerja Program berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Di Tahun Anggaran 2023 BPJN Jayapura menangani 30 (tiga puluh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang memberikan kontribusi dalam mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional, Rating Kondisi Jalan Nasional, Rating Keselamatan Jalan Nasional dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan BPJN Jayapura antara lain sebagai berikut :

1. Adanya luncuran anggaran paket SBSN yang tidak terserap di tahun anggaran 2022.
2. Perubahan MAK pada kegiatan sertifikasi tanah dan jalan nasional
3. Pada tahun anggaran 2023 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jayapura dipecah menjadi 2 bagian yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jayapura dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Keerom sehingga pagu DIPA juga mengalami perubahan.
4. Adanya pemanfaatan sisa tender
5. Terdapat penambahan paket Inpres Jalan Daerah

2.3 Target Tahun ini Menurut Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura sebagai bentuk penjabaran atas Renstra atau RPJM Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024 merupakan wujud penetapan rencana, sekaligus sebagai pengendali pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. Dokumen Renstra ini menjadi arahan bagi setiap kegiatan dalam lingkup Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dan sebagai acuan dalam mempertanggungjawabkan akuntabilitas kinerja yang dipastikan selaras dan searah dengan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam RPJM maupun Visi, Misi, ditingkat Direktorat Jenderal Bina Marga atau Kementerian PUPR.



Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan outcome dan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan Target Tahun 2023 pada Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 2.3.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan Renstra BPJN Jayapura Tahun 2023

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	78,6	91,30	91,30	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional		3,12	2,71	2,71	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional		1,00	1,00	1,00	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		79,26	100,00	100,00	

Sandingan target yang terdapat di bawah ini merupakan sandingan output dan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (Revisi) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023 dengan Target Tahun 2023 pada Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020-2024, sebagai berikut :

Tabel 2.3.2 Sandingan Output dan Target pada Perjanjian Kinerja dengan Renstra BPJN Jayapura Tahun 2023

NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
1	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	Km		14,00	14,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km		14,00	14,00	
2	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km		7,00	7,00	
	- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km		7,00	7,00	
3	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	Km		6,00	-	
	a. Pembangunan Jalan	Km		6,00	-	
4	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km		7,09	7,09	
	Pembangunan Jalan	Km		7,09	7,09	
5	CBF 001 Pembangunan Jembatan	M	123,25	25,28	25,28	



NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
	a. Pembangunan Jembatan	M	123,25	25,28	25,28	
6	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	M		210,50	210,50	
	Pembangunan Jembatan	M		210,50	210,50	
7	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M		42,34	42,34	
	Pembangunan Jembatan	M		42,34	42,34	
8	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M		96,00	96,00	
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
8	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	1218,35	216,70	216,70	
9	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km		703,01	703,01	
10	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km		233,28	233,28	
11	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km		46,53	46,53	
12	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	37,02	43,66	43,66	
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	Km	25,62	2,00	2,00	
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km	11,4	26,86	26,86	
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km		5,48	5,48	
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	Km		9,25	9,25	
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	Km		0,07	0,07	
13	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km		12,62	12,62	
	<i>- Penanganan Drainase</i>	Km		12,62	12,62	
14	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km		58,02	58,02	
15	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km		28,43	28,43	
16	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	Km		33,22	33,22	
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	Km		5,50	5,50	
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km		14,34	14,34	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km		-	-	
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km		0,20	0,20	
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	Km		13,00	13,00	
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	Km		0,18	0,18	
17	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	Km		22,45	19,95	
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km		19,66	19,66	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km		0,10	0,10	
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km		-	-	



NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	Km		-	-	
	<i>h. Penanganan Drainase</i>	Km		2,50	-	
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	Km		0,19	0,19	
18	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	Km		2985,10	2985,10	
19	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M		10942,40	10942,40	
20	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	1097	1337,10	1337,10	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M		664,50	664,50	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M		672,60	672,60	
21	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	329,5	273,50	273,50	
	a. Penggantian Jembatan	M		273,50	273,50	
22	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	M		539,80	539,80	
	a. Rehabilitasi Jembatan	M		-	-	
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M		-	-	
	c. Penggantian Jembatan	M		539,80	539,80	
23	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	M		231,50	231,50	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	M		102,60	102,60	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	M		122,90	122,90	
	<i>e. Penggantian Jembatan</i>	M		6,00	6,00	
24	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen		1,00	1,00	
25	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	1	1,00	1,00	
IKP : Rating Keselamatan Jalan Nasional						
Indikator Kinerja Kegiatan						
26	RDC 022 Penanganan Blackspot	Km		5,01	5,01	
	<i>a. Penanganan Trotoar</i>	Km		0,66	0,66	
	<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	Km		0,51	0,51	
	<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	Km		0,72	0,72	
	<i>d. Pemasangan Rambu</i>	Km		45,00	45,00	
	<i>e. Penanganan Marka</i>	Km		2,50	2,50	
	<i>f. Penanganan Drainase</i>	Km		0,62	0,62	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						
Indikator Kinerja Kegiatan						
27	EBA 956 Layanan BMN	Layanan		2,00	2,00	
28	EBA 962 Layanan Umum	Layanan		11,00	11,00	
29	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	6,00	6,00	



NO	IKSP	SAT	TARGET			KET
			RENSTRA	PERJANJIAN KINERJA	REVISI AKHIR	
30	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	1	34,00	34,00	

Sumber : Renstra 2020-2024 dan PK 2023 BPJN Jayapura


Dari tabel sandingan di atas, terlihat perbedaan yang cukup signifikan antara target yang tercantum di Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya revisi anggaran untuk penyesuaian anggaran beberapa output baru, disamping juga kebutuhan untuk menjaga kondisi dan daya dukung jalan tetap mantap sehingga mayoritas output mengalami penyesuaian target dibanding yang sudah ditetapkan pada Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024. Kemudian pada tahun anggaran 2023 terdapat klasifikasi rincian output baru dengan penamaan spesifik untuk mendukung ruas Trans Papua yang sebelumnya tidak ada di renstra balai (contoh : Pembangunan jalan/jembatan Trans Papua Merauke-Sorong) sehingga isian target pada kolom Renstra kosong, hal ini dapat menjadi pertimbangan kedepannya untuk bisa dilakukan reuiu Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis Balai sesuai dengan perkembangan/perubahan kebutuhan di lapangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

2.4 Metode Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 09/PRT/M/2018 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran Kinerja Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023 dilaksanakan terhadap realisasi kinerja aktual Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023 yang diturunkan dari kebijakan program dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada Gambar 2.5 di bawah ini:



Gambar 2.5 Tahapan Pengukuran Kinerja

Untuk memonitor kemajuan pelaksanaan kegiatan maka setiap bulan dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui kegiatan rapat monitoring dan evaluasi kinerja dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja. Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan menggunakan data rencana aksi kinerja yang ditetapkan bersamaan dengan penetapan perjanjian kinerja. Rencana aksi kinerja memuat target-target bulanan yang harus dipenuhi untuk mencapai target tahunan. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan tersebut memuat realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan dibandingkan dengan target bulanan. Adapun realisasi kinerja dimonitor dengan kriteria:

- a. Capaian target secara periodik dipantau kemajuannya;
- b. Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya;
- c. Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan mengetahui progres kinerja terbaru.

Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program dan Pengukuran Kinerja diuraikan pada Tabel II.8 dan Tabel II.9 seperti tampak dibawah ini :

Tabel 2.4.1 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program

Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional			
1. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	Persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. $TI = \frac{SN_a}{\sum SN} \times 100 (\%)$ Dimana: • TI : Tingkat Aksesibilitas (%) • SN_a : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional • $\sum SN$: Total jumlah Pusat Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • SK Jalan Nasional • Data Rencum Jangka menengah dari KSJJ • Data Pusat Kegiatan dan Simpul Transportasi yang



Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
-----------------	--------	-----------------	-------------

2. Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional

%

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai *international roughness index*, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

- telah terakses Jalan Nasional
- SK Jalan Nasional;
 - Data Rencum Jangka menengah dari KSJJ;
 - Data hasil Survei Kondisi Jalan, Jembatan, Lereng di ruas Jalan Nasional penanganan BPJN Jayapura

IRI

Skor IKP Roughness	Deskripsi	Rentang IRI Jalan Berpenutup	Rentang IRI Jalan Tanpa Penutup
1	Sangat Baik	IRI < 2	IRI < 4
2	Baik	2 ≤ IRI < 4	4 ≤ IRI < 9
3*	Sedang	4 ≤ IRI < 6	9 ≤ IRI < 13
4	Rusak Ringan	6 ≤ IRI < 8	13 ≤ IRI < 14
5	Rusak Berat	IRI ≥ 8	IRI ≥ 14
*3	*Sedang	*Tidak ada data	*Tidak ada data

Sumber: KPI IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules Pavements) Report

Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI) dan Sisa Umur Perkerasan (RSL)

Skala Penilaian KPI PCI

Skor IKP Kondisi Permukaan Jalan	Deskripsi	Rentang PCI _{final}
1	Sangat Baik	PCI > 85
2	Baik	70 < PCI ≤ 85
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25

Sumber: KPI IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition



Sasaran Program Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

1. Menghitung Nilai Struktural Perkerasan / Structural Number of Pavement (SNP)

$$SNP = \frac{10^4}{a_0^{0.857}}$$

Dimana:

- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- a_0 = defleksi sensor di FWD yang sudah dinormalisasi ke beban 50 kN (mikron)

2. Menghitung Sisa Kapasitas Struktural / Presentasi Struktural Capacity (CAP)

$$CAP = \left\{ \frac{SNP - (K_1 + 1.05)}{K_2 - 1.15} \right\}^{K_3 - 1.15}$$

Dimana:

- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- K_1, K_2, K_3 = faktor koefisien berdasarkan tipe perkerasan (tabel fail depth digunakan sebagai default)

Tipe Perkerasan	K_1	K_2	K_3
Aspal Tipis Tak Terikat	1.020	0.920	2.180
Aspal Tipis Stabilized	1.100	0.700	1.800
Aspal Full Depth	0.000	1.580	0.810

3. Menghitung Sisa Umur Perkerasan / Remaining Structural Life (RSL)

$$RSL = \frac{\ln \left(\frac{CAP + MESA + (1+r)}{MESA} \right)}{\ln(1+r)} - 1$$

Dimana:

- RSL = Sisa Umur Perkerasan (tahun) / tahun
- CAP = Sisa Kapasitas Struktural (MESA)
- SNP = Nilai Struktural Perkerasan
- r = Laju pertumbuhan lalu lintas

Apabila data koefisien defleksi tidak tersedia, nilai RSL dapat diperoleh dengan penilaitan berdasarkan RPI sesuai dengan persamaan berikut:

$$RSL_{IRI} = \frac{\ln \left(\frac{IRI + 1.50}{0.88} \right)}{-0.074}$$

Jika IRI = 0 atau tidak ada data, maka diambil nilai RSL = 9 (tahun)
 jika IRI < 2, maka diambil nilai RSL = 35 (tahun)

Nilai RSL_{IRI} < 0, maka diambil nilai RSL = 0 tahun (perkiraan) berikut:

$$RSL_{aprox} = \max(RSL_{IRI}, 0)$$

4. Sisa umur struktural minimum, yaitu Sisa umur RSL ketika direvisi perencanaan jalan:

$$RSL_{(min)} = \min(RSL_{aprox}, 50)$$

Skala Penilaian IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan

Skor IKP Sisa Umur Struktur Perkerasan	Deskripsi	Rentang RSL (tahun)
1	Sangat Baik	RSL > 15
2	Baik	10 < RSL ≤ 15
3	Sedang	5 < RSL ≤ 10
4	Rusak Ringan	1 < RSL ≤ 5
5	Rusak Berat	RSL ≤ 1



Sasaran Program Satuan

Cara Pengukuran

Sumber Data

Efektivitas Drainase

Skala Penilaian KPI Efektivitas Drainase Permukaan

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Permukaan	Deskripsi	Kombinasi PCI dan Terrain Datar		Kombinasi PCI dan Terrain Berbukit/Pegunungan	
		Rentang PCI _{low}	Terrain	Rentang PCI _{low}	Terrain
1	Sangat Baik	PCI > 85	Datar	PCI > 70	Berbukit/Pegunungan
2	Baik	70 < PCI ≤ 85	Datar	55 < PCI ≤ 70	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	55 < PCI ≤ 70	Datar	25 < PCI ≤ 55	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	25 < PCI ≤ 55	Datar	PCI ≤ 25	Berbukit/Pegunungan
5	Rusak Berat	PCI ≤ 25	Datar		

Sumber: KPI IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Skala Penilaian IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil

Skor IKP Sub-Komponen Drainase Subsoil	Deskripsi	Infrastruktur Drainase Tersedia	Terrain
2	Baik	Ya	Berbukit/Pegunungan
3	Sedang	Tidak / Tidak ada data	Berbukit/Pegunungan
4	Rusak Ringan	Ya	Datar
5	Rusak Berat	Tidak / Tidak ada data	Datar

Sumber: KPI IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi

Faktor Penyesuaian Nilai Kondisi		Deskripsi
Medan (Terrain)	Berbukit/Pegunungan	-1 Semakin Baik
	Tanpa penutup	+1 Semakin Buruk
Bahu	Lebih tinggi dari permukaan jalan	+1 Semakin Buruk

Sumber: KPI IRAMS-DC - RENSTRA Proposed Key Performance Index Condition V1.4 08082019 dan IRMS-V3 System Description (Engineering Rules: Pavements) Report

Efektivitas Drainase Permukaan

Efektivitas Drainase Permukaan

Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi permukaan jalan	40%
Rutting (luas dan tingkat keparahan)	40%
Kondisi bahu	20%

Efektivitas Drainase Subsoil

Sub-komponen yang Dinilai	Bobot
Kondisi struktural	50%
Serviceability	50%



Sasaran Program	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
Faktor Pembobot KPI Final			
		Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
		<u>Kekasaran (IRI)</u>	60%
		<u>Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)</u>	10%
		<u>Sisa Umur Perkerasan (RSL)</u>	15%
		<u>Efektivitas Drainase</u>	15%

Tabel II.10 Metode Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan/Output Fisik

No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output (Fisik)	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional				
1	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	Km	realisasi panjang terbangunnya jalan baru	E-monitoring SIPP
2	Pembangunan Jalan Strategi (ProPN)	Km	realisasi panjang terbangunnya jalan baru	E-monitoring SIPP
3	Pembangunan Jalan Trans Pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)(PEN)	Km	realisasi panjang terbangunnya jalan baru	E-monitoring SIPP
4	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPn)(PEN)	Km	realisasi panjang terbangunnya jalan baru	E-monitoring SIPP
5	Pembangunan Jembatan	M	realisasi panjang terbangunnya jembatan baru	E-monitoring SIPP
6	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	M	realisasi panjang terbangunnya jembatan baru	E-monitoring SIPP
7	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)(PEN)	M	realisasi panjang terbangunnya jembatan baru	E-monitoring SIPP
8	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	realisasi panjang terbangunnya jembatan baru	E-monitoring SIPP
Rating Kondisi Jalan Nasional				
9	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring SIPP
10	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)(PEN)	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring SIPP
11	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring SIPP



No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output (Fisik)	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
12	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring
				SIPP
13	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rekonstruksi dan rehabilitasi	E-monitoring
				SIPP
14	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan	E-monitoring
				SIPP
15	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	realisasi panjang jalan baru yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring
				SIPP
16	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rekonstruksi	E-monitoring
				SIPP
17	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	Km	realisasi panjang jalan yang mendapat penanganan pemeliharaan rekonstruksi, Rehabilitasi, Penanganan longsor dan pelebaran jalan menuju standar	E-monitoring
				SIPP
18	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring
				SIPP
19	Preservasi Rutin Jembatan	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penanganan pemeliharaan rutin	E-monitoring
				SIPP
20	Preservasi Jembatan	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala jembatan	E-monitoring
				SIPP
21	Penggantian Jembatan	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penggantian	E-monitoring
				SIPP
22	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penanganan rehabilitasi, pemeliharaan berkala, dan penggantian jembatan	E-monitoring
				SIPP
23	Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	M	realisasi panjang jembatan yang mendapat penanganan rehabilitasi dan pemeliharaan berkala	E-monitoring
				SIPP
24	Layanan Penyiapan Pengendalian dan Pelaksanaan	Dok	realisasi Penyiapan Pengendalian dan Pelaksanaan	E-monitoring
				SIPP
25	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknis	Dok	realisasi Perencanaan dan Pengawasan Teknis	E-monitoring
				SIPP
Rating Keselamatan Jalan Nasional				
26	Penanganan Blackspot	KM	realisasi penanganan blackspot	E-monitoring
				SIPP
Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR				
27	Layanan BMN	Layanan	realisasi Layanan BMN	E-monitoring
				SIPP
	Layanan Umum	Layanan	realisasi Layanan Umum	E-monitoring



No	Indikator Kinerja Kegiatan/ Output (Fisik)	Satuan	Cara Pengukuran	Sumber Data
28				SIPP
29	Layanan Perkantoran	Layanan	realisasi Layanan Perkantoran	E-monitoring SIPP
30	Layanan Sarana Internal	Layanan	realisasi Layanan Sarana Internal	E-monitoring SIPP

Sesuai dengan informasi yang tertera pada tabel diatas, dalam memperoleh data kinerja pelaksanaan penanganan jalan dan jembatan di lingkungan BPJN Jayapura baik bulanan maupun tahunan telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Sistem Informasi *Integrated electronic Monitoring* (emonitoring.pu.go.id) dan SiPP (sipp.pu.go.id) sebagai basis data yang sistematis. Pengumpulan data dilakukan oleh petugas penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja dengan berkoordinasi dengan petugas e-Monitoring/ SIPP dan juga PPK dan Kasatker terkait.



BAB 3


KAPASITAS ORGANISASI


3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari BPJN Jayapura didukung oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan total sebanyak 244 orang pegawai baik yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan BPJN Jayapura yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai BPJN Jayapura dengan jumlah 244 orang dapat dilihat melalui informasi di bawah ini :







Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS mendominasi jumlah pegawai yang ada di BPJN Jayapura yaitu sebanyak 130 pegawai berstatus Non PNS, 105 orang berstatus PNS dimana diantaranya berstatus PNS Daerah sebanyak 2 orang dan PNS Pusat sebanyak 103 orang, selain itu terdapat juga 9 pegawai berstatus PPPK pada tahun 2023.

3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara keseluruhan total jumlah pegawai BPJN Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Total secara keseluruhan jumlah pegawai BPJN Jayapura (status pegawai PNS dan Non PNS) berjenis kelamin laki-laki sebanyak 159 orang dan perempuan sebanyak 85 orang. Rincian jumlah Pegawai PNS dan Non PNS berdasarkan Jenis Kelamin dapat terlihat pada Gambar 3.2 sebagai berikut:






Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai laki-laki berstatus PNS yaitu sebanyak 70 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan berstatus PNS sebanyak 35 orang. Untuk pegawai dengan status Non PNS, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 83 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 47 orang. Untuk pegawai dengan status PPPK, jumlah pegawai laki-laki yaitu sebanyak 6 orang, sedangkan jumlah pegawai perempuan sebanyak 3 orang. Dominasi pegawai laki-laki dibandingkan perempuan di BPJN Jayapura membawa manfaat yang baik bagi BPJN Jayapura terutama untuk menangani pelaksanaan pekerjaan di lapangan dengan karakteristik medan yang sulit.



3.1.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada Gambar 3.3 berikut:





Gambar 3.3 Klasifikasi PNS berdasarkan Golongan Kepegawaian

Berdasarkan diagram di atas, dari total jumlah PNS sebanyak 104 orang, PNS dengan Golongan III merupakan yang terbanyak yaitu sebanyak 76 orang, disusul Golongan II sebanyak 22 orang, dan Golongan IV sebanyak 6 orang.

3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut pendidikan dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/Diploma IV, Diploma III, SMA/K/STM, SMP dan SD. Di bawah ini kami sajikan informasi klasifikasi tingkat pendidikan yang dibagi berdasarkan status pegawai PNS dan Non PNS di lingkungan BPJN Jayapura, sebagai berikut :





Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dapat disimpulkan bahwa kualitas latar belakang pendidikan pegawai di BPJN Jayapura secara total (PNS, PPPK dan Non PNS) tergolong cukup baik, didominasi oleh tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 132 orang, disusul SMA/K/STM sebanyak 77 orang (dari sebaran data diketahui bahwa hampir setengah dari jumlah pegawai yang berpendidikan SMA/K/STM bekerja sebagai pegawai non substantif/pendukung (pramubakti, supir, satpam)), pendidikan S2 sebanyak 20 orang dan untuk tingkat pendidikan SMP sebanyak 3 orang.

Adapun latar belakang pendidikan pada pegawai dengan status PNS juga didominasi oleh tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 63 orang. Untuk Pegawai dengan status PPPK, latar belakang pendidikan juga didominasi oleh tingkat




pendidikan S1/DIV sebanyak 7 orang. Untuk Pegawai dengan status Non PNS, latar belakang pendidikan juga didominasi oleh tingkat pendidikan S1/DIV sebanyak 62 orang.

Informasi di atas dapat menjadi inputan bagi bagian kepegawaian dalam pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan BPJN Jayapura khususnya terkait perluasan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan sikap pegawai sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program ataupun tujuan organisasi dan diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan BPJN Jayapura kedepannya.

3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Klasifikasi jumlah pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan teknik & non teknik hanya diperhitungkan pada pegawai dengan tingkat pendidikan mulai dari DIII, DIV/ S1, dan S2 yang dibagi berdasarkan jurusan yang bersifat teknik maupun non teknik. Informasi ini dapat dilihat pada Gambar 3.5 berikut :







Gambar 3.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Teknik & Non Teknik

Jumlah pegawai dengan status PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 56 orang dan non teknik sebanyak 49 orang, sedangkan jumlah pegawai dengan status Non PNS berlatar belakang pendidikan teknik sebanyak 50 orang dan non teknik sebanyak 80 orang. Sedangkan untuk pegawai dengan status PPPK memiliki latar belakang pendidikan teknik sebanyak 9 orang.

3.1.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Klasifikasi jumlah pegawai PNS dan Non PNS berdasarkan kelompok usia dapat dilihat pada Gambar 3.6 dibawah ini:






Gambar 3.6 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia

Dari diagram di atas, diperoleh informasi bahwa secara total, pegawai dengan kelompok usia 31 tahun s/d ≤ 40 tahun mendominasi jumlah keseluruhan pegawai BPJN Jayapura baik yang berstatus PNS, PPPK, maupun Non PNS dengan total sebanyak 96 orang. Namun apabila dirinci berdasarkan status pegawai, maka untuk Pegawai PNS di lingkungan BPJN Jayapura, yang mendominasi justru kelompok usia 51 tahun s/d ≤ 60 tahun sebanyak 48 orang dari total sebanyak 105 pegawai. Hal ini menjadi catatan penting untuk bagian kepegawaian dalam hal memperhatikan para pegawai yang akan memasuki usia pensiun dan upaya selanjutnya yang harus dilakukan sehingga kebutuhan BPJN Jayapura terhadap jumlah pegawai PNS kedepannya tetap terpenuhi dalam menunjang kinerja di lingkungan BPJN Jayapura sesuai bidang kerja dan tupoksi masing-masing. Sedangkan untuk pegawai PPPK dan Non PNS kelompok usia mayoritas berada di rentang umur 31 tahun s/d ≤ 40 tahun sebanyak 6 orang PPPK dan 72 orang Non PNS dari total sebanyak 139 pegawai berstatus PPPK dan Non PNS di lingkungan BPJN Jayapura. Dengan strategi dan manajemen SDM yang tepat dari bidang kepegawaian, kondisi ini diharapkan menjadi keuntungan bagi BPJN Jayapura karena terdapat potensi pegawai usia produktif yang umumnya dapat memberikan kontribusi bagi organisasi tidak hanya dari sisi kebutuhan tenaga fisik, namun juga dalam hal kreativitas, inovasi, dan inisiatif yang tinggi.



3.1.7 Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Kelompok Jabatan

Klasifikasi jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan dapat dilihat pada Gambar 3.7 dibawah ini:



Gambar 3.7 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Kelompok Jabatan

Dari diagram di atas diperoleh informasi bahwa jumlah PNS berdasarkan kelompok jabatan di lingkungan BPJN Jayapura didominasi oleh Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 46 orang. Untuk Pejabat Eselon IV terdiri dari 4 orang, Jabatan Fungsional Umum terdiri dari 3 orang, dan Eselon III sebanyak 1 orang yang dijabat oleh Kepala BPJN Jayapura.

3.1.8 Pejabat Pada Satuan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri dan Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai dari dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum, ditetapkan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut Satker. Kelompok Satuan Kerja pada BPJN Jayapura merupakan lini depan pelaksana kegiatan. Kelompok ini terdiri dari para Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan didukung oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pada mulanya satuan kerja di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura terdiri dari 3 satuan kerja pelaksanaan, namun berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor



754/KPTS/M/2023 memutuskan pengangkatan atasan/atasan langsung/pembantu atasan langsung kuasa penggunaan anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka satuan kerja pelaksanaan di lingkungan BPJN Jayapura ditambahkan satu satuan kerja yaitu Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom). Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Wilayah X Provinsi Papua (Keerom) didukung oleh 4 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu para Satuan Kerja tersebar di seluruh wilayah kerja BPJN Jayapura dengan perincian sebagai berikut :

BPJN JAYAPURA	
• Satuan Kerja BPJN Jayapura	: 1 Satker, berada di Jayapura
• Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional	: 1 Satker, berada di Jayapura
• Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional	: 4 Satker, berada tersebar di seluruh wilayah kerja
• Satuan Kerja Perangkat Daerah	: 1 Satker, berada di Jayapura

Adapun unit satuan kerja di lingkungan BPJN Jayapura dapat dilihat pada Tabel III.2 berikut ini :

Tabel 3.1.1 Unit Satuan Kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

NO	SATUAN KERJA	LOKASI/ WILAYAH	DUKUNGAN PPK (UNIT)
BPJN JAYAPURA			
1	Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Jayapura	4
2	Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua	Jayapura	2
3	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)	Jayapura	3
4	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)	Nabire	3
5	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak - Serui)	Biak - Serui	2
6	Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)	Keerom	4
7	Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua	Jayapura	1

Secara garis besar distribusi Sumber Daya Manusia untuk masing-masing Unit Kerja (Satker) di BPJN Jayapura dapat dilihat dalam Tabel III.3 berikut ini :



Tabel 3.1.2 Distribusi Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja

KODE SATKER	NAMA BALAI/ SATKER	PEGAWAI NEGERI SIPIL			PPPK	PEGAWAI NON PNS			TOTAL
		PUSAT	DAERAH	JMLH		SUB STANTIF	PENDUKUNG	JMLH	
	BPJN JAYAPURA								
4448013	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	29	-	29	9	19	16	44	73
4501303	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua	9	-	9	0	7	2	9	18
4498680	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)	18	1	19	0	20	4	24	43
4498685	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)	15	-	15	0	14	8	22	37
4498681	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak - Serui)	13	-	13	0	7	3	10	23
633043	Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)	19	1	20	0	22	8	30	50
	TOTAL	103	2	105	9	89	41	130	244

Sumber : Data Kepegawaian BPJN Jayapura, 2023



3.2 Sarana Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam hal ini untuk menunjang kegiatan operasional perkantoran maupun kegiatan penanganan di bidang jalan dan jembatan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tiap-tiap Satuan Kerja di lingkungan BPJN Jayapura ditunjang oleh sarana dan prasarana yang tercatat dalam laporan Barang Milik Negara (BMN). Berikut merupakan rekap data BMN di lingkungan BPJN Jayapura yang diperoleh dari Laporan BMN Semester II Tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Laporan BMN BPJN Jayapura Semester II T.A. 2023

NO	JENIS BMN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023		MUTASI BMN				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
		KUANTITATIF	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITATIF	NILAI
				KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI		
	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA	27.168.508	25.448.901.571.747	10.617.540	6.241.945.515.666	10.617.312	6.004.179.416.108	27.168.724	25.763.770.524.335
	SATUAN KERJA BPJN JAYAPURA	43.638	291.534.720.223	212	2.428.228.162	390	1.985.664.362	43.460	291.977.284.023
1	TANAH	39.999	152.560.894.232	-	-	-	-	39.999	152.560.894.232
2	PERALATAN DAN MESIN	3.310	31.533.585.680	212	2.428.228.162	390	1.985.664.362	3.132	31.976.149.480
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	52	39.152.363.210	-	-	-	-	52	39.152.363.210
4	JALAN DAN JEMBATAN	1	317.281.000	-	-	-	-	1	317.281.000
5	IRIGASI	2	466.565.000	-	-	-	-	2	466.565.000

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



NO	JENIS BMN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023		MUTASI BMN				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
		KUANTITATIF	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITATIF	NILAI
				KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI		
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	6	41.820.224.831	-	-	-	-	6	41.820.224.831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	268	25.683.806.270	-	-	-	-	268	25.683.806.270
SATUAN KERJA PJN I PROV.PAPUA (JAYAPURA)		23.845.170	17.778.316.500.356	3	164.606.385.793	10.615.473	5.919.438.113.193	13.229.700	12.023.484.772.956
1	TANAH	18.966.232	7.912.912.923.000	-	-	8.203.850	1.901.448.627.000	10.762.382	6.011.464.296.000
2	PERALATAN DAN MESIN	289	8.977.524.596	3	66.800.000	-	-	292	9.044.324.596
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4	6.214.841.000	-	-	-	-	4	6.214.841.000
4	JALAN DAN JEMBATAN	4.878.548	9.847.992.883.646	-	164.539.585.793	2.411.623	4.017.989.486.193	2.466.925	5.994.542.983.246
5	IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	97	2.218.328.114	-	-	-	-	97	2.218.328.114
SATUAN KERJA PJN VII PROV.PAPUA (NABIRE)		728	5.740.244.989.529	4	117.351.969.987	-	-	732	5.857.596.959.516
1	TANAH	16	1.079.202.387.000	1	43.966.781.000	-	-	17	1.123.169.168.000
2	PERALATAN DAN MESIN	377	6.710.481.289,00	3,00	75.000.000,00	-	-	380	6.785.481.289
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	20	14.496.405.000,00	-	-	-	-	20	14.496.405.000
4	JALAN DAN JEMBATAN	164	4.620.244.583.298,00	-	73.310.188.987,00	-	-	164	4.693.554.772.285



NO	JENIS BMN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023		MUTASI BMN				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
		KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI
5	IRIGASI	-	-	-	-	-	-	0	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	19.414.932.942	-	-	-	-	1	19.414.932.942
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	150	176.200.000,00	-	-	-	-	150	176.200.000
SATUAN KERJA PJJN IX PROV.PAPUA (BIAK SERUI)		3.278.656	1.596.872.324.618	410	6.776.428.000	49	6.701.428.000	3.279.017	1.596.947.324.618
1	TANAH	1.051.098	140.267.050.000	0	0	0	0	1.051.098	140.267.050.000
2	PERALATAN DAN MESIN	145	3.797.739.826	15	450.953.000	14	375.953.000	146	3.872.739.826
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	10	5.734.313.692	0	0	0	0	10	5.734.313.692
4	JALAN DAN JEMBATAN	2.227.336	1.300.537.425.150	395	6.325.475.000	35	6.325.475.000	2.227.696	1.300.537.425.150
5	IRIGASI								
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	6	145.954.403.951	0	0	0	0	6	145.954.403.951
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	61	581.391.999	0	0	0	0	61	581.391.999
SATUAN KERJA PJJN X PROV.PAPUA (KEEROM)		-	-	10.616.890	5.919.180.110.818	1.400	76.054.210.553	10.615.478	5.920.209.753.295
1	TANAH	-	-	8.203.850	1.901.448.627.000	-	-	8.203.850	1.901.448.627.000
2	PERALATAN DAN MESIN	-	-	17	165.140.625	-	-	5	106.600.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	2.413.023	4.017.566.343.193	1.400	76.054.210.553	2.411.623	4.018.654.526.295



NO	JENIS BMN	SALDO AWAL PER 01 JANUARI 2023		MUTASI BMN				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
		KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI	KUANTITATIF	NILAI
5	IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-
SATUAN KERJA P2JN PROV.PAPUA (JAYAPURA)		316	41.933.037.021	21	31.602.392.906	-	-	337	73.554.429.927
1	TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	112	1.808.043.000	1	-	-	-	113	1.827.043.000
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	32	39.624.802.771	20	31.602.392.906	-	-	52	71.227.195.677
5	IRIGASI	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAH	172	500.191.250	-	-	-	-	172	500.191.250

Sumber : Data BMN BPJN Jayapura, 2023



Tabel 3.2.2 Laporan Kondisi Aset BMN BPJN Jayapura Semester II T.A. 2023

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	KONDISI BMN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA			4.502	177	568
SATUAN KERJA BALAI			3.193	3	268
1	TANAH	131111	3	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	3.132	-	268
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	49	3	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	1	-	-
5	IRIGASI	134112	2	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	-	-
SATUAN KERJA PJJ I PROV.PAPUA (JAYAPURA)			420	77	1
1	TANAH	131111	16	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	282	77	1
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	4	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	118	-	-
5	IRIGASI	134112	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	-	-	-
SATUAN KERJA PJJ VII PROV.PAPUA (NABIRE)			442	76	64
1	TANAH	131111	17	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	259	58	63
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	13	6	1
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	152	12	-
5	IRIGASI	134112	-	-	-



NO	JENIS BMN	KODE BARANG	KONDISI BMN		
			BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	1	-	-
SATUAN KERJA P2N IX PROV.PAPUA (BIAK SERUI)			207	13	61
1	TANAH	131111	16	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	146	-	61
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	10	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	29	13	-
5	IRIGASI	134112	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	-	-
SATUAN KERJA P2N X PROV.PAPUA (KEEROM)			139	-	-
1	TANAH	131111	7	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	9	-	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	-	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	123	-	-
5	IRIGASI	134112	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	-	-	-
SATUAN KERJA P2JN PROV.PAPUA (JAYAPURA)			101	8	174
1	TANAH	131111	-	-	-
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	101	8	174
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	-	-	-
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	-	-	-
5	IRIGASI	134112	-	-	-
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	-	-	-

Sumber : Data BMN BPJN Jayapura, 2023

Dari data jumlah dan kondisi aset BMN di lingkungan BPJN Jayapura, penting adanya melakukan pencatatan dan tindak lanjut hasil laporan kondisi aset BMN untuk menjaga nilai dan guna dari aset tersebut, disamping itu BMN yang merupakan bagian dari aset pemerintah pusat harus dikelola dengan baik sehingga dapat menunjang




pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.


Program kegiatan sertifikasi tanah jalan nasional dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 78/PRT/M tentang Leger Jalan dan Surat Dirjen Bina Marga tanggal 20 April 2011 tentang penggunaan leger jalan untuk mendukung akuntabilitas pencatatan aset jalan dan jembatan di lingkungan BPJN Jayapura. Aset yang dikelola dengan baik merupakan salah satu indikator penilaian yang penting bagi BPJN Jayapura dengan harapan bisa memperoleh opini auditor atas laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian.

Disamping itu, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan jalan dan jembatan di lapangan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura bekerjasama dengan perusahaan rekanan memiliki lokasi-lokasi yang didukung oleh ketersediaan alat *Asphalt Mixing Plant (AMP)* yang tersebar di wilayah-wilayah satuan kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. Tidak hanya itu, untuk mendukung upaya mempertahankan bahkan meningkatkan kemantapan jalan nasional, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura juga dilengkapi oleh dukungan data dan informasi mengenai ketersediaan lokasi yang dilengkapi alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) serta lokasi sumber bahan material (*quarry*) yang juga tersebar di wilayah-wilayah satuan kerja.

Hal ini dilakukan dengan tujuan agar jalan tetap dapat berfungsi optimal melayani arus lalu lintas secara baik dan berkeselamatan. Adapun peta persebaran alat *Asphalt Mixing Plant (AMP)*, alat Unit Pemeliharaan Rutin (UPR), dan lokasi *quarry* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:




Gambar 3.8 Peta Lokasi AMP Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura



Gambar 3.9 Peta Lokasi Penyebaran Alat UPR Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura



**PETA LOKASI QUARRY
DI LINGKUNGAN BPJN JAYAPURA**



Gambar 3.10 Peta Lokasi Quarry Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura



3.3 DIPA

3.3.1 Perubahan Anggaran

Pada bulan Desember 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah menyusun Perjanjian Kinerja (PK) Revisi yang selanjutnya ditetapkan menjadi DIPA akhir BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023. Pada pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2023 terdapat perubahan DIPA sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Kegiatan Awal Tahun 2023	: Rp 1.366.729.040.000,-
Jumlah Anggaran Revisi Tahun 2023	: Rp 1.366.729.040.000,-

Pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 tidak adanya pengurangan nilai DIPA keseluruhan untuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura . Pada tabel 3.3.1 menunjukkan alokasi anggaran DIPA setelah di revisi setiap satker di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Sedangkan untuk tabel 3.3.2 merupakan kronologis terjadinya perubahan DIPA selama tahun 2023.

Tabel 3.3.1 Alokasi Anggaran pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun 2023

No	Sasaran Program	Sumber DIPA			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
DIPA AWAL		801.744.380	0	564.984.660	1.366.729.040
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	20.510.582		289.790.207	310.300.789
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	744.282.486		275.194.453	1.019.476.939
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	3.081.321			3.081.321
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	33.869.991			33.869.991
DIPA REVISI AKHIR		801.744.380	0	564.984.660	1.366.729.040
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	20.510.582		289.790.207	310.300.789
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	744.282.486		275.194.453	1.019.476.939
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	3.081.321			3.081.321
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	33.869.991			33.869.991
REALISASI		525.590.565	0	471.680.559	997.271.124
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	15.453.917		239.354.096	254.808.013
2	Rating Kondisi Jalan Nasional	481.585.306		232.326.463	713.911.769



No	Sasaran Program	Sumber DIPA			
		RPM	PHLN	SBSN	TOTAL
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional	1.970.974			1.970.974
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	26.580.368			26.580.368



Tabel 3.3.2 Kronologis Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura

NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)							
1	Awal	SP DIPA-033.04.1.498680/2023	30-Nov-22	656.230.083.000			DIPA AWAL
2	Revisi 1	SP DIPA-033.04.1.498680/2023	9-Apr-23	656.230.083.000	748.570.267.000	<ol style="list-style-type: none"> Luncuran anggaran paket SBSN yang tidak terserap di TA 2022. Pemutakhiran revisi POK untuk pemisahan penanganan dari paket longsegment pada rehab Jembatan Hamadi-Holtekamp-Skow/Bts.PNG dan Penanganan Blackspot Jayapura-Sentani-Nimbotong. Perubahan akun paket penanganan drainase ruas Jayapura-Sentani-Nimbotong menjadi akun padat karya. 	DIPA BERTAMBAH
3	Revisi 2	SP DIPA-033.04.1.498680/2023	12-Juli-23	748.570.267.000	748.570.267.000	Perubahan MAK pada Kegiatan Sertifikasi tanah dan jalan nasional	DIPA TETAP
4	Revisi 3	SP DIPA-033.04.1.498680/2023	16-Ags-23	748.570.267.000	402.921.865.000	Pemecahan pagu dipa ke satker keerom	DIPA BERKURANG
5	Revisi 4	SP DIPA-033.04.1.498680/2023	17-Sept-23	402.921.865.000	344.131.401.000	Revisi Sisa Tender	DIPA BERKURANG
6	Revisi 5	DIPA REVISI 5 SP DIPA-033.04.1.498680/2023	23-Okto23	344.131.401.000	344.131.401.000	<ol style="list-style-type: none"> Pergeseran nilai lingkup sesuai dengan nilai addendum pada paket terkontrak Pergeseran pada nilai belanja satker sesuai dengan realisasi 	TETAP



NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
7	Revisi 6	DIPA REVISI 6 SP DIPA- 033.04.1.498680/2023	28-Nov-23	344.131.401.000	334.817.877.000	Revisi Sisa Tender SBSN dan Rupiah Murni	DIPA BERKURANG
8	Revisi 7	DIPA REVISI 7 SP DIPA- 033.04.1.498680/2023	30-Nov-23	334.817.877.000	334.817.877.000	1. Pergeseran nilai lingkup sesuai dengan nilai addendum pada paket terkontrak 2. Pergeseran pada nilai belanja satker sesuai dengan realisasi pada Padat Karya Swakelola dan Pada Belanja Sehari - hari	DIPA TETAP
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)							
1	Awal	DIPA AWAL SP DIPA- 033.04.1.498685/2023	30-Nov-22	283.462.524.000	-	-	DIPA AWAL
2	Revisi 1	DIPA REV 01 SP DIPA- 033.04.1.498685/2023	20-Feb-23	283.462.524.000	283.462.524.000	Perubahan rencana penarikan halaman III DIPA	DIPA TETAP
3	Revisi 2	DIPA REV 02 SP DIPA033.04.1.498685/ 2023	09-Apr-23	283.462.524.000	284.212.871.000	Luncuran Sisa Dana Kegiatan/Proyek SBSN TA. 2022	DIPA TAMBAH
4	Revisi 3	DIPA REV 03 SP DIPA- 033.04.1.498685/2023	06-Ags-23	284.212.871.000	284.212.871.000	Perubahan rencana penarikan halaman III DIPA	DIPA TETAP
5	Revisi 4	DIPA REV 04 SP DIPA- 033.04.1.498685/2023"	17-Sept-23	284.212.871.000	278.686.526.000	Revisi Sisa Tender	DIPA BERKURANG
6	Revisi 5	DIPA REV 05 SP DIPA- 033.04.1.498685/2023	13-Okt-23	278.686.526.000	278.686.526.000	Perubahan rencana penarikan halaman III DIPA	DIPA TETAP



NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
7	Revisi 6	DIPA REV 06 SP DIPA- 033.04.1.498685/2023	09-Nov-23	278.686.526.000	357.042.275.000	Pemanfaatan Sisa Tender dan Realokasi SBSN	DIPA BERTAMBAH
8	Revisi 7	DIPA REV 09 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	30-Nov-23	357.042.275.000	357.042.275.000	Optimalisasi Anggaran	DIPA TETAP
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)							
1	Awal	DIPA AWAL SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	30-Nov-22	130.668.070.000			DIPA AWAL
2	Revisi 1	"DIPA REV 01 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023"	16-Jan-23	130.668.070.000	130.668.070.000	Pergeseran Rincian Anggaran dalam satu RO atau Komponen	DIPA TETAP
3	Revisi 2	"DIPA REV 02 SP DIPA- 003.04.1.498681/2023	10-Apr-23	130.668.070.000	130.668.070.000	Rincian Anggaran yang disebabkan oleh pergeseran detil antar subkomponen dan Pemutakhiran halaman III DIPA	DIPA TETAP
4	Revisi 3	"DIPA REV 03 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	10-Jul-23	130.668.070.000	130.668.070.000	Perubahan Rincian Anggaran yang disebabkan oleh pergeseran detil antar subkomponen dan Pemutakhiran halaman III DIPA	DIPA TETAP
5	Revisi 4	"DIPA REV 04 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	16-Agu-23	130.668.070.000	339.301.916.000	Pemanfaatan Sisa Tender dan Revisi dalam Rangka Inpres Jalan Daerah (IJD)	DIPA BERTAMBAH
6	Revisi 5	"DIPA REV 05 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	23-Agu-23	339.301.916.000	339.301.916.000	Perubahan Rincian Anggaran yang disebabkan oleh pergeseran detil antar subkomponen	DIPA TETAP
7	Revisi 6	"DIPA REV 06 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	17-Sep-23	339.301.916.000	342.592.880.000	Pemanfaatan Sisa Tender	DIPA BERTAMBAH



NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
8	Revisi 7	"DIPA REV 07 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	27-Sep-23	342.592.880.000	342.592.880.000	Rincian Anggaran yang disebabkan oleh pergeseran detil antar subkomponen dan Pemutakhiran halaman III DIPA	DIPA TETAP
9	Revisi 8	"DIPA REV 08 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	21-Okt-23	342.592.880.000	338.595.166.000	Revisi Pengurangan Sisa Tender Paket IJD	DIPA BERKURANG
10	Revisi 9	"DIPA REV 09 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	09-Nov-23	338.595.166.000	311.930.866.000	Revisi Pengurangan Sisa Tender Rupiah Murni	DIPA BERKURANG
11	Revisi 10	"DIPA REV 10 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	30-Nov-23	311.930.866.000	311.930.866.000	Perubahan Rincian Anggaran yang disebabkan oleh pergeseran detil antar RO dalam satu KRO	DIPA TETAP
12	Revisi 11	"DIPA REV 11 SP DIPA- 033.04.1.498681/2023	27-Dec-23	311.930.866.000	311.930.866.000	Pemutakhiran Data POK	DIPA TETAP
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)							
1	Awal	SP DIPA- 033.04.1.633043/2023	30-Nov-22	385.648.402.000	-		DIPA AWAL
2	Revisi 1	SP DIPA- 033.04.1.633043/2023	17-Sep-23	385.648.402.000	289.039.860.000	Revisi Sisa Hasil Tender	DIPA BERKURANG
DINAS PU PROVINSI PAPUA							
1	Awal	SP DIPA- 033.04.4.259035/2023	30 Nov 2022	5.299.112.000			DIPA AWAL
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA							



NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
1	Awal	SP DIPA-033.04.1.501303/2023	30 Nov 2022	65.196.029.000	-	-	DIPA AWAL
2	Revisi 1	SP DIPA-033.04.1.501303/2023	12-Apr-23	65.196.029.000	65.196.029.000	-	DIPA TETAP
3	Revisi 2	SP DIPA-033.04.1.501303/2023	16-Agu-23	65.196.029.000	67.303.877.000	Penambahan Paket di Inpres Jalan daerah	DIPA BERTAMBAH
4	Revisi 3	SP DIPA-033.04.1.501303/2024	17-Sep-23	67.303.877.000	60.081.202.000	Kontraktual yang sesuai dengan nilai kontrak/adeddum akhir	DIPA BERKURANG
5	Revisi 4	SP DIPA-033.04.1.501303/2025	21-Okt-23	60.081.202.000	59.899.844.000	Kontraktual yang sesuai dengan nilai kontrak/adeddum akhir	DIPA BERKURANG
6	Revisi 5	SP DIPA-033.04.1.501303/2023	09-Nov-23	59.899.844.000	57.070.373.000	Kontraktual yang sesuai dengan nilai kontrak/adeddum akhir	DIPA BERKURANG
7	Revisi 6	SP DIPA-033.04.1.501303/2023	21-Nov-23	57.070.373.000	57.709.339.000	Kontraktual yang sesuai dengan nilai kontrak/adeddum akhir	DIPA BERTAMBAH
SATUAN KERJA BPJN JAYAPURA							
1	Awal	SP DIPA-033.04.1.448013/2023	30-Nov-22	30.467.427.000	-	-	DIPA AWAL
2	Revisi 1	SP DIPA033.04.1.448013/2023	14-Apr-23	30.467.427.000	30.467.427.000	Revisi Kewenangan KPA dan Revisi Halaman III DIPA	DIPA TETAP
3	Revisi 2	SP DIPA-033.04.1.448013/2023	31-Mei-23	30.467.427.000	30.467.427.000	Revisi Kewenangan KPA dan Revisi Halaman III DIPA	DIPA TETAP




NO.	URAIAN	NOMOR DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI DIPA		ALASAN PERUBAHAN	KETERANGAN
				SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI		
4	Revisi 3	SP DIPA033.04.1.448013/2023	07-Ags-23	30.467.427.000	30.467.427.000	Revisi POK (Revisi Kewenangan KPA)	DIPA TETAP
5	Revisi 4	SP DIPA033.04.1.448013/2023	17-Sep-23	30.467.427.000	31.477.220.000	Revisi Pemanfaatan SisaTender	DIPA BERUBAH
6	Revisi 5	SP DIPA-033.04.1.448013/2023	09-Nov-23	31.477.220.000	32.205.220.000	Revisi Pemanfaatan Sisa Tender	DIPA BERUBAH
7	Revisi 6	SP DIPA-033.04.1.448013/2023	30-Nov-23	32.205.220.000	32.205.220.000	Pemutakhiran POK dan Halaman III DIPA	DIPA TETAP

Sumber : Data dan Informasi Kronologis POK di lingkungan BPJN Jayapura, 2023




3.3.2 Komposisi DIPA BPJN Jayapura

Alokasi DIPA Awal BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKAKL Awal dan Perjanjian Kinerja yang disusun pada bulan Januari 2023 tercatat senilai Rp 1.171.323.245.000,- dimana didalamnya terdiri dari alokasi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang (operasional dan non operasional). Komposisi pendanaan pada BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 berdasarkan dana RPM, PHLN, dan SBSN sesuai dengan jumlah anggaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja (PK) Awal, Perjanjian Kinerja Revisi, dan Revisi DIPA terakhir adalah sebagai berikut :



Gambar 3.11 Komposisi DIPA berdasarkan PK Awal BPJN Jayapura TA. 2023 (Status : Januari 2023)

Dalam pemanfaatan alokasi DIPA Tahun Anggaran 2023, dan seperti yang sudah dijelaskan pada Tabel Kronologis Perubahan DIPA sebelumnya, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura mengalami revisi DIPA yang pada akhirnya disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) Revisi pada bulan Desember 2023 dengan nilai dan komposisi anggaran sebagai berikut:



Gambar 3.12 Komposisi DIPA berdasarkan PK Revisi BPJN Jayapura TA. 2023 (Status : Desember 2023)



Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan pada total alokasi DIPA keseluruhan di lingkungan BPJN Jayapura yang dirangkum melalui informasi sebagai berikut :

1. Adanya luncuran anggaran paket SBSN yang tidak terserap di tahun anggaran 2022.
2. Perubahan MAK pada kegiatan sertifikasi tanah dan jalan nasional
3. Pada tahun anggaran 2023 Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jayapura dipecah menjadi 2 bagian yaitu Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jayapura dan Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Keerom sehingga pagu DIPA juga mengalami perubahan.
4. Adanya pemanfaatan sisa tender
5. Terdapat penambahan paket Inpres Jalan Daerah



BAB 4


AKUNTABILITAS KINERJA



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- Penyelenggaraan SAKIP;
- Rencana Strategis;
- Perjanjian Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pengelolaan Data Kinerja;
- Pelaporan Kinerja; dan
- Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura merupakan perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja yang juga diterapkan pada pelaksanaan SAKIP di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut ini:





Gambar 4.1 Siklus Akuntabilitas Kinerja





4.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas



Berdasarkan penilaian komponen Evaluasi SAKIP sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hasil penilaian implementasi atas SAKIP pada Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebesar 77,61% dengan kategori sangat baik (BB). Dari hasil penilaian tersebut terdapat beberapa rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang perlu ditindaklanjuti. Adapun progres rencana tindak lanjut dari hasil evaluasi SAKIP tahun 2022 sebagai berikut :

No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja				
1	Balai agar membuat pohon kinerja yang lebih spesifik dan jelas terkait perjenjangan/pembagian kinerja dari level Kabalai hingga staf dan pastikan pohon kinerja yang dibuat selaras dengan Tusi/IKU Balai	Membuat pohon kinerja yang lebih spesifik dan jelas terkait perjenjangan/ pembagian kinerja dari level Kabalai hingga staf dan memastikan pohon kinerja yang dibuat selaras dengan Tusi/IKU Balai	Pohon kinerja telah dibuat pada bulan Agustus	
B. Pengukuran Kinerja				
1	Balai agar menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi yang diberikan dan menyampaikan laporan hasil tindak lanjut LHE Kepada Dir SSPJJ	Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut LHE kepada Dir SSPJJ	Telah menyampaikan progress laporan hasil tindak lanjut LHE kepada Dir SSPJJ	




No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
C. Pelaporan Kinerja				
1	Balai agar meningkatkan capaian kinerja tahun sebelumnya	Melaksanakan secara Rutin Kegiatan Monitoring dan Evaluasi untuk memantau permasalahan dan tindak lanjut dalam meningkatkan progress capaian kinerja di Lingkungan BPJN Jayapura	Telah melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi pada bulan Juni dan Juli di Lingkungan BPJN Jayapura	<p data-bbox="1541 359 1803 391">Rapat Monev Bulan Juni</p>  <p data-bbox="1541 790 1803 821">Rapat Monev Bulan Juli</p> 



No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
				<p data-bbox="1512 316 1839 347">Rapat Monev Bulan September</p>  <p data-bbox="1525 778 1825 810">Rapat Monev Bulan Oktober</p> 



No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Bukti Dukung
				<p>Rapat Monev Bulan November</p> 
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
1	Tim yang tercantum dalam SK Tim Evaluator Balai agar sebelumnya mengikuti pelatihan evaluator SAKIP dibuktikan dengan Surat Keterangan pelatihan	Pelatihan Evaluator SAKIP di Lingkungan BPJN Jayapura	Rencana Tindak Lanjut di Bulan November	Tidak Dapat Direalisasikan karena ketidaksesuaian jadwal dari Balai dengan Narasumber dari Pusat



4.2 Capaian Kinerja Organisasi

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tahun 2023 mempunyai 30 (tiga puluh) Rincian Output (RO) yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan indikator kinerja selama periode yang dilaporkan.

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (Revisi) Tahun Anggaran 2023 BPJN Jayapura telah mengacu pada ketentuan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang terdapat dalam Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program yang digunakan. Sesuai dengan Renstra Ditjen Bina Marga 2020 – 2024, untuk mendukung capaian program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen, maka ditentukan sasaran strategis antara lain “Meningkatnya Konektivitas Jaringan Jalan Nasional” dan “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya”. Sehubungan dengan upaya mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, terdapat 2 (dua) Program yang harus dipenuhi oleh Ditjen Bina Marga hingga akhir tahun 2024 yaitu Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen. Adapun kedua program tersebut masing-masing memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional);
- b. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional);
- c. *Rating keselamatan Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi dan jumlah titik blackspot per populasi).

2. Meningkatkan dukungan manajemen birokrasi yang professional, tepat, cepat, dan akuntabel

Dengan Indikator Kinerja Program yang berupa *Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR*.

Tabel di bawah ini merupakan capaian Indikator Kinerja Sasaran Program pada tahun 2023:



Tabel 4.2.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	91,30	91,30	100	
2	Rating Kondisi Jalan Nasional		2,71	2,63	103,04	
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional		1,00	1,00	100	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		100,00	100,00	100,00	

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program T.A. 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. *Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional* (persentase pusat kegiatan dan simpul strategis nasional yang diakses jalan nasional)

Baseline 2022 : 91,30%

Target 2023 : 91,30% (Sumber : Data Matriks KSJJ – besaran target untuk Provinsi Papua)

- Jumlah Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi : 23
- Jumlah Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi terakses Jalan Nasional : 21
- Rencana Penanganan Akses Jalan Nasional penghubung Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi : 2

Jumlah pusat kegiatan/simpul transportasi yang terakses jalan nasional pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada perubahan dari Tahun Anggaran 2022 yaitu 21 simpul transportasi yang terakses jalan nasional. Hal ini karena adanya *upgrade* atau peningkatan status jalan untuk ruas jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi) yang semula adalah ruas jalan kabupaten menjadi ruas jalan nasional sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tanggal 2 Desember tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, sehingga menyebabkan pusat kegiatan/ simpul transportasi Pelabuhan Pengumpul Sarmi telah terakses jalan nasional.

Dengan data sebagai berikut :

Data Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi terakses Jalan Nasional

No	Jenis Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi	Nama Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi	Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi yang sudah terakses Jalan Nasional	Rencana Penanganan (Tahun 2023)
1	PKN	Jayapura	Bts. Kotajayapura /Kab. Kerom-Arso	
2	PKW	Arso	Arso-Waris	
3	PKSN	Jayapura	Jln. Koti (Jayapura)	
4	KSPN	Sentani dan sekitarnya	Sentani - Bongkrang- Warumbaim	
5	PU	Jayapura	Jln. Koti (Jayapura)	
6	Bandara-PS	Sentani	Bts.Kota Jayapura-Sentani	
7	Terminal Bus Tipe A	Entrop	Jln. Raya Abepura (Abepura)	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Jenis Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi	Nama Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi	Pusat Kegiatan/Simpul Transportasi yang sudah terakses Jalan Nasional	Rencana Penanganan (Tahun 2023)
8	PKW	Sarmi	Bonggo - Betaf - Sarmi	
9	PP	Nabire	Bts. Kota Nabire - Kimibay	
10	PKW	Nabire	Bedudipa - Bts. Kota Nabire	
11	Bandara-PT	Douw Aturure	Jln. Sisingamaraja (Nabire)	
12	PKW	Biak	Biak - Junction - Korem	
13	PKSN	Biak	Biak - Junction - Korem	
14	KSPN	Biak dan sekitarnya	Adoki - Samber (Kp. Baru)	
15	PP	Biak	Jln. Imam Bonjol (Biak)	
16	Bandara-PT	Frans Kaisepo	Jln. Moh. Yamin (Biak)	
17	ASDP-KELAS I	Mokmer	Jln. Ahmad Yani (Biak)	
18	PP	Serui	Jln. Yos Sudarso (Serui)	
19	ASDP-KELAS I	Kabuena	Bts. Kota Serui- Menawi	
20	ASDP-KELAS I	Samabusa/Nabire	Kimibay - Legare	
21	PU in 2027	Depapre	Belum Terakses	Depapre Bongkrang (sesuai Data Matriks Target KSJJ 2020-2024)
22	PP	Sarmi	Jalan Akses Pelabuhan Sarmi (Kab. Sarmi)	Ruas jalan eksisting (sebelumnya merupakan ruas jalan kabupaten yang saat ini telah berubah statusnya menjadi ruas jalan nasional sesuai SK Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022)
23	PP	Dawai	Belum Terakses	

*Sumber : Data Matriks Target KSJJ 2020-2024 untuk BBPJN XVIII Jayapura yang kemudian difilter khusus untuk BPJN Jayapura

Tabel 4.2.2 Capaian Tingkat Aksesibilitas Tahun Anggaran 2023

No	Balai / Satker / Titik Simpul (Nodes)	Rencana	Realisasi	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
BPJN JAYAPURA						
Provinsi Papua						
Satker						
1	Pelabuhan Utama Depapre	1	0	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC TA 2022-2024)	Ruas Jalan Depapre-Bongkrang yang sudah menjadi jalan nasional sesuai SK Menteri PUPR Nomor 1688/KPTS/M/2022 masih belum tembus untuk mengakses Pelabuhan Depapre. Untuk menindaklanjuti kebutuhan akses ke Pelabuhan tersebut diprogramkan penanganan jalan dan jembatan untuk Ruas Kemiri-Depapre yang merupakan status jalan Provinsi Papua.	Penanganan ruas jalan Kemiri-Depapre akan dilakukan dengan paket Kontraktual Tahun Jamak pada tahun anggaran 2022-2024.

Dengan masih belum teraksesnya 2 (dua) titik simpul transportasi yaitu Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Dawai sesuai Tabel IV.3, maka capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura adalah sebagai berikut :

$$TI = \frac{SN_a}{\sum SN} \times 100 (\%)$$

Dimana:

- TI : Tingkat Aksesibilitas (%)
- SN_a : Jumlah Pusat Kegiatan yang telah terakses Jalan Nasional
- $\sum SN$: Total jumlah Pusat Kegiatan

$$TI = \frac{21}{23} \times 100\% = 91.30\%$$

Maka didapat capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional wilayah penanganan BPJN Jayapura tahun 2023 : 91,30 %

2. *Rating Kondisi Jalan Nasional* (Nilai gabungan antara nilai IRI, PCI, umur struktur jalan, dan drainase jalan pada seluruh ruas jalan nasional)

IKP Rating Kondisi Jalan didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari empat komponen yaitu:

- Kekasaran / *Roughness* (nilai international roughness index, IRI)
- Kondisi Permukaan Perkerasan / *Pavement Surface Condition* (PCI)
- Sisa Umur Perkerasan / *Remaining Useful Life* (Pavement Strength)
- Efektivitas Drainase / *Drainage Effectiveness* (Surface Drainage and Subsoil Drainage)

Sistem penilaian IKP Rating Kondisi Jalan menggunakan skala 1 sampai 5. Dari hasil perhitungan empat komponen di atas dan memperhatikan pembobotan sebagai berikut :

Komponen KPI Individu	Faktor Pembobot
Kekasaran (IRI)	60%
Kondisi Permukaan Perkerasan (PCI)	10%
Sisa Umur Perkerasan (RSL)	15%
Efektivitas Drainase	15%

Tabel 4.2.3 Capaian Rating Kondisi TA 2023

No	Balai / Satker / PPK	KPI IRI	KPI PCI	KPI RSL	KPI DRN	TA 2023
		60%	10%	15%	15%	KPI FINAL
BPJN JAYAPURA		2,87	1,79	3,18	1,71	2,63
Provinsi Papua						
PJN I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		2,92	1,87	3,15	1,86	2,69
1	PPK I.1 PROVINSI PAPUA	2,29	1,24	2,33	1,23	2,03
2	PPK I.2 PROVINSI PAPUA	2,53	1,49	2,73	1,48	2,30



No	Balai / Satker / PPK	KPI IRI	KPI PCI	KPI RSL	KPI DRN	TA 2023
		60%	10%	15%	15%	KPI FINAL
3	PPK I.3 PROVINSI PAPUA	3,22	2,17	3,50	2,16	3,00
PJN X PROVINSI PAPUA (KEEROM)		3,19	1,84	3,32	1,76	2,86
1	PPK X.1 PROVINSI PAPUA	3,05	2,11	3,26	2,10	2,85
2	PPK X.2 PROVINSI PAPUA	3,41	1,83	3,94	1,83	3,09
3	PPK X.3 PROVINSI PAPUA	3,20	1,65	3,10	1,47	2,77
PJN IX PROVINSI PAPUA (BIAK-SERUI)		2,93	1,93	3,18	1,79	2,70
1	PPK IX.1 PROVINSI PAPUA	3,43	2,25	3,40	1,90	3,08
2	PPK IX.2 PROVINSI PAPUA	2,59	1,72	3,03	1,72	2,44
PJN VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)		2,51	1,60	3,09	1,46	2,35
1	PPK VII.1 PROVINSI PAPUA	2,59	1,53	3,00	1,52	2,38
2	PPK VII.2 PROVINSI PAPUA	2,36	1,95	3,26	1,51	2,33
3	PPK VII.3 PROVINSI PAPUA	2,57	1,15	3,03	1,15	2,28
SKPD PROVINSI PAPUA		3,02	1,51	2,87	1,51	2,62
1	PPK SKPD PAPUA	3,02	1,51	2,87	1,51	2,62

Maka didapat nilai Rating Kondisi Jalan Nasional wilayah penanganan BPJN Jayapura :

Baseline 2022 : 2,76 dengan nilai Kemantapan 85%

Target 2023 : 2,71

Capaian 2023 : 2,63 dengan nilai Kemantapan 88,56 % (*menggunakan data dari DPSI)

3. *Rating Keselamatan Jalan Nasional* (nilai gabungan antara angka kecelakaan per populasi serta jumlah titik blackspot per populasi)

Blackspot atau daerah rawan kecelakaan adalah segmen yang sering terjadi kecelakaan dengan Angka Ekuivalen Kecelakaan lebih dari 30 yang dihitung berdasarkan data kecelakaan. Pada Tahun Anggaran 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional terdapat penanganan untuk titik blackspot. Berikut adalah beberapa titik blackspot yang ada di Papua :



Tabel 4.2.4 Capaian Rating Keselamatan TA 2023

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Rencana	Realisasi	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura						
Provinsi Papua						
Satker						
1	<i>Argapura Pelni</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
2	<i>Skyline</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
3	<i>Jln. Kelapa Dua</i>	1	1	-	Belum Ada Kendala	Belum Tuntas, akan dilaksanakan melalui paket Preservasi Jalan Tahun 2024
4	<i>Batas kota Jayapura</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
5	<i>Tasangkapura</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
6	<i>Telkom</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
7	<i>Waena</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
8	<i>BNI Abepura</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas
9	<i>Korem Wira Yakthi</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas



No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Rencana	Realisasi	Nama Paket Penanganan	Kendala	Tindak Lanjut
10	<i>Putaran Kantor AURI/SMAN 1 Sentani</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Belum Tuntas, akan dilaksanakan melalui paket Preservasi Jalan Tahun 2024
11	<i>Perumahan Bumi Cenderawasih II</i>	1	1	Paket Penanganan Blacspot Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong	Belum Ada Kendala	Tuntas

Tabel di bawah ini berisi informasi sandingan data kaki capaian IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional untuk Tahun 2022 dan 2023. Angka capaian rating kondisi didapat dari hasil survei kondisi jalan nasional yang dilakukan pada Semester II Tahun 2023 , sebagai berikut :



Tabel 4.2.5 Capaian Kemantapan Jalan TA Tahun 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

NO	BALAI / SATKER/ PPK	PANJANG RUAS (Km)	TARGET AWAL TA. 2023 (SEMESTER 2 TAHUN 2022)									CAPAIAN AKHIR TA. 2023 (SEMESTER 2 TAHUN 2023)								
			NILAI			KONDISI JALAN (Km)				MANTAP		NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP	
			IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R. RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%	IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%
	BPJN JAYAPURA	1292,68	3,10	2,11	2,71	395,59	702,84	109,65	84,26	1098,43	85%	2,87	1,79	2,63	551,92	593,05	86,51	61,21	1.144,96	88,57%
	PROVINSI PAPUA																			
	Satker PJN I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	429,58				128,07	243,96	40,43	16,90	372,03	86,65%	2,92	1,87	2,69	196,11	167,55	37,40	28,51	363,66	84,66%
1	PPK I.1 PROVINSI PAPUA	53,38	2,75	2,16	2,56	22,40	30,65	0,30	0,00	53,05	99,44%	2,29	1,24	2,03	39,84	13,44	0,10	-	53,28	99,81%
2	PPK I.2 PROVINSI PAPUA	116,86	2,93	1,87	2,59	31,87	82,00	2,60	0,20	113,87	97,60%	2,53	1,49	2,30	67,05	47,72	1,40	0,68	114,77	98,22%
3	PPK I.3 PROVINSI PAPUA	259,34	3,26	2,21	2,85	73,80	131,31	37,53	16,70	205,11	79,09%	3,22	2,17	3,00	89,22	106,39	35,90	27,83	195,61	75,43%
	Satker PJN X PROVINSI PAPUA (KEEROM)	332,74				79,84	189,64	31,60	31,66	269,48	80,99%	3,19	1,84	2,86	68,04	223,16	24,80	16,74	291,19	87,52%
1	PPK X.1 PROVINSI PAPUA	114,33	3,30	2,48	2,91	17,74	78,29	13,40	4,90	96,03	83,99%	3,05	2,11	2,85	33,64	68,09	8,70	3,90	101,73	88,98%
2	PPK X.2 PROVINSI PAPUA	64,44	3,26	1,73	2,95	10,10	40,30	9,40	4,64	50,40	78,21%	3,41	1,83	3,09	10,20	43,00	6,70	4,54	53,20	82,55%
3	PPK X.3 PROVINSI PAPUA	153,96	2,87	1,62	2,54	52,00	71,05	8,80	22,12	123,05	79,92%	3,20	1,65	2,77	24,20	112,07	9,40	8,30	136,27	88,50%
	Satker PJN IX PROVINSI PAPUA (BIAK-SERUI)	143,27	3,59	2,44	3,12	39,16	69,39	31,81	15,66	108,55	69,57%	2,93	1,93	2,70	104,70	74,44	6,10	2,60	179,14	95,37%
1	PPK IX.1 PROVINSI PAPUA	57,50	3,39	2,07	2,86	20,82	53,99	10,90	0,00	74,81	87,28%	3,43	2,25	3,08	80,08	35,80	3,51	2,80	115,88	94,84%
2	PPK IX.2 PROVINSI PAPUA	85,77	3,84	2,90	3,43	18,34	15,40	20,91	15,66	33,74	47,99%	2,59	1,72	2,44	35,09	27,42	1,60	0,30	62,51	97,05%
	Satker PJN VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)	374,44	2,76	1,69	2,38	143,12	188,01	5,81	20,04	331,13	92,76%	2,51	1,60	2,35	62,69	59,52	13,00	8,06	122,21	85,30%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



NO	BALAI / SATKER/ PPK	PANJANG RUAS (Km)	TARGET AWAL TA. 2023 (SEMESTER 2 TAHUN 2022)									CAPAIAN AKHIR TA. 2023 (SEMESTER 2 TAHUN 2023)								
			NILAI			KONDISI JALAN (Km)				MANTAP		NILAI			KONDISI JALAN				MANTAP	
			IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R. RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%	IRI	PCI	KPI FINAL	BAIK	SEDANG	R.RINGAN	R.BERAT	PANJANG (Km)	%
1	PPK VII.1 PROVINSI PAPUA	187,84	2,74	1,81	2,32	76,84	104,30	3,30	3,40	181,14	96,43%	2,59	1,53	2,38	47,29	35,78	2,70	-	83,07	96,85%
2	PPK VII.2 PROVINSI PAPUA	122,19	2,83	1,48	2,50	46,54	58,51	0,91	16,24	105,05	85,97%	2,36	1,95	2,33	15,40	23,74	10,30	8,06	39,14	68,07%
3	PPK VII.3 PROVINSI PAPUA	64,41	2,67	1,77	2,33	19,73	25,20	1,60	0,40	44,93	95,74%	2,57	1,15	2,28	219,88	137,65	11,21	5,70	357,53	95,48%
Satker SKPD PROVINSI PAPUA		12,67	2,65	1,85	2,14	5,40	11,84	0,00	0,00	17,24	100,00%	3,02	1,51	2,62	5,20	5,17	0,10	2,20	10,37	81,84%
1	PPK SKPD PAPUA	12,67	2,65	1,85	2,14	5,40	11,84	0,00	0,00	17,24	100,00%	3,02	1,51	2,62	5,20	5,17	0,10	2,20	10,37	81,84%

(Sumber : Hasil Survey Kondisi Jalan Semester II)



Untuk mendukung program penyelenggaraan jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, terdapat dukungan dari output-output fisik maupun non-fisik yang masing-masing memiliki target yang telah ditentukan di dokumen Perjanjian Kinerja Unit Kerja Eselon III Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023. Adapun capaian kinerja untuk output-output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi Jalan Nasional, Rating Keselamatan Jalan Nasional, dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR yang ditangani oleh BPJN Jayapura adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.6 Perbandingan Target Kinerja (PK Revisi dan DIPA Revisi Terakhir) dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	Km	14,00	14,00	13,909	99,35	99,35	
2	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00	
3	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km	7,09	7,09	6,84	96,43	96,43	
4	CBF 001 Pembangunan Jembatan	M	25,28	25,28	21,39	84,60	84,60	
5	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	M	210,50	210,50	210,50	100,00	100,00	
6	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M	42,34	42,34	42,34	100,00	100,00	
7	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M	96,00	96,00	56,09	58,43	58,43	
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
8	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	216,70	216,70	200,51	92,53	92,53	
9	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	703,01	703,01	679,68	96,68	96,68	



NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
10	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km	233,28	233,28	229,64	98,44	98,44	
11	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km	46,53	46,53	46,53	100,00	100,00	
12	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km	43,66	43,66	42,36	97,03	97,03	
13	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)		12,62	12,62	12,62	100,00	100,00	
14	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	58,02	58,02	58,02	100,00	100,00	
15	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	Km	28,43	28,43	25,82	90,80	90,80	
16	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	Km	33,22	33,22	33,22	100,00	100,00	
17	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	Km	19,95	19,95	19,88	99,63	99,63	
18	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	M	2.985,10	2.985,10	2985,10	100,00	100,00	
19	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M	10.942,40	10.942,40	10894,62	99,56	99,56	
20	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	1.337,10	1.337,10	1307,93	97,82	97,82	
21	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	273,50	273,50	262,35	95,93	95,93	
22	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	M	539,80	539,80	487,65	90,34	90,34	
23	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	M	231,50	231,50	228,22	98,58	98,58	
24	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen	1,00	1,00	0,99	99,29	99,29	
25	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		REALISASI	CAPAIAN (%)		KET	
			AWAL	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR		
IKP 3 : Rating Keselamatan Jalan Nasional									
Indikator Kinerja Kegiatan									
26	RDC 022	Penanganan Blackspot	Km	5,01	5,01	4,83	96,34	96,34	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									
Indikator Kinerja Kegiatan									
27	EBA 956	Layanan BMN	Layanan	5	5	3,83	76,63	76,63	
28	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	15	15	13,60	90,67	90,67	
29	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	15	15	14,51	96,76	96,76	
30	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	26	26	24,64	94,75	94,75	
CAPAIAN KINERJA RATA-RATA							95,17	95,17	

Berdasarkan Tabel 4.2.6 di atas, diketahui rata-rata capaian kinerja untuk seluruh output yang mendukung capaian Tingkat Aksesibilitas, Rating Kondisi Jalan Nasional, Rating Keselamatan Jalan Nasional, dan Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 95,17% (terhadap target awal) dan 95,17% (terhadap target revisi terakhir), keduanya termasuk dalam kategori Sangat Memuaskan. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan rata-rata realisasi kinerja yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2023. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di sepanjang Tahun Anggaran 2023. Informasi di bawah ini menggambarkan rangkuman garis besar permasalahan dan tindak lanjut selama kurun waktu Triwulan I hingga III untuk pelaksanaan kegiatan di Tahun Anggaran 2023 di lingkungan BPJN Jayapura yang diperoleh melalui data laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan, sebagai berikut :

Triwulan I (Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Januari, Februari, Maret)

Permasalahan :

1. Pada Triwulan I sebagian besar paket/kegiatan (kontraktual/swakelola) di lingkungan BPJN Jayapura belum menunjukkan realisasi progres karena masih dalam proses tender dan atau tahap proses persiapan dokumen kontrak/pelaksanaan kegiatan;
2. Sebagian besar pencairan masih dalam proses penyiapan administrasi untuk pencairan di KPPN dan mapping alokasi per PPK pada aplikasi SAKTI dan masih belum ada kegiatan pada beberapa layanan;
3. Kegiatan belum dilakukan dikarenakan masih melakukan survey terhadap kondisi jalan dan masih melakukan penyiapan rencana pelaksanaan rutin jalan.



4. Terdapat beberapa alat yang belum siap dan rusak pada saat pengerjaan di lapangan sehingga progres pelaksanaan belum maksimal.
5. Terdapat beberapa lokasi yang masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar agar pekerjaan bisa dilaksanakan.

Tindak Lanjut :

1. Dokumen tender segera diselesaikan sehingga dapat segera dilakukan diusulkan ke BP2JK untuk ditenderkan. Untuk paket yang sedang menunggu lelang tetap dilakukan koordinasi dengan pokja.
2. Proses administrasi pencairan di KPPN dan alokasi pada SAKTI dipercepat sehingga proses pencairan dapat dilakukan.
3. Mempercepat proses survey kondisi jalan dan segera membuat perencanaan pelaksanaan rutin jalan.
4. Segera mobilisasi alat dan memperbaiki alat yang mengalami kerusakan.

Triwulan II (Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan April, Mei, Juni)

Permasalahan :

1. Masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang belum terdapat realisasi progress karena masih dalam tahap proses persiapan pelaksanaan kegiatan dan atau masih dalam proses tender.
2. Terdapat beberapa material bahan masih dalam proses mobilisasi dan ada juga di beberapa paket yang mengalami kekurangan bahan material di lapangan sehingga pekerjaan tertunda.
3. Terlambatnya pencairan uang muka paket sehingga terdapat beberapa paket masih dalam tahap kegiatan mutual check awal serta mobilisasi alat serta tenaga kerja.
4. Keadaan cuaca di lapangan yang tidak menentu juga merupakan permasalahan yang dialami oleh beberapa lokasi pekerjaan.
5. Adanya pemalangan yang dilakukan masyarakat sehingga pekerjaan tidak dapat dilakukan dan mengakibatkan progress kinerja tidak maksimal.
6. Dinas PU provinsi Papua mengalami kesulitan dalam pembagian wilayah pada paket padat karya.
7. Terjadinya perselisihan antara suku di Nabire yaitu suku MEE dan suku Dani yang mengakibatkan semua aktivitas di Kab.Nabire diberhentikan untuk sementara waktu.
8. Paket Preservasi Jalan Bedudipa-Bts.Kota Nabire mengalami gagal tender dan sisa waktu pelaksanaan tersisa 7 bulan. Oleh karena itu tidak memungkinkan untuk dilakukan tender ulang.
9. Untuk Satker P2JN Jayapura mengalami permasalahan dalam pengadaan alat pengolah data pada Indikator Kinerja Layanan Sarana Internal belum ada realisasi karena terkendala TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sesuai dengan amanat undang – undang dimana calon penyedia jasa belum ada yang memenuhi syarat TKDN di wilayah kerja Provinsi Papua.
10. Pembangunan jembatan gantung 1 (Sanggei) di Nabire terkendala karena belum ada lokasi yang tepat untuk dilakukan pembangunan.



Tindak Lanjut :

1. PPK berkoordinasi dengan BP2JK dalam melengkapi kebutuhan dokumen tender sesuai persyaratan untuk mempercepat proses tender dan penyusunan dokumen kontrak.
2. Melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat di lokasi pemalangan melalui koordinasi bersama antara pemilik hak ulayat, pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat.
3. Pada saat cuaca baik pekerjaan akan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mengejar keterlambatan.
4. Dinas PU melakukan koordinasi dengan mengikut sertakan pekerja untuk menentukan wilayah pekerjaan agar tidak terjadi perselisihan antar pekerja.
5. Untuk pekerjaan yang tertunda karena adanya perselisihan antar suku di Nabire segera melanjutkan pelaksanaan pekerjaan setelah kondisi lapangan sudah dinyatakan aman.
6. Satker P2JN Jayapura menunggu calon penyedia jasa yang sesuai, petunjuk teknis dan edaran yang mengatur kondisi tertentu di suatu wilayah.
7. Mengajukan revisi DJA untuk pergeseran paket pembangunan jembatan gantung di Nabire.

Triwulan III (Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Juli, Agustus, September)

Permasalahan :

1. Bahan material membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan uji kelayakan di laboratorium sehingga pekerjaan tertunda beberapa waktu.
2. Kekurangan alat-alat yang dibutuhkan di lapangan sehingga pekerjaan yang dapat dilakukan terbatas. Beberapa AMP juga sering mengalami kerusakan.
3. Terjadinya bencana banjir di beberapa titik lokasi pekerjaan sehingga pekerjaan tertunda.
4. Kabupaten Nabire pada bulan Juli masih belum kondusif dikarenakan perselisihan antar suku yang terjadi, sehingga pekerjaan belum dilakukan secara maksimal.
5. Masih adanya pemalangan di lokasi pekerjaan sehingga belum dapat melanjutkan pekerjaan.
6. Untuk pelaksanaan preservasi Jalan Ruas Pulau Biak pada bulan Juli masih menunggu persetujuan dari pusat terkait usulan addendum 10%.
7. Penggantian Jembatan Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi (lanjutan) baru terkontrak pada 14 Juli dan melaksanakan MC 0.
8. Pada bulan Agustus dilakukan penambahan satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Keerom yang wilayah penanganannya dibagi dengan satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Jayapura. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada DIPA.
9. Keadaan cuaca di lapangan yang tidak menentu juga merupakan permasalahan yang dialami oleh beberapa lokasi pekerjaan.
10. Kurangnya tenaga kerja dan bahan material di lapangan mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu.



11. Jembatan gantung Sanggei mengalami permasalahan pada saat melakukan pemancangan sehingga waktu penyelesaiannya tidak sesuai. Selain itu pengujian lab bahan beton (DMF & JMF) yang memerlukan waktu sedikit lebih lama.

Tindak lanjut:

1. Menambah alat-alat yang diperlukan agar pekerjaan dapat dilakukan secara maksimal, serta melakukan perbaikan pada AMP yang mengalami kerusakan.
2. Memaksimalkan pekerjaan setelah bencana banjir sudah berlalu dengan melakukan penambahan jam kerja.
3. Melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat di lokasi pemalangan melalui koordinasi bersama antara pemilik hak ulayat, pemerintah daerah dan aparat keamanan setempat.
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan di lapangan dan menunggu persetujuan addendum 10% pada Preservasi Jalan Ruas Pulau Biak.
5. Pada saat cuaca baik pekerjaan akan dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mengejar keterlambatan
6. Melakukan penambahan tenaga kerja dan segera mobilisasi bahan material yang kurang.


Secara umum permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pekerjaan di Triwulan III terdapat kegiatan yang masih dipengaruhi adanya pemalangan atau adanya perselisihan di daerah yang mengakibatkan pelaksanaan pekerjaan tidak maksimal. Disamping itu terdapat beberapa masalah teknis berupa kerusakan alat, kekurangan tenaga kerja dan keadaan cuaca yang turut menghambat pelaksanaan pekerjaan.

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa kendala yang dihadapi seputar pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BPJN Jayapura pada Triwulan I s.d III T.A. 2023 adalah permasalahan keamanan dan permasalahan sosial terkait negosiasi lahan maupun hak ulayat yang berujung pada pemalangan di lokasi pekerjaan, serta tantangan kondisi iklim dan cuaca saat pelaksanaan pekerjaan. Hal ini menjadi catatan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk terus berinovasi dan mengatur strategi dalam bekerja untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya di Tahun 2024 mendatang. Adanya permasalahan alat yang sering mengalami kerusakan dan kurang memadai juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk memastikan ketersediaan alat yang memadai diawal pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya rangkuman dan gambaran kondisi akhir pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2023 akan dibahas lebih lanjut pada Dokumen LKIP BPJN Jayapura TA 2023 ini.

Tingkat Kemantapan Jalan Nasional


Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 290/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, ruas jalan nasional di Provinsi Papua tercatat sepanjang 2.778,38km dan terdiri dari 102 ruas yang ditangani oleh BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 2 Juni 2020, terjadi pemekaran pada BBPJN XVIII Jayapura dengan lahirnya BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Dari total panjang ruas jalan nasional Provinsi Papua tersebut, sebanyak 58 ruas dengan total sepanjang 1.293,023 Km menjadi penanganan

BPJN Jayapura. Berikut merupakan Peta Ruas Jalan Nasional Provinsi Papua berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional :



Gambar 4.2 Peta Jaringan Jalan Nasional Provinsi Papua

Dibawah ini merupakan peta ilustrasi pembagian wilayah penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena, dan BPJN Merauke di Provinsi Papua :



Gambar 4.3 Pembagian Wilayah Penanganan BPJN Jayapura, BPJN Wamena dan BPJN Merauke

Sasaran program meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura diukur melalui indikator kinerja program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional dan Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional, dimana pengukurannya dilakukan pada seluruh Ruas Jalan Nasional di wilayah Provinsi Papua. Pengukuran kemantapan jalan nasional dilakukan oleh Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura melalui Paket Survei Kondisi, Jalan, dan Jembatan Provinsi Papua.

Survei kondisi jalan nasional pada tahun 2023 dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada Semester I dan Semester II Tahun 2023. Hasil survei kondisi jalan bersama dengan hasil survei jalan lainnya serta perhitungan lalu-lintas digunakan untuk penyusunan rencana dan program pembinaan jaringan jalan dan sebagai masukan dalam sistem perencanaan teknis jalan. Program pembangunan jalan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. Konektivitas yang memadai akan memudahkan para pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi, serta menyatukan ujung timur dengan ujung barat Indonesia

Analisis Kinerja Organisasi

Analisis tentang pencapaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2020-2024;

- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Renstra;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

Sasaran Program Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

I. IKSP 1 Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional

Tingkat Aksesibilitas didefinisikan sebagai persentase jumlah pusat kegiatan dan simpul transportasi yang terakses langsung dengan jalan nasional. Dalam hal ini pusat kegiatan atau simpul transportasi didefinisikan telah terakses bila jalan nasional telah terhubung sampai dengan pintu masuk (gate) dari masing-masing pusat kegiatan. Khusus untuk Pelabuhan, Bandara, Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dimana jalan akses berada dalam kewenangan operator/pengembang (developer), maka akses jalan nasional hanya sampai pada titik awal jalan yang dikelola oleh operator/developer. Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional merupakan Indikator yang ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Pada Tahun 2023, capaian Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura adalah sebesar 86,96 %. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2023 :

TINGKAT AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	310.300.789.000
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	310.300.789.000
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	300.383.520.000
REALISASI THD AWAL (%)	96,80
REALISASI THD REVISI (%)	96,80

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional BPJN Jayapura Tahun 2023 adalah :

- Target IKSP Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional untuk Provinsi Papua tahun 2023 : 91,30 %
- Capaian IKSP Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura tahun 2023 : 91,30 %

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional terdiri dari :

1) Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)

RBC 002 : Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)(PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
14,00	14,00	13,91	153.969.072	153.969.072	153.058.887



Manfaat :

- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran dan membuka jalur distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan :

Tindak Lanjut:



Gambar 4.4 Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp Muri (Bts.Provinsi Papua Barat) II

2) Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)

RBC 003 : Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)(PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
7,00	7,00	7,00	30.054.630	30.054.630	30.054.629

Manfaat :

- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran dan membuka jalur distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan :

Tindak Lanjut:



Gambar 4.5 Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC)

3) Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)

RBC 005 : Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)(PEN)					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
7,09	7,09	6,84	47.062.491	47.062.491	45.688.515

Manfaat :

- Menunjang konektivitas jalan;
- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan:

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berdampak pada kinerja yang tidak tercapai dalam melaksanakan output Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) di lingkungan BPJN Jayapura. Nilai kinerja melebihi 100% dikarenakan pekerjaan di lapangan dilakukan penambahan jam kerja sehingga realisasi fisik lebih besar dari rencana.

Tindak Lanjut:

- -

Dokumentasi kegiatan Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.6 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC)



4) Pembangunan Jembatan

CBF 001 : Pembangunan Jembatan					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
25,28	25,28	21,39	8.891.055	8.891.055	8.891.055

Manfaat :

- Menunjang konektivitas jalan;
- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan:

Pekerjaan bronjong dan pasangan batu sedikit mengalami keterlambatan akibat kurangnya pekerja dan bahan material di lapangan.

Tindak Lanjut:

Menambah tenaga kerja dan menyuplai material untuk menunjang pekerjaan di lapangan.

Dokumentasi kegiatan pembangunan jembatan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.7 Pembangunan Jembatan Legari Tahap II (Tuntas)

5) Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)

RBF 001 : Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
210,50	210,50	210,50	34.909.233	34.909.233	34.909.233

Manfaat :

- Menunjang konektivitas jalan;
- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.



Permasalahan:

- Alat excavator di lokasi kerja pembangunan jembatan Mamberamo-Elelim II (MYC) sempat mengalami kerusakan.
- Di daerah lokasi pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas) dan Pembangunan Jembatan Aery 3 Tahap II (Tuntas) terjadi perselisihan antar suku yang mengakibatkan aktivitas pembangunan dihentikan sementara waktu.

Tindak Lanjut:

Berikut adalah beberapa tindak lanjut yang dilakukan :

- Segera memperbaiki alat excavator sehingga pekerjaan dapat dilanjutkan.

Dokumentasi kegiatan Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.8 Pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas)

6) Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)

RBF 004 : Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
42,34	42,34	42,34	30.755.393	30.755.393	23.122.286

Manfaat :

- Menunjang konektivitas jalan;
- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan:

Nilai kinerja melebihi 100% dikarenakan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC) dilakukan penambahan jam kerja sehingga realisasi fisik lebih besar dari rencana fisik.

Tindak Lanjut:

7) Dukungan Penanganan Jembatan Daerah

CBF 024 : Dukungan Penanganan Jembatan Daerah					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
96,00	96,00	56,09	4.658.915	4.658.915	4.658.915



Manfaat :

- Menunjang konektivitas jalan;
- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan:

Sisa rangka jembatan dan tiang pancang belum diangkat ke lokasi.

Pemancangan terkendala karena lokasi existing yang berlumpur dan pekerjaan galian struktur belum dilaksanakan.

Tindak Lanjut:

Segera mengangkut rangka jembatan dan tiang pancang.

Melakukan penimbunan material timbunan biasa dan pematangan untuk memudahkan alat pancang bekerja.



Gambar 4.9 Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sanggei)

II. IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional

IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional didefinisikan sebagai nilai rata-rata terbobot dari beberapa komponen individu yang sudah umum digunakan dalam menilai kondisi dari suatu segmen jalan, yaitu:

- Kekasaran/Roughness (nilai *international roughness index*, IRI);
- Kondisi Permukaan Perkerasan/*Pavement Surface Condition* (PCI);
- Sisa Umur Perkerasan/*Remaining Useful Life* (*Pavement Strength*);
- Efektivitas Drainase/*Drainage Effectiveness* (*Surface Drainage and Subsoil Drainage*).

Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional merupakan Indikator yang ditetapkan sesuai Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga. Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2023 :



RATING KONDISI JALAN NASIONAL	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	1.019.476.939
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	1.019.476.939
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	1.009.907.293
REALISASI THD AWAL (%)	99,06
REALISASI THD REVISI (%)	99,06

Target dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Kondisi Jalan Nasional BPJN Jayapura Tahun 2023 adalah :

- Target IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional tahun 2023 (Revisi) : 2,71
- Capaian IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional untuk BPJN Jayapura : 2,63

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Rating Kondisi Jalan Nasional terdiri dari :

8) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

CDC 001 : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
216,70	216,70	198,93	27.691.029	27.691.029	27.656.032

Manfaat :


- Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap;
- Mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar;
- Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Permasalahan :

Permasalahan yang dialami pada program ini adalah kurangnya tenaga kerja di lapangan dan armada dump truk. Selain itu alat dudukan dinamo konveyor untuk AMP mengalami kerusakan.

Tindak Lanjut :

Menambah tenaga kerja dan armada yang diperlukan dan memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan.



Gambar 4.10 Preservasi Jalan Ruas Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais



9) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)

CDC 012 : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
703,01	703,01	604,68	51.562.590	51.562.590	49.352.512

Manfaat :

- Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap;
- Mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar;
- Mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu-lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai;
- Kegiatan pendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2023.

Permasalahan :

- Kurangnya personil tenaga ahli operator peralatan untuk preservasi jalan ruas Yetti-Senggi-Mamberamo.
- Adanya kesalah pahaman mengenai batas wilayah kerja antar kampung untuk pekerjaan padat karya rutin jalan ruas Yetti-Senggi-Mamberamo.
- Pada pekerjaan padat karya jalan Kimibay-Legare terlambat dalam proses tagihan K3 dan upah.

Tindak Lanjut :

- Segera mendatangkan tenaga ahli operator agar pekerjaan dapat dilakukan.
- Membagi bats wilayah kerja dengan berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat.
- Mempercepat penyelesaian dokumen untuk proses tagihan.



Gambar 4.11 Padat Karya Rutin Jalan Ruas Kimibay-Legare



10) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan

RDC 001 : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
233,28	233,28	227,37	18.947.663	18.947.663	18.786.824

Manfaat :

Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap serta mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar.

Permasalahan :

- Terjadi pemalangan pemalangan quarry karena masyarakat setempat meminta pembayaran hak ulayat.
- Terlambat dalam melakukan mobilisasi aspal.
- Penyedia jasa terkendala cash flow sehingga susah memenuhi harga aspal yang nilainya lebih tinggi dari kontrak.

Tindak Lanjut :

- Segera menyelesaikan pembayaran hak ulayat sehingga pemalang pada lokasi quarry dibuka.
- Dilakukan SCM-01
- Sudah dilakukan kesepakatan antara penyedia jasa dan pihak ketiga terkait aspal



Gambar 4.12 Padat Karya Rutin Jalan Ruas Kimibay-Legare



11) Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)

RDC 009 : Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)(PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
46,53	46,53	46,53	4.399.250	4.399.250	4.105.569

Manfaat :

Mendapatkan kondisi jalan mantap, sesuai standar, dan berkeselamatan.

Permasalahan :

Kurangnya tenaga kerja dan alokasi dana sehingga pekerjaan jadi terlambat dilaksanakan.

Tindak lanjut :

Menambah tenaga kerja dan direncanakan melakukan revisi pemindahan alokasi anggaran dari ruas jalan lain ke ruas jalan yang membutuhkan

12) Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan

CDC 002 : Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
43,66	43,66	43,32	179.165.253	179.165.253	178.738.702

Manfaat :

Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap serta mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar.

Permasalahan :

Adanya pemalangan pada lokasi pekerjaan preservasi jalan ruas Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais.

Alat AMP sering mengalami kerusakan dan stok material batu pecah kurang di lapangan.

Terlambatnya stok aspal drum dan stok aspal curah.

Tindak lanjut :

Melakukan koordinasi bersama opnum yang melakukan pemalangan untuk menemukan solusi yang tepat.

Menyediakan sparepart AMP yang rusak dan segera membeli batu pecah tambahan.



Gambar 4.13 Preservasi Jalan Kimibay-Legare



13) Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)

CDC 015 : Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
12,62	12,62	12,62	19.450.307	19.450.307	18.872.373

Manfaat :

- Membuang air berlebih pada permukaan suatu jalan;
- Menjaga keselamatan dan keamanan di tepi jalan terhadap kecelakaan lalu lintas;
- Mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya;
- Kegiatan pendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2022.

Permasalahan :

Adanya perselisihan antar masyarakat pemilik hak ulayat terkait pembagian pekerjaan.



Gambar 4.14 Padat Karya Penanganan Drainase Bts.Kota Nabire-Kimibay

14) Pemeliharaan Rutin Jalan Baru

CDC 005 : Pemeliharaan Rutin Jalan Baru					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
58,02	58,02	58,02	4.060.000	4.060.000	4.046.858

Kegiatan yang dilakukan pada output Pemeliharaan Rutin Jalan Baru di lingkungan BPJN Jayapura.

Manfaat :

Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap serta mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar.

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Pemeliharaan Rutin Jalan Baru di lingkungan BPJN Jayapura.

Tindak Lanjut :



Gambar 4.15 Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam-Oksibil

15) Dukungan Penanganan Jalan Daerah

CDC 023 : Dukungan Penanganan Jalan Daerah					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
28,43	28,43	26,22	156.444.166	156.444.166	156.416.125

Manfaat :

- Membuka keterisolasian pada daerah-daerah pemekaran dan membuka jalur distribusi barang dan jasa kebutuhan masyarakat;
- Meningkatkan kemampuan pelayanan prasarana perhubungan darat;
- Meningkatkan arus lalu lintas agar transportasi menjadi lancar;
- Meningkatkan fungsi dasar dari jalan yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan sebagai akses dari satu tempat ke tempat lain.

Permasalahan :

Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor-Bewan kurang maksimal dalam pekerjaan dikarenakan AMP dan finisher mengalami kerusakan. Adanya bencana banjir pada lokasi Box culvert 5 kali Semen II dan pemalangan pada Box culvert 4 kali Umbun.

Tindak Lanjut:

Telah dilakukan perbaikan pada AMP dan melakukan negosiasi pada lokasi yang dilakukan pemalangan.



Gambar 4.16 Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor-Bewan



16) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)(PEN)

RDC 002 : Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)(PEN)					
Volume (Km)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
33,22	33,22	34,22	113.556.737	113.556.737	113.556.681

Manfaat :

- Menjaga kondisi jalan agar tetap dalam kondisi mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya serta mencegah tingkat kerusakan struktur yang lebih besar;
- Membuang air berlebih pada permukaan suatu jalan;
- Penanganan terhadap kerusakan yang disebabkan bencana longsor;
- Menjaga keselamatan dan keamanan di tepi jalan terhadap kecelakaan lalulintas.

Permasalahan :

Penyedia jasa terlambat memobilisasi aspal dan terkendala oleh cash flow sehingga susah memenuhi harga aspal yang nilainya lebih tinggi dari kontrak.

Tidak Lanjut :

-



Gambar 4.17 Preservasi Jalan Ruas Yetti-Sengqi-Mamberamo

17) Jalan Strategis (ProPN) (PEN)

RDC 003 : Jalan Strategis (ProPN) (PEN)					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
19,95	19,95	19,77	70.147.721	70.147.721	70.016.711

Manfaat :

- Mengembalikan kondisi jalan yang sudah dalam kondisi rusak mantap kembali;
- Mempertahankan masa layanan hingga mencapai umur rencana desain.

Permasalahan :

- Alat finisher mengalami kerusakan.

- Terjadi pemalangan di lokasi longoran.
- Terjadi banjir pada lokasi

Tindak Lanjut :

Segera melakukan perbaikan alat finisher dan melakukan negosiasi dengan masyarakat agar pekerjaan dapat dilaksanakan.



Gambar 4.18 Preservasi Jalan Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam

18) Preservasi Rutin Jembatan

CDF 001 : Preservasi Rutin Jembatan					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
2.985,10	2.985,10	2985,10	2.577.262	2.577.262	1.971.509

Manfaat :

Mendukung kemantapan jembatan nasional dan menyokong konektivitas jalan.

Permasalahan:

Pekerjaan sempat tertunda cukup lama dikarenakan pada lokasi pekerjaan terjadi kerusakan antar dua suku sehingga kondisi keamanan dilapangan tidak kondusif.

Tindak Lanjut :

19) Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)

CDF 010 : Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
10.942,40	10.942,40	10.904,14	11.003.400	11.003.400	10.041.716

Manfaat :

Mendukung kemantapan jembatan nasional dan menyokong konektivitas jalan.

Permasalahan:

Sering terjadi pemalangan di lokasi pekerjaan ruas Abepura-Arso-Waris-Yetti dan adanya perselisihan warga setempat terkait batas wilayah kerja pada ruas Yetti-Senggi-Mamberamo.

Tindak Lanjut :

Melakukan koordinasi bersama pemilik hak ulayat dan segera menetapkan batas wilayah kerja.



Gambar 4.19 Padat Karya Rutin Jembatan Abepura-Arso-Waris-Yetti

20) Preservasi Jembatan

CDF 002: Preservasi Jembatan					
Volume (M)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1.337,10	1.337,10	1271,30	31.497.853	31.497.853	31.497.853

Manfaat :

Menjaga jembatan tetap dalam kondisi dan daya layan yang baik.

Permasalahan:

Terlambatnya perakitan alat pancang di lokasi tor sehingga pekerjaan tidak sesuai dengan waktu yang ditebtukan. Selain itu kurangnya tenaga kerja juga mempengaruhi nilai kinerja tidak maksimal.

Tindak Lanjut :

Menambah jam kerja dan tenaga kerja untuk mengejar progress yang terlambat.



Gambar 4.20 Rehabilitasi Jembatan Ruas Bts. Kota Nabire-Wanggar

21) Penggantian Jembatan

CDF 003 : Penggantian Jembatan					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
273,50	273,50	268,61	34.209.886	34.209.886	34.209.886

Manfaat :

Mendukung kemantapan jalan nasional dan menyokong konektivitas jalan.

Permasalahan :

Terjadi pemalangan oleh pemilik hak ulayat, adanya bencana banjir di beberapa titik lokasi pekerjaan, dan kurangnya tenaga kerja di lapangan.

Tindak Lanjut :

Melakukan negosiasi dengan pemilik hak ulayat dan melakukan penambahan tenaga kerja di lapangan.



Gambar 4.21 Penggantian Jembatan Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi

22) Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)

RDF 002 : Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
539,80	539,80	429,94	203.862.978	203.862.978	203.862.976

Manfaat :

Menjaga jembatan tetap dalam kondisi dan daya layan yang baik.

Permasalahan :

- Penyedia jasa terkendala cash flow sehingga terlambat melakukan pemesanan rangka baja girder dan pelunasan tiang pancang.
- Curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan pekerjaan tidak berjalan dengan maksimal.
- Kurangnya tenaga kerja pemasangan batu.
- Jarak quarry pengambilan batu ke lokasi pekerjaan cukup jauh.

Tindak Lanjut :

- Telah dilakukan SCM tingkat 1 dan SCM tingkat 2.
- Menambahkan tenaga kerja
- Mencari lokasi quarry yang lebih dekat dengan lokasi pekerjaan.



Gambar 4.22 Penggantian Jembatan Ruas Yetti-Senggi-Mamberamo I (Lanjutan)(MYC)



23) Jalan Strategis (ProPN)(PEN)

RDF 003: Jalan Strategis (ProPN)(PEN)					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
231,50	231,50	225,04	17.067.955	17.067.955	17.067.949

Manfaat :

Menjaga jalan tetap dalam kondisi dan daya layan yang baik.

Permasalahan :

Pengaspalan terlambat dilakukan dikarenakan AMP mengalami kerusakan pada bearing dryer dan finisher.

Selain itu di lokasi kekurangan armada dump truk untuk pengangkutan batu dan pasir.

Tindak Lanjut :

Melakukan perbaikan pada bearing dryer dan finisher serta segera menambah armada dump truk sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu.



Gambar 4.23 Preservasi Jalan Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam

24) Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan

CBR 001: Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1,00	1,00	1,00	25.988.183	25.988.183	23.573.556

Manfaat :

- Sebagai kontrol terhadap paket-paket yang mengalami keterlambatan dan menindaklanjuti paket-paket yang terlambat;
- Mengetahui kinerja dari Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Penyediaan dan peningkatan layanan pada Satker BPJN Jayapura yang berkualitas dan terukur.

Permasalahan :

Semua kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan setiap bulannya, namun pada proses pencairannya mengalami kendala karena aplikasi SAKTI sempat mengalami error.

Tindak Lanjut :

-



Gambar 4.24 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bulanan



Gambar 4.25 Verivikasi Hasil Perbaikan Temuan PDDT Ruas Yetti-Ubrub



Gambar 4.26 Pencetakan Tanda Pengenal design Baru di Lingkungan BPJN Jayapura, BPJN Merauke, BWS Papua, dan BPJN Wamena

25) Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik

CBR 002: Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
1,00	1,00	1,00	47.844.706	47.844.706	46.133.461

Manfaat :

- Sebagai kontrol terhadap paket-paket yang mengalami keterlambatan dan menindaklanjuti paket-paket yang terlambat;

- Untuk mengetahui kinerja dari Penyedia Jasa (Kontraktor dan Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan;
- Untuk melakukan deteksi dini atas permasalahan sehingga dapat disusun Peta Permasalahan dan Peta Resiko;
- Mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan;

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kendala yang mengakibatkan kinerja fisik tidak tercapai pada output ini, penyerapan tidak 100%.

Tindak Lanjut :



Gambar 4.27 Pengawasan Paket Preservasi Jalan Ruas Biak)



Gambar 4.28 Pengawasan Paket Preservasi Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais

III. IKSP Rating Keselamatan Jalan Nasional

Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan Nasional ditetapkan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada rincian output yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Rating Keselamatan Jalan Nasional di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2023 :

Rating Keselamatan Jalan Nasional	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	3.081.321
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	3.081.321
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	3.081.321
REALISASI THD AWAL (%)	100,00
REALISASI THD REVISI (%)	100,00

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR terdiri dari:

1) Penanganan Blackspot

RDC 022: Penanganan Blackspot					
Volume (Dokumen)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
5,01	5,01	4,90	3.081.321	3.081.321	3.081.320

Manfaat :

Mengurangi risiko terjadinya kecelakaan pada titik-titik rawan kecelakaan.

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kendala yang mengakibatkan kinerja fisik tidak tercapai pada output ini, penyerapan tidak 100%.

Tindak Lanjut :

-

IV. IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR

Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR ditetapkan mengacu kepada Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Data berikut merupakan informasi alokasi dan realisasi anggaran pada rincian output yang mendukung Indikator Kinerja Sasaran Program Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2023 :

TINGKAT DUKUNGAN MANAJEMEN KEMENTERIAN PUPR	
ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	33.869.991
ANGGARAN REVISI (Dalam Ribuan Rp)	33.869.991
REALISASI (Dalam Ribuan Rp)	29.287.392
REALISASI THD AWAL (%)	86,47
REALISASI THD REVISI (%)	86,47



Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan pada IKSP Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR terdiri dari:

- 1) Layanan BMN

EBA 956 : Layanan BMN					
Volume (Unit)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
5,00	5,00	4,00	313.514	313.514	279.093

Manfaat :

Untuk mengontrol asset yang dimiliki dengan membuat laporan keuangan dan BMN yang ada di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan rincian output Layanan BMN di lingkungan BPJN Jayapura.

- 2) Layanan Umum

EBA 962 : Layanan Umum					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
15,00	15,00	15,00	8.909.113	8.909.113	7.937.550

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan layanan umum yang meliputi Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, Pengelolaan Perbendaharaan.

Permasalahan:

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan rincian output Layanan Umum di lingkungan BPJN Jayapura.

Tindak Lanjut :



Gambar 4.29 Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Triwulan III Tahun 2023



Gambar 4.30 Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua

3) Layanan Perkantoran

EBA 994 : Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
15,00	15,00	15,00	23.947.686	23.947.686	20.357.511

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2023 adalah :

- Pembayaran Gaji dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor.

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu pelaksanaan selama 12 bulan.

Permasalahan:

Kebutuhan pencegahan covid-19 BPJN Jayapura sudah tidak dapat direalisasikan karena mengikuti aturan dari pusat sehubungan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang penetapan berakhirnya status pandemic covid virus disease 2019 (covid-19) di Indonesia sehingga nilai kinerja tidak maksimum.

Tindak Lanjut :

4) Layanan Sarana Internal

EBB 951: Layanan Sarana Internal					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Realisasi	Awal	Revisi	Realisasi
26,00	26,00	26,00	699.678	699.678	651.878

Manfaat :

Penyelenggaraan kegiatan penunjang kebutuhan sarana dan prasarana internal serta fasilitas perkantoran dalam rangka peningkatan produktivitas kinerja pegawai


Permasalahan:

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan rincian output Layanan Sarana Internal di lingkungan BPJN Jayapura. Penyerapan tidak mencapai 100% dikarenakan pekerjaan pengadaan sudah tuntas dengan realisasi keuangan tersebut.

Tindak Lanjut :

Melalui pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program, Indikator Kinerja Kegiatan (*output*) dan Sasaran (capaian sasaran *outcome*) inilah keberhasilan suatu sasaran, program, dan kebijakan organisasi dapat terlihat. Berdasarkan pembahasan capaian kinerja per output di lingkungan BPJN Jayapura Tahun 2023 di atas, dapat kita simpulkan bahwa realisasi kinerja masing-masing output berdasarkan target revisi menunjukkan angka yang sangat baik dengan rata-rata capaian kinerja seluruh output pada akhir Tahun Anggaran 2023 di angka 95,03% (*Data capaian rata-rata kinerja output di Catatan Kaki LKIP BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023*).

Adapun grafik capaian kinerja BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 4.31 Capaian Kinerja Rincian Output BPJN Jayapura TA 2023



4.3 Perbandingan Kinerja Organisasi

4.3.1 Capaian Kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

Selama kurun waktu 2020 - 2023, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura telah memelihara, meningkatkan dan membangun jalan nasional maupun ruas-ruas yang menjadi proyek prioritas dan strategis nasional. Melihat kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura selama kurun waktu tersebut, terdapat beberapa target dan sasaran yang sudah terpenuhi dan yang masih belum terpenuhi. Untuk mengetahui capaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tahun ini dengan tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Revisi yang ditandatangani oleh Kepala Balai dan Dirjen Bina Marga, dilakukan perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan beberapa tahun terakhirdengan hasil rata-rata capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahunan terhadap Target Awal (PK Revisi) Tahun 2020 - 2023

NO	IKSP	SAT	2020			2021			2022			2023		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional														
1	Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional	%	76,2	83,3	109,32	91,3	86,96	95,25	86,96	91,03	104,99	91,30	91,30	100
2	Rating Kondisi Jalan Nasional		3,12	2,67	85,58	2,84	2,89	101,76	2,76	2,76	100	2,71	2,63	103,04
3	Rating Keselamatan Jalan Nasional		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	100
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya														
4	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100



Dari hasil perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun – tahun sebelumnya terhadap target awal yang tercantum dalam PK Revisi, terlihat bahwa terjadi penurunan dan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2020 ke 2023, capaian rata-rata kinerja di tahun 2020 bisa menembus di atas 100% disebabkan karena adanya Revisi DIPA yang berupa penambahan target pada beberapa output untuk mengejar tersambungunya Trans Papua di 2020. Capaian Kinerja yang berhasil diraih di Tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat tiga paket TA. 2021 yang didanai dengan SBSN yang penyelesaiannya melewati tahun anggaran (bekerja di masa denda), serta terdapat kegiatan revitalisasi drainase yang kinerjanya tidak maksimal dikarenakan adanya permasalahan sosial kemasyarakatan terkait hak ulayat dan konflik terkait penggunaan tenaga kerja lokal, dan lokasi yang sulit untuk dikerjakan (banyak terdapat daerah patahan dan longsor). Satu Indikator Sasaran Kinerja Rating Kondisi yang berhasil diraih di Tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dikarenakan penanganan-penanganan yang telah dikerjakan pada tahun anggaran 2022. Pada tahun anggaran 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dengan komitmen yang baik dapat menyelesaikan paket-paket dapat direalisasikan sesuai dengan target sehingga nilai kinerja untuk tahun 2023 sebesar 100%.

Berikut ini adalah data capaian outcome tingkat aksesibilitas dan Rating Keselamatan Jalan Nasional Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dapat dilihat pada tabel

Tabel 4.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Balai / Satker / Titik Simpul (Nodes)	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura						
Provinsi Papua						
PJN I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)						
1	Depapre-Bongkrang	0	0	0	0	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa titik simpul Depapre-Bongkrang belum terhubung pada tahun anggaran 2023. Titik simpul ruas Depapre-Bongkrang dialihkan menjadi titik simpul pada ruas Kemiri-Depapre sehingga tidak mempengaruhi tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura. Pada tahun 2023 titik simpul sudah diprogramkan di ruas Kemiri-Depapre yang merupakan jalan Provinsi Papua dengan kontrak dari tahun 2022-2024.

Tabel 4.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Rating Keselamatan Jalan Nasional Tahun 2020 - 2024

No	Balai / Satker / Titik Blackspot	Tahun Penanganan				
		2020	2021	2022	2023	2024
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura						
Provinsi Papua						
PJM I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)						
1	<i>Argapura Pelni</i>	0	0	0	1	
2	<i>Skyline</i>	0	0	0	1	
3	<i>Jln. Kelapa Dua</i>	0	0	0	1	
4	<i>Batas kota Jayapura</i>	0	0	0	1	
5	<i>Tasangapura</i>	0	0	0	1	
6	<i>Gardu Induk PLN</i>	0	0	0	0	
7	<i>Jembatan Dua</i>	0	0	0	0	
8	<i>Telkom</i>	0	0	0	1	
9	<i>Waena</i>	0	0	0	1	
10	<i>BNI Abepura</i>	0	0	0	1	
11	<i>Korem Wira Yakthi</i>	0	0	0	1	
12	<i>Putaran Kantor AURI/SMAN 1 Sentani</i>	0	0	0	1	
13	<i>Perumahan Bumi Cenderawasih II</i>	0	0	0	1	

Berdasarkan Tabel 4.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Rating Keselamatan Jalan Nasional dari Tahun 2020 – 2023 terdapat penanganan terkait Blackspot sebanyak 11 titik Blackspot sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura.



Tabel 4.3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020-2023 pada BPJN Jayapura

NO	OUTPUT	SAT	2020			2021			2022			2023			
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	
1	Panjang Jalan strategis lintas utama pulau yang dibangun														
	RBC 002	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)								14	13,8572	98,98	14	13,91	99,35
	RBC 003	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)								7	7	100,00	7	7,00	100,00
	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)								5,85	10,35	176,95	7,09	6,84	96,43
5		Panjang Jembatan dibangun			0,00			0,00			0,00			0,00	
	CBF 001	Pembangunan Jembatan	M	128.38	128.41	100,02	153.54	153.54	100,00	25,3	16,4	64,73	25,3	21,39	84,60
	RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	M							210,50	193,83	92,08	210,50	210,50	100,00
	RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M							42,34	0	0,00	42,34	42,34	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT		SAT	2020			2021			2022			2023		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M										96	56,09	58,43
7		Dukungan Jalan Daerah				0,00			0,00			0,00			0,00
8		Panjang jalan yang terpelihara				0,00			0,00			0,00			0,00
	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	KM	1156,25	1128,64	97,61	1131,95	1131,95	100,00	216,70	162,83	75,14	216,70	198,93	91,80
	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	KM							703,010	517,56	73,62	703,010	604,68	86,01
	CDC 015	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	KM							12,62	6,95	55,07	12,62	12,62	100,00
	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	KM	28,87	27,83	96,40	39,42	39,40	0,00	43,66	19,08	43,70	43,66	43,32	99,22
	CDC 005	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	KM	379,83	440,36	115,94	197,52	197,44	0,00	58,02	58,02	100,00	58,02	58,02	100,00
	CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah				0,00			0,00			0,00	28,43	26,22	92,24
	RDC 022	Penanganan Blackspot											5,01	4,90	97,76
10		Panjang jembatan yang dipelihara				0,00			0,00						

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT		SAT	2020			2021			2022			2023		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
	CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	M	11682,9	10805,5	92,49	3250,3	3250,3	100,00				2985,1	2985,10	100,00
	RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	KM							233,28	126,55	54,25	233,28	227,37	97,47
	RDC 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	KM							33,22	32,23	97,01	33,22	33,22	100,00
	RDC 003	Jalan Strategis (ProPN)	KM							19,951	19,88	99,63	19,951	19,77	99,11
	RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	M							46,53	25,11	53,96	46,53	46,53	100,00
	CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (PEN)	M							10942,4	7202,56	65,82	10942,4	10.904,14	99,65
11		Panjang jembatan yang ditingkatkan				0,00			0,00			0,00			0,00
	CDF 002	Preservasi Jembatan	M	2098,5	2037,32	97,08	1153,8	1153,8	100,00	1337,1	1142,69	85,46	1337,1	1271,30	95,08
	CDF 003	Penggantian Jembatan	M	157.20	155.70	99,05	218.97	163.87	74,84	273,5	241,62	88,35	273,5	268,61	98,21
	RDF 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	M							539,8	401,14	74,31	539,8	429,94	79,65
	RDF 003	Jalan Strategis (ProPN)	M							231,5	205,14	88,62	231,5	225,04	97,21
12		Non Fisik													
	CBR 001	Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dok				6	6	100,00	1	0,58	58,14	1	1,00	100,00

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT		SAT	2020			2021			2022			2023		
				TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
	CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dok				1	1	100,00	30	30,00	100,00	1	1,00	100,00
	EAA 005	Layanan Perkantoran	Layanan	28	28	100,00	16	16	100,00	15	10,51	70,10	15	15,00	100,00
	EBA 956	Layanan BMN	Layanan							5	4,08	81,51	5	4,00	80,00
	EBA 962	Layanan Umum	Layanan							15	10,69	71,24	15	15,00	100,00
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Layanan				15	15	100,00	26	23,17	89,12	26	26,00	100,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA						97,60			94,04			89,76			95,17



Pada tabel 4.3.4 dapat dilihat bahwa capaian kinerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dari tahun 2020-2022 mengalami penurunan capaian dan terjadi peningkatan di tahun 2023. Tahun 2020 capaian kinerja BPJN Jayapura mencapai 97,60% sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 94,03% dan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan menjadi 89,76% akibat terdapat paket-paket yang putus kontrak. Capaian kinerja pada tahun 2023 mengalami peningkatan yaitu menjadi 95,17%. Masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi di tahun berikutnya sehingga nilai kinerja akan terus meningkat, dibutuhkan komitmen yang kuat dalam memaksimalkan pekerjaan.



Berikut ini merupakan data perbandingan target yang tercantum di Renstra BPJN Jayapura untuk Tahun 2023 dengan realisasi capaian di tahun 2023, serta terdapat informasi besaran akumulasi target yang tercantum di Renstra Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura 2020 – 2024 dan capaian kumulatif realisasi Perjanjian Kinerja tahun 2020 – 2023 seperti tampak pada Tabel 4.3.5 di bawah ini :

Tabel 4.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra 2020-2024

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF	
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI		
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional											
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional											
Indikator Kinerja Kegiatan											
1	RBC 002	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	Km		33,59	23,95		14,00	13,91	71,45	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km		33,59	23,95		14,00	13,91	71,45	
2	RBC 003	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	Km			3		7,00	7,00	10,00	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	Km			3		7,00	7,00	10,00	
3	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	Km			4,5		7,09	6,84	11,34	
		Pembangunan Jalan	Km			4,5		7,09	6,84	11,34	
4	CBF 001	Pembangunan Jembatan	M	570,08	128,41	153,54	87,65	123,25	25,28	21,39	390,99
		a. Pembangunan Jembatan	M	570,08	128,41	153,54	87,65	123,25	25,28	21,39	390,99
5	RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	M		212,94	193,83		210,5	210,50	617,27	
		Pembangunan Jembatan	M		212,94	193,83		210,5	210,50	617,27	
6	RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	M					42,34	42,34	42,34	
		Pembangunan Jembatan	M					42,34	42,34	42,34	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
7	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	M						96,00	56,09	56,09
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional										
Indikator Kinerja Kegiatan										
10	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	Km	1255,37	1128,64	1131,95	87,86	1218,35	216,70	200,51	2548,96
11	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km			277,69	383,83		703,01	679,68	1341,20
12	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	Km				501,82		233,28	229,64	731,46
13	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km				106,28		46,53	46,53	152,81
14	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	Km		21,53	28,02	19,08	37,02	43,66	42,36	110,99
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	Km		15,17	0,5	16,08	25,62	2,00	2,00	33,75
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km		6,36	27,52	3,007	11,4	26,86	26,80	63,69
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km						5,48	6,48	6,48
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	Km						9,25	7,97	7,97
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	Km						0,07	0,07	0,07
15	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	Km			1,45	2,5		12,62	12,62	16,57
	- Penanganan Drainase	Km						12,62	12,62	12,62
16	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	Km	823,14	440,36	197,44	133,78		58,02	58,02	829,60

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
17	CDC 023 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (Padat Karya) (PEN)	Km				21,54		28,43	25,82	47,36
18	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	Km				22,57		33,22	33,22	55,79
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	Km				0,80		5,5	5,5	6,30
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km				0,68		14,34	14,34	15,02
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km				20,43		-	-	20,43
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km				0,40		0,20	0,20	0,60
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	Km						13,00	13,00	13,00
	<i>i. Penanganan Longsor</i>	Km				0,26		0,18	0,18	0,44
20	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	Km				24,36		19,95	19,88	44,24
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	Km				9,13		19,66	19,48	28,61
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	Km				3,63		0,1	0,10	3,73
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	Km				6,79		-	-	6,79
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	Km				4,00		-	-	4,00
	<i>m. Penanganan Longsor</i>	Km				0,80		0,191	0,19	1,00
22	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	Km				11,94		2985,1	2.985,10	2997,04
23	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	M			99505,93	6064,41		10942,4	10894,62	116464,96
25	CDF 002 Preservasi Jembatan	M	6915,9	2037,32	1153,8	159,88	1097	1337,1	1307,93	4658,93
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	M		210,5		27,5		664,5	606,94	844,94
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	M		1826,82	1153,8	132,38		672,6	672,60	3785,60
27	CDF 003 Penggantian Jembatan	M	2292,27	155,7	163,87	41,69	329,5	273,5	262,35	623,61
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	M	2292,27	155,7	163,87	41,69		273,5	262,35	623,61

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
28	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	M			87,14	220,49		539,8	487,65	795,28
	a. Rehabilitasi Jembatan	M				20,4		-	-	20,40
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M				15,5		-	-	15,50
	c. Penggantian Jembatan	M			87,14	184,59		539,8	487,65	759,38
30	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	M				82,78		231,5	228,22	311,00
	a. Rehabilitasi Jembatan	M				82,78		102,6	96,14	178,92
	b. Pemeliharaan Berkala Jembatan	M						122,9	122,90	122,90
	e. Penggantian Jembatan	M						6,00	6,00	6,00
34	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	Dokumen			6	5,77		1,00	0,99	12,76
35	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	Dokumen	5	2	1	30	1	1,00	1,00	34,00
IKP : Rating Keselamatan Jalan Nasional										
Indikator Kinerja Kegiatan										
26	RDC 022 Penanganan Blackspot	Km						5,01	4,83	4,83
	a. Penanganan Trotoar	Km						0,66		0,00
	b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan	Km						0,51		0,00
	c. Penanganan Bahu Diperkeras	Km						0,72		0,00
	d. Pemasangan Rambu	Km						45		0,00
	e. Penanganan Marka	Km						2,5		0,00
	f. Penanganan Drainase	Km						0,62		0,00
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR										
Indikator Kinerja Kegiatan										
36	EBA 956 Layanan BMN	Layanan				2		5	3,83	5,83

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



NO	OUTPUT	SAT	TARGET RENSTRA 2020-2024	2020	2021	2022	2023			CAPAIAN KUMULATIF
				REALISASI	REALISASI	REALISASI	TARGET RENSTRA	TARGET PK	REALISASI	
37	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	5	23	22	10,88		15	13,60	69,48
38	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	5	28	16	5,99	1	15	14,51	64,50
39	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	5	4	15	34	1	26	24,64	77,64



4.4 Realisasi Anggaran

4.4.1 Analisa Penyerapan Anggaran

Berdasarkan realisasi anggaran BPJN Jayapura Tahun 2023, dibawah ini disajikan informasi realisasi anggaran masing-masing output fisik berdasarkan Indikator Kinerja Program Tingkat Rating Kondisi Jalan Nasional dan Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional, seperti tampak pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET	
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR		
Sasaran Program : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional								
IKP 1 : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
1	RBC 002	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
2	RBC 003	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)	30.054.630	30.054.630	30.054.629	100,00	100,00	
		- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan	30.054.630	30.054.630	30.054.629	100,00	100,00	
3	RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
		Pembangunan Jalan	47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
4	CBF 001	Pembangunan Jembatan	8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
		a. Pembangunan Jembatan	8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
5	RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	34.909.233	34.909.233	34.909.233	100,00	100,00	
		Pembangunan Jembatan	34.909.233	34.909.233	34.909.233	100,00	100,00	
6	RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN)	30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18	
		Pembangunan Jembatan	30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18	
7	CBF 024	Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00	
IKP 2 : Rating Kondisi Jalan Nasional								
Indikator Kinerja Kegiatan								
8	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	27.691.029	27.691.029	27.656.032	99,87	99,87	
9	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	51.562.590	51.562.590	49.352.512	95,71	95,71	
10	RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	18.947.663	18.947.663	18.786.824	99,15	99,15	
11	RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	4.399.250	4.399.250	4.105.569	93,32	93,32	
12	CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	179.165.253	179.165.253	178.738.702	99,76	99,76	
		a. Pemeliharaan Preventif	2.468.591	2.468.591	2.352.255			

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	46.268.827	46.268.827	46.268.825	100,00	100,00	
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	23.919.340	23.919.340	23.609.127,00	98,70	98,70	
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	104.108.495	104.108.495	104.108.495	100,00	100,00	
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00	
13	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	19.450.307	19.450.307	18.872.373	97,03	97,03	
	- Penanganan Drainase	19.450.307	19.450.307	18.872.373	97,03	97,03	
14	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	4.060.000	4.060.000	4.046.858,00	99,68	99,68	
15	CDC 023 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru (Padat Karya) (PEN)	156.444.166	156.444.166	156.416.125,00	99,98	99,98	
16	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke- Sorong (MP) (PEN)	113.556.737	113.556.737	113.556.681,00		100,00	
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	1.540.601	1.540.601	1.540.601,00	100,00	100,00	
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	24.467.214	24.467.214	24.467.213	100,00	100,00	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>			-			
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	1.325.152	1.325.152	1.325.152	100,00	100,00	
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	71.502.882	71.502.882	71.502.882	100,00	100,00	
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	14.720.888	14.720.888	14.720.833	100,00	100,00	
17	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	70.147.721	70.147.721	70.016.711	99,81	99,81	
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	40.164.010	40.164.010	40.033.004	99,67	99,67	
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	358.967	358.967	358.966	100,00	100,00	
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>			-			
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>			-			
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	29.624.744	29.624.744	29.624.741	100,00	100,00	
18	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	2.577.262	2.577.262	1.971.509	76,50	76,50	
19	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	11.003.400	11.003.400	10.041.716	91,26	91,26	
20	CDF 002 Preservasi Jembatan	31.497.853	31.497.853	31.497.853	100,00	100,00	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	28.264.803	28.264.803	28.264.803	100,00	100,00	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	3.233.050	3.233.050	3.233.050	100,00	100,00	
21	CDF 003 Penggantian Jembatan	34.209.886	34.209.886	34.209.886	100,00	100,00	
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	34.209.886	34.209.886	34.209.886	100,00	100,00	
22	RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke- Sorong (MP) (PEN)	203.862.978	203.862.978	203.862.976	100,00	100,00	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>			-			
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>			-			
	<i>c. Penggantian Jembatan</i>	203.862.978	203.862.978	203.862.976	100,00	100,00	
23	RDF 003 Jalan Strategis (ProPN)(PEN)	17.067.955	17.067.955	17.067.949	100,00	100,00	

NO	OUTPUT	PAGU ANGGARAN (Rp Ribu)		REALISASI (Rp Ribu)	CAPAIAN (%)		KET
		AWAL *PK Revisi	REVISI AKHIR		THD TARGET AWAL	THD TARGET REVISI AKHIR	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	10.915.893	10.915.893	10.915.890	100,00	100,00	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	1.232.062	1.232.062	1.232.059	100,00	100,00	
	<i>e. Penggantian Jembatan</i>	4.920.000	4.920.000	4.920.000	100,00	100,00	
24	CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	25.988.183	25.988.183	23.573.556	90,71	90,71	
25	CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	47.844.706	47.844.706	46.133.461	96,42	96,42	
IKP : Rating Keselamatan Jalan Nasional							
Indikator Kinerja Kegiatan							
26	RDC 022 Penanganan Blackspot	3.081.321	3.081.321	3.081.320	100,00	100,00	
	<i>a. Penanganan Trotoar</i>	603.821	603.821	603.821	100,00	100,00	
	<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	1.368.994	1.368.994	1.368.994	100,00	100,00	
	<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	254.575	254.575	254.575	100,00	100,00	
	<i>d. Pemasangan Rambu</i>	23.606	23.606	23.606	100,00	100,00	
	<i>e. Penanganan Marka</i>	26.781	26.781	26.781	100,00	100,00	
	<i>f. Penanganan Drainase</i>	803.544	803.544	803.544	100,00	100,00	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR							
Indikator Kinerja Kegiatan							
27	EBA 956 Layanan BMN	313.514	313.514	279.093	89,02	89,02	
28	EBA 962 Layanan Umum	8.909.113	8.909.113	7.937.550	89,09	89,09	
29	EBA 994 Layanan Perkantoran	23.947.686	23.947.686	20.357.511	85,01	85,01	
30	EBB 951 Layanan Sarana Internal	699.678	699.678	651.878	93,17	93,17	

Capaian kinerja anggaran tahun ini yang masih termasuk dalam kategori sangat memuaskan dengan nilai 98,23%. Hal ini tidak terlepas dari pola pengendalian, evaluasi dan monitoring yang terus-menerus dilakukan dengan cara-cara yang dipandang efektif. Beberapa langkah yang telah diambil untuk mendorong agar progress fisik dapat dipacu dan diikuti oleh progress keuangan adalah sebagai berikut :

- Penerapan pola “deteksi dini” atas permasalahan-permasalahan yang ada terutama terkait dengan sumber daya, manajemen dan proses administrasi;
- Pemetaan permasalahan yang dilakukan setiap bulan untuk ditetapkan siapa yang dipandang perlu dan mampu untuk mengambil tindakan turun tangan;
- Monitoring secara intensif atas rencana aksi yang telah ditetapkan dalam upaya penyelesaian suatu masalah.



4.4.2 Analisis Atas Efisiensi Sumber Daya

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dituntut untuk terus meningkatkan kinerja yang selaras dengan Visi, Misi Kementerian PUPR dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2020-2024. Tercapainya sasaran kemantapan Jalan Nasional serta prioritas untuk mewujudkan fungsionalnya Ruas Jalan Trans Papua dan Perbatasan dengan fokus penanganan pada pembangunan jalan dan jembatan di segmen-segmen yang belum terhubung menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh BPJN Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra.

Oleh karena itu sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya di lingkungan BPJN Jayapura. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja, BPJN Jayapura melakukan analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumber daya maupun penyerapan anggaran. Secara berkala dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dan diwujudkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan dan tahunan.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menggunakan indikator capaian target fisik dan keuangan dalam kurun waktu dua tahun terakhir kemudian membandingkan dengan jumlah ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengetahui seberapa besar hubungan dan pengaruh yang diberikan antara ketersediaan sumber daya manusia dengan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, dengan data dan informasi sebagai berikut :

Tabel 4.4.2 Capaian Kinerja Terhadap Jumlah SDM dan Penyerapan Anggaran TA. 2023
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura

Tahun Anggaran	Jumlah SDM	Realisasi Anggaran	Rata - Rata Capaian Kinerja (%)
2020	280	877.125.723.000	97,6
2021	263	1.164.719.324.000	94,04
2022	262	1.246.664.409.000	89,76
2023	244	1.342.598.165.000	95,17

Dari data di atas, diperoleh informasi bahwa terjadi penurunan jumlah sumber daya manusia (baik PNS, PPPK maupun Non PNS) di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura tiap tahunnya mengalami pengurangan jumlah SDM. Pengurangan jumlah pegawai ini terjadi karena beberapa PNS telah memasuki usia pensiun, dan meninggal dunia, sedangkan sisanya berupa pegawai Non PNS yang mengundurkan diri dan diterima sebagai CPNS. Untuk capaian kinerja fisik mengalami peningkatan sebesar 5,27% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk tingkat penyerapan keuangan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum penurunan kinerja fisik dan keuangan ini sebenarnya tidak begitu dipengaruhi oleh berkurangnya jumlah sumber daya manusia yang kini dimiliki oleh BPJN Jayapura, terdapat beberapa faktor seperti kondisi alam berupa curah hujan tinggi juga menjadi salah satu kendala

pelaksanaan pekerjaan di lapangan karena menyebabkan banjir sehingga terkendala dalam memobilisasi tenaga dan peralatan karena sungai tidak bisa dilalui, beberapa titik juga sempat terjadi longsor sehingga memutus akses selama beberapa waktu. Pemalangan dan juga konflik sosial masalah hak ulayat atau penggunaan tenaga kerja lokal juga menyebabkan beberapa pekerjaan fisik di lapangan sempat tertunda. Meskipun capaian kinerja fisik dan keuangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dengan strategi dan komitmen dari Kasatker dan PPK, BPJN Jayapura tetap bisa memaksimalkan kinerjanya di tengah kondisi yang cukup sulit bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020 - 2024 dan ditetapkan setiap tahunnya melalui Perjanjian Kinerja.

Capaian kinerja fisik dan keuangan yang berhasil dicapai tahun ini dengan jumlah sumber daya yang dimiliki memberi catatan kedepannya bagi BPJN Jayapura untuk bisa mengoptimalkan kinerja di tahun yang akan datang. Penetapan target yang umumnya selalu meningkat dari tahun ke tahun seharusnya menjadi motivasi dan masukan bahwa di kebiasaan kerja selama ini masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki, diantaranya kedisiplinan kerja bagi pegawai, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam manajemen pengelolaan data yang aktual dan valid, cara kerja yang tidak efektif dan efisien atau penanganan masalah yang lambat, serta cara kerja fisik di lapangan yang tidak maksimal.

Dari sisi peningkatan kualitas/kompetensi pegawai BPJN Jayapura, para pemangku kepentingan juga perlu menekankan tentang pentingnya komitmen, integritas, dan kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas kerja sehari-hari, disamping itu juga memberikan perhatian dan kesempatan kepada sumber daya manusia/pegawai yang dimiliki dalam keikutsertaan pada kegiatan maupun pelatihan yang bisa meningkatkan kompetensi pegawai serta menunjang produktivitas dan prestasi kerja sesuai bidang kerja masing-masing, sehingga di tahun yang akan datang BPJN Jayapura dapat menyelesaikan setiap target kinerja secara optimal sesuai kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien.


4.5 Pemanfaatan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memuat pengaturan terbaru terhadap pembobotan penilaian pelaporan kinerja. Pengaturan tersebut memberikan bobot 50% (7,5 dari total 15) pada komponen baru yaitu komponen pemanfaatan laporan kinerja. Adapun kriteria-kriteria dalam komponen tersebut meliputi apakah informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian pimpinan dan seluruh pegawai serta telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan dalam mempengaruhi budaya kerja.

Untuk memberikan bukti dukung pemanfaatan laporan kinerja, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura menyiapkan kuesioner untuk diisi oleh seluruh pegawai di Lingkungan BPJN Jayapura dengan jumlah responden sebanyak 106 orang. Hasil dari survey pemanfaatan laporan kinerja didapatkan nilai IKP Pelaporan Kinerja Tahun 2023 adalah 79,34 dengan kategori Baik. Berikut adalah hasil survey pemanfaatan laporan kinerja di wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

Form Survei Penilaian Laporan Kinerja Tahun 2023



Detail Nilai Survey Pemanfaatan Laporan Kinerja per unsur


NILAI UNSUR PELAYANAN

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14	U15	U16	U17	U18	U19	U20	U21	U22	U23	U24	U25	
IKM PER UNSUR	3,19	3,19	3,13	3,13	3,16	3,14	3,13	3,17	3,11	3,14	3,19	3,14	3,14	3,13	3,16	3,18	3,14	3,12	3,12	3,17	3,13	3,18	3,15	3,15	3,17	
KATEGORI	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

	U26	U27	U28	U29	U30	U31	U32	U33	U34	U35	U36	U37	U38
IKM PER UNSUR	3,19	3,14	3,15	3,10	3,15	3,15	3,11	3,13	3,14	3,08	3,12	3,15	3,08
KATEGORI	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
IKM UNIT LAYANAN	79,357 (B atau Baik)												



Grafik Nilai Survey Pemanfaatan Laporan Kinerja





4.6 Paket Diresmikan dan Penghargaan

Tidak terdapat paket diresmikan dan penghargaan yang diraih oleh BPJN Jayapura pada pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023

4.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan pengujian material bahan jalan & jembatan yang telah diberikan oleh Laboratorium Pengujian BPJN Jayapura. Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.




Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Berikut ini merupakan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura periode Januari hingga Desember 2023 :

Detail Nilai SKM per unsur

KUALITAS PER UNSUR	PERSYARATAN	PROSEDUR	WAKTU	TARIF JASA	KUALITAS	KOMPETENSI	PERILAKU	SARPRAS	PENGADUAN
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Unsur	179	178	144	119	198	186	182	190	208
Nilai Interval	3,44	3,42	2,77	2,29	3,81	3,58	3,50	3,65	4,00
Nilai Interval Konversi	86,06	85,58	69,23	57,21	95,19	89,42	87,50	91,35	100,00
PREDIKAT MUTU	B	B	C	D	A	A	B	A	A

Grafik Nilai SKM per unsur



Tren tingkat kepuasan penerima layanan Laboratorium Pengujian BPJN Jayapura

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

NO.	URAIAN	NILAI IKM	PREDIKAT
1.	IKM Laboratorium Tahun 2022	82,97	B
2.	IKM Laboratorium Tahun 2023 - Semester I	84,62	B

Hasil Olah Data SKM

TABULASI KEPUASAN MASYARAKAT PELAYANAN LABORATORIUM PENGUJIAN MATERIAL													
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA													
TAHUN 2023													
NO	RESPONDERN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KESESUA	KEMUDAI	WAKTU	TARIF JASA	KUALITAS	KOMPETE	PERILAKU	KONDISI	PENANGANAN ADUAN	
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	PT. SINAR TERANG PERMAI	PEREMPUAN	S1	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4
2	PT. KEMER TIRI EMAS	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
3	PT. VIRGANA PUTRA PERKASA - PT. KARYA HAPSA LESTARI	LAKI-LAKI	S1	4	4	2	1	4	3	3	4	4	4
4	CV. TIWAL MANDIRI	LAKI-LAKI	S1	3	3	1	1	4	3	3	3	4	4
5	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI, KSO	LAKI-LAKI	S1	4	4	1	1	4	3	3	4	4	4
6	PT. DUTA IRINDO	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	1	4	4	4	4	4	4
7	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA	LAKI-LAKI	S1	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4
8	PT. INDOMARIND PAPUA	PEREMPUAN	S1	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4
9	PT. SIMAKA	PEREMPUAN	S1	4	4	3	2	3	3	4	3	4	4
10	PT. Kartika Imbi Utama	LAKI-LAKI	S1	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4
11	PT. SIMAKA - PT. ANUGERAH PORT NUMBAY	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4
12	PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	LAKI-LAKI	S1	4	4	2	2	4	3	4	4	4	4
13	PT. PAESA PASINDO ENGINEERING	PEREMPUAN	S1	3	3	3	1	4	3	3	3	4	4
14	PT. WASKITA KARYA - PT. KMP, KSO	PEREMPUAN	S1	3	3	3	2	4	3	3	4	4	4
15	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	PEREMPUAN	S1	4	3	2	2	3	3	3	3	4	4
16	CV. Cenderawasih Mandiri	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	2	4	3	3	4	4	4
17	PT. TORATAN MITRA BALIEM	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	2	4	4	4	4	4	4
18	PT. VITA ENGINEERING CONTRACTOR	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	1	3	3	4	4	4	4
19	PT. AGUNG MULIA IRIANA	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
20	PT. Sinar Terang Permai	PEREMPUAN	S1	4	3	3	2	4	3	3	4	4	4
21	PT. Indo Mulia Baru	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4
22	PT. Toratan Mitra Baliem	LAKI-LAKI	S1	3	3	2	2	4	4	3	4	4	4
23	PT. Toratan Mitra Baliem	LAKI-LAKI	S1	3	3	2	2	4	4	3	4	4	4
24	PT. Anugerah Port Numbay - PT. Kartika Utama Sejati (JO)	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	2	4	4	3	4	4	4
25	PT. Garanta Bangun Persada	LAKI-LAKI	S1	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4
26	PT. Fajar Papua	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4
27	CV. Kuku Perkasa	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
28	CV. Angkasa Karya	LAKI-LAKI	S1	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4
29	PT. Angkasa Pura Properti	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
43	PT. CHIGARA PUTRA PAPUA	LAKI-LAKI	S1	4	3	2	2	4	4	4	4	4	4
44	CV. Dua Putri Sejahtera	PEREMPUAN	S1	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4
45	CV. Kuku Perkasa	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	2	3	4	3	3	4	4
46	PT. Agung Mineral Utama	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
47	PT. Sarmi Indah Persada	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
48	CV. Nahase Putra	LAKI-LAKI	S1	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4
49	CV. Viduma Indah	LAKI-LAKI	S1	4	3	2	1	4	4	3	3	4	4
50	CV. Nahase Putra	LAKI-LAKI	S1	3	4	3	2	3	3	3	3	4	4
51	CV. Ayin Papua	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4
52	CV. Romos	LAKI-LAKI	S1	3	3	3	2	4	3	3	3	4	4
Jumlah Unsur				179	178	144	119	198	186	182	190	208	
NRR Unsur				3,4	3,4	2,8	2,3	3,8	3,6	3,5	3,7	4,0	
Nilai Timbang				0,38	0,38	0,31	0,25	0,42	0,40	0,39	0,41	0,44	
NRR Timbang				3,38									
NBRT				0,111									
IKP LAB BALAI JAYAPURA TAHUN 2023				84,62	B	BAIK							

NRR PER UNSUR

NO	UNSUR LAYANAN	AKTUAL PELNGGAN	
		INDEKS KONVERSI	MUTU
U1	PERSYARATAN	3,44	A
U2	PROSEDUR	3,42	B
U3	WAKTU	2,77	C
U4	TARIF JASA	2,29	D

U5	KUALITAS	3,81	A
U6	KOMPETENSI	3,58	B
U7	'PERILAKU	3,50	B
U8	SARPRAS	3,65	A
U9	PENGADUAN	4,00	A

NILAI	NI	NI KONVERSI	MUTU	KINERJA
1	1,0000 - 2,25996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	BAIK
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100	A	SANGAT BAIK

4.8 Paket Strategis

4.8.1 Pantauan KSP di Wilayah BPJN Jayapura

Di lingkungan BPJN Jayapura terdapat penanganan 12 (duabelas) paket yang menjadi Pantauan KSP diantaranya sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK 0201/PEMB.JLN JBT.KEM-DEP/MYC/PPK1.3/01 Tgl : 10-01-2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 92.633.593.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	11-01-2023
Tanggal PHO	:	01-04-2024
Target	:	
Pagu	:	Rp. 77.817.884.000,00
Progress Fisik 2023	:	97,84%



Lokasi	:	Kab. Jayapura
Pelaksana	:	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA

- Permasalahan:
Terhambatnya pekerjaan minor yang dikerjakan pengusaha lokal menyebabkan terhambatnya pekerjaan item.
 - Tindak Lanjut:
Meningkatkan dukungan terhadap kendala material, biaya dan memberikan pemahaman target pekerjaan.
2. Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK O2.01/PEMB-JTHO/PPK 1.4/04 Tgl : 20-07-2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 70.447.825.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK		25-07-2022
Tanggal PHO		18-10-2023
Target	:	
Pagu	:	Rp. 11.285.974.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00 %
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. AGUNG MULIA IRIANA

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:



3. Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo II (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK 02.01/JBT-YSM-II (MYC)/PPK 1.5/01 Tgl : 15-08-2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 113.456.721.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	15-08-2022
Tanggal PHO	:	08-11-2023
Target	:	
Pagu	:	Rp. 202.211.213.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00 %
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. BUMI KARSA

- Permasalahan:

- Tindak Lanjut:

4. Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo III (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK 02.01/JBT-YSM-III(MYC)/PPK 1.5/02 Tgl : 17-10-2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 78.896.739.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	

Tanggal SPMK	:	17-10-2022
Tanggal PHO	:	01-01-2024
Target	:	
Pagu	:	Rp. 29.007.233.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00 %
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. BINTANG SEMBILAN INDAH

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:

5. Pembangunan Jembatan Yetti-Senggi-Mamberamo I (Lanjutan) (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK.02.01/JBT.YSM.I 9LANJUTAN) (MYC)/PPK 1.5/03 Tgl : 20-12-2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 57.616.529.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	20-12-2022
Tanggal PHO	:	16-10-2023
Target	:	
Pagu	:	Rp. 19.685.526.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00 %
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. SIMAKA - PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (KSO)

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:



6. Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp.Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) I



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK.02.03/RJ.K-KP.I/PPK.7.2/APBN/2022/11 Tgl : 14-11-2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 138.282.057.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK		16-11-2022
Tanggal PHO		09-04-2024
Target	:	16,83
Pagu	:	Rp. 103.937.985.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00 %
Lokasi	:	
Pelaksana	:	WASKITA - KMP KSO

- Permasalahan:

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan paket ini, progress fisik di tahun 2023 telah mencapai 100%

- Tindak Lanjut:

7. Rekonstruksi Jalan Kwatisore Kamp.Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) II



- Data Kontrak



Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK.02.03/RJ.K-KP.II/PPK.7.2/APBN/2022/09 Tgl : 01-09-2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 70.969.514.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	05-09-2022
Tanggal PHO	:	27-01-2024
Target	:	
Pagu	:	Rp. 50.031.087.000,00
Progress Fisik 2023	:	98,70%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. ARTAMAKMUR PERMAI

- Permasalahan:

Pekerjaan Marka Jalan Tidak Sesuai Spesifikasi sehingga perlu perbaikan yang menyebabkan pekerjaan belum dapat selesai 100%.

- Tindak Lanjut:

Penyedia sedang memperbaiki pekerjaan dan rencana akan PHO di awal Januari

8. Pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	HK.02.03/AERY-1/PPK.7.2/APBN/2023/01
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.656.741.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	02-05-2023
Tanggal SPMK	:	28-10-2023
Tanggal PHO	:	
Target	:	20 M
Pagu	:	Rp. 1.656.741.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	CV. LARPAPARI

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:

9. Pembangunan Jembatan Aery 2 Tahap II (Tuntas)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	HK.02.03/AERY-2/PPK.7.2/APBN/2023/02
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.792.554.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	02-05-2023
Tanggal PHO	:	28-10-2023
Target	:	30 M
Pagu	:	Rp. 1.792.554.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	CV. ARWANA RATU PAPUA

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:

10. Pembangunan Jembatan Aery 3 Tahap II (Tuntas)





- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	HK.02.03/AERY-3/PPK.7.2/APBN/2023/03
Nilai Kontrak	:	Rp. 3.511.317.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	02-05-2023
Tanggal PHO	:	28-10-2023
Target	:	30 M
Pagu	:	Rp. 3.511.317.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	CV. KAMASAN PAPUA MANDIRI

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:

11. Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : HK.02.03/PRSV-W-K/PPK.7.2/APBN/2022/10 Tgl : 08-09-2022
Nilai Kontrak	:	Rp. 130.673.916.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	12-09-2022
Tanggal PHO	:	29-11-2024
Target	:	
Pagu	:	Rp. 81.518.560.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. MODERN WIDYA TEHNICAL

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:



12. Pembangunan Jembatan Mamberamo-Elelim II (MYC)



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	HK 02.01/PEMB.JBT-ME.II (MYC)/PPK 1.5/01
Nilai Kontrak	:	Rp. 74.829.848.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK	:	18-05-2022
Tanggal PHO	:	11-08-2023
Target	:	
Pagu	:	Rp. 14.622.934.000,00
Progress Fisik 2023	:	100,00%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	PT. PAESA PASINDO ENGINEERING

- Permasalahan:
- Tindak Lanjut:

Beberapa paket MYC Pantauan KSPN yang telah berhasil diselesaikan di Tahun 2023 dan telah dilakukan PHO antara lain: Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggii-Mamberamo II (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggii-Mamberamo III (MYC), Pembangunan Jembatan Yetti-Senggii-Mamberamo I (Lanjutan) (MYC), Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp.Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) I, Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat), Pembangunan Jembatan Aery 3 Tahap II (Tuntas), Pembangunan Jembatan Aery 2 Tahap II (Tuntas), Pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas), Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat) dan Pembangunan Jembatan Mamberamo-Elelim II (MYC). Beberapa paket belum terselesaikan karena baru terkontrak pada akhir tahun anggaran 2023.

4.8.2 Paket – Paket SBSN BPJN Jayapura

Pada Tahun Anggaran 2023 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura juga menerima dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) yang merupakan alternatif pembiayaan baru berupa penerbitan utang surat berharga negara. Menurut UU No. 19 Tahun 2008, Pasal 1, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. SBSN diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek



pemerintah, khususnya dalam rangka pembangunan infrastruktur, penyediaan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri dan proyek strategis lainnya.

Adapun tujuan penerbitan SBSN ini antara lain :

- Sebagai alternatif sumber pembiayaan APBN, khususnya untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur;
- Meningkatkan kemandirian bangsa dalam melaksanakan pembangunan nasional;
- Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut langsung berpartisipasi membiayai proyek Pemerintah melalui pembelian SBSN.

Manfaat penerbitan SBSN :

- Mendiversifikasi sumber pembiayaan;
- Mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur;
- Mengurangi ketergantungan dari Pinjaman Luar Negeri;
- Memberikan dampak langsung terhadap sektor riil;
- Mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri, dan investasi pemerintah;
- Mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Papua yang merupakan bagian dari sasaran pembangunan, kegiatan prioritas, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional Pembangunan Konektivitas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Maka untuk mendukung percepatan pembangunan terdapat 7 (Tujuh) paket/kegiatan TA. 2023 di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura) dan 9 (sembilan) paket/kegiatan di Lingkungan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) dengan sumber pendanaan yang berasal dari SBSN yaitu :



Tabel 4.8.1 Data Paket Penanganan dengan Dana SBSN TA. 2023 BPJN Jayapura

No	Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket	Periode	Target Volume Total		Pagu Izin (Rp. Ribu)	Nilai Kontrak (Rp. Ribu)	Target Volume 2023		Pagu 2023 (Rp. Ribu)	Keterangan
			Km	M			Km	M		
SATKER PJN WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)										
	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)					527,881,256.00			239,835,662.00	
	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)					527,881,256.00			239,835,662.00	
1	PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	2022-2023	7		20,000,000.00	70,447,826.00	7		11,285,974.00	Pagu Bertambah (Luncuran anggaran Paket SBSN yang tidak teresap di TA. 2022.)
2	PEMBANGUNAN JALAN AKSES ISTANA NEGARA DI PAPUA (UMYC)	2023-2024	3		40,000,000.00	40,000,000.00	3		40,000,000.00	
3	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI - DEPAPRE (MYC)	2022-2024	7.09		115,783,713.00	92,633,593.00	7.09		88,250,000.00	Pagu Bertambah (Luncuran anggaran Paket SBSN yang tidak teresap di TA. 2022.)
SATKER PJN WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)										
	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)					527,881,256.00			239,835,662.00	
	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN)					527,881,256.00			239,835,662.00	
4	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC)	2022-2023		130.5	86,535,527.00	74,829,848.00		130.5	14,622,934.00	
5	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)	2022-2023		249.8	69,350,588.00	113,456,721.00		249.8	36,929,995.00	Pagu Bertambah (Luncuran anggaran Paket SBSN yang tidak teresap di TA. 2022.)
6	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)	2022-2023		170	66,570,983.00	78,896,739.00		170	29,007,233.00	Pagu Bertambah (Luncuran anggaran Paket SBSN yang tidak teresap di TA. 2022.)
7	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I LANJUTAN (MYC)	2022-2023		100	50,000,000.00	57,616,529.00		100	19,739,526.00	Pagu Bertambah (Luncuran anggaran Paket SBSN yang tidak teresap di TA. 2022.)
SATKER PJN WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)										

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



No	Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket	Periode	Target Volume Total		Pagu Izin (Rp. Ribu)	Nilai Kontrak (Rp. Ribu)	Target Volume 2023		Pagu 2023 (Rp. Ribu)	Keterangan
			Km	M			Km	M		
	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)					328,370,169.00			147,756,657.00	
	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)					197,696,253.00			97,311,336.00	
1	REKONSTRUKSI JALAN KWATISORE - KAMP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA BARAT) I	2022-2024	16.38		138,342,785.00	132,976,776.00	7.00		60,137,741.00	Perubahan Revisi DIPA
2	REKONSTRUKSI JALAN KWATISORE - KAMP. MURI (BTS. PROVINSI PAPUA BARAT) II	2022-2024	14.65		83,980,841.00	70,969,514.00	7.00		37,173,595.00	Perubahan Revisi DIPA
	Preservasi Rutin Jembatan					701,317.00			128,575.00	
1	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	592.30		1,595,403.00	701,317.00		252.70	128,575.00	Perubahan Revisi DIPA
	Preservasi Jembatan					414,498.00			546,525.00	
1	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	339.60		1,232,618.00	414,498.00		339,,6	546,525.00	Perubahan Revisi DIPA
	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan					10,231,701.00			4,397,750.00	
1	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	72.84		8,664,829.00	8,088,036.00	42.04		3,363,056	Perubahan Revisi DIPA
2	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	8.80		2,328,060.00	2,143,665.00	8.80		1,034,694	Perubahan Revisi DIPA
	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)					119,326,400.00			45,372,471.00	
1	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	10.90		3,183,054.00	3,243,371.00	5.50		1,606,128	Perubahan Revisi DIPA
2	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	3.50		3,887,892.00	3,588,859.00	3.50		3,588,859	Perubahan Revisi DIPA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



No	Kegiatan/Output/Paket/Sub Paket	Periode	Target Volume Total		Pagu Izin	Nilai Kontrak	Target Volume 2023		Pagu 2023	Keterangan
			Km	M	(Rp. Ribu)	(Rp. Ribu)	Km	M	(Rp. Ribu)	
3	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	2022-2024	19.40		119,932,394.00	112,494,170.00	13.00		40,177,484	Perubahan Revisi DIPA
SATKER PJJN WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK-SERUI)										
	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)								40,000,000.00	
	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (MP)								40,000,000.00	
1	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BIAK	2023	6				6		40,000,000.00	Paket di <i>drop out</i>
	TOTAL		1,101.46	650.30	811,388,687.00	920,661,537.00	109.93	903.00	661,323,161.00	



Dokumentasi Paket SBSN di Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura :


1. Pembangunan Jalan Towe Hitam-Oksibil (MYC)



2. Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp Muri (Bts.Prov.Papua Barat) I (MYC)



3. Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp Muri (Bts.Prov.Papua Barat) II (MYC)



4. Pembangunan Jembatan Mamberamo-Elelim II (MYC)





4.8.3 Pelaksanaan Padat Karya dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) T.A. 2023

Pelaksanaan Padat Karya

Melalui Kegiatan Padat Karya BPJN Jayapura turut melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat setempat/lokal dalam rangka kegiatan pemeliharaan jalan dan atau pemeliharaan jembatan guna menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Disamping itu, sesuai arahan yang tertuang dalam surat Menteri PUPR kepada Menteri Keuangan Nomor KU.01.01-Mn/272 tanggal 22 Februari 2021 perihal Usulan Pemanfaatan Tambahan Anggaran Padat Karya Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) TA 2023, BPJN Jayapura juga melakukan pelaksanaan kegiatan yang mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kegiatan padat karya revitalisasi saluran drainase jalan nasional dan pengadaan Material Tambalan Cepat Mantap (*Cold Paving Hot Mix Asbuton-CPHMA*) dengan realisasi sebagai berikut :

Dengan rincian data pelaksanaan di masing-masing satker di lingkungan BPJN Jayapura sebagai berikut :

Tabel 4.8.2 Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA														
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)														
1	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	1.2 Kilometer	77.868.000	77.867.900	100	100	KAB. KEEROM	ARSO	ARSO KOTA	5	600	53.270	12	317
2	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	24.8 Kilometer	1.504.000.000	716.671.500	63,3	100	KAB. JAYAPURA	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	55	2.750	463.340	182	4.622
3	PADAT KARYA RUTIN JALAN	3.1 Kilometer	28.900.000	28.900.000	100	100	KAB. KEEROM	TOWE	TOWE HITAM	10	0	0	0	0

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Paagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
	RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM													
4	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	30.6 Kilometer	72.512.000	72.511.240	100	100	KAB. KEEROM	SENGGI	SENGGI	20	720	0	20	720
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)														
5	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	14.56 Kilometer	808.750.000	656.720.000	99,99	100	KAB. BIAK- NUMFOR	BIAK KOTA	*	43	4.800	186.690	42	1.332
6	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	15.41 Kilometer	1.015.000.000	991.929.000	100	100	KAB. KEPULAUAN YAPEN	*	*	68	4.472	203.000	68	1.292
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)														
7	PADAT KARYA JALAN KIMIBAY - LEGARE	0,6 Kilometer	43.500.000	17.554.000	40,35	100	KAB. NABIRE	*	*	5	50	12.337	10	67
8	PADAT KARYA JALAN RUAS BTS. KOTA NABIRE- WANGGAR	1,39 Kilometer	139.250.000	64.406.197	60,51	100	KAB. NABIRE	NABIRE	*	30	260	18.613	25	130
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)														
9	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA -	1.2 Kilometer	9.132.000	8.990.000	98,45	100	KAB. KEEROM	ARSO	ARSO KOTA	5	285	8.990	12	360

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
	ARSO - WARIS - YETTI													
10	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	3.1 Kilometer	190.600.000	0	100	100	KAB. KEEROM	TOWE	TOWE HITAM	10	200	34.485	10	190
11	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	30.6 Kilometer	2.027.238.000	1.259.529.219	99,31	99,31	KAB. KEEROM	*	*	824	6.592	773.357	824	6.592
TOTAL			5.916.750.000	3.895.079.056	89,06	99,76				1.075	20.729	1.754.082	1.205	15.622

Tabel 4.8.3 Pemeliharaan Rutin Jembatan (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA														
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)														
1	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	1360 Meter	267.784.000	267.783.673	100	100	KAB. KEEROM	ARSO	ARSO KOTA	11	793	133.965	11	790
2	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	794 Meter	894.001.000	824.317.868	99,96	100	KOTA JAYAPURA	MUARA TAMI	SKOW MABO	20	800	568.905	33	3.435
3	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	582.3 Meter	582.300.000	292.061.200	89,59	100	KAB. JAYAPURA	KEMTUK	MAMDA	20	900	146.150	15	711
4	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	1084.8 Meter	430.973.000	430.972.300	100	100	KAB. KEEROM	TOWE	TOWE LAMA / TOWE ATAS	37	1.184	200.580	37	1.194
5	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS NIMBOTONG -	2607.6 Meter	2.507.599.000	944.559.200	66,9	100	KAB. SARMI	BONGGO BARAT	MAWESWARES	35	3.500	429.330	35	3.500

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
	BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS													
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)														
6	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU BIAK	165.7 Meter	165.700.000	104.392.000	100	100	KAB. BIAK- NUMFOR	*	*	20	600	40.844	17	270
7	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	250.1 Meter	250.100.000	233.444.000	100	100	KAB. KEPULAUAN YAPEN	*	*	27	540	58.400	18	414
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)														
8	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS JALAN BTS. KOTA NABIRE- WANGGAR	464,7 Meter	464.700.000	296.726.620	98,98	100	KAB. NABIRE	*	*	10	790	52.512	9	288
9	PADAT KARYA JEMBATAN RUAS KIMIBAY - LEGARE	527,8 Meter	527.800.000	372.148.449	99,38	100	KAB. NABIRE	*	*	15	1.020	116.187	21	651
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)														
10	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	1093.31 Meter	1.093.316.000	796.568.600	99,36	100	KAB. KEEROM	*	*	69	690	599.140	40	4.400
11	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI -	674.26 Meter	707.827.000	344.590.000	92,69	94,88	KAB. KEEROM	*	*	37	1.332	200.580	37	1.702

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi		
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)					Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
					Keu	Fis								
12	UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	3111.3 Meter	3.111.300.000	307.230.080	99,88	99,88	KAB. KEEROM	*	*	40	3.200	0	0	0
TOTAL			11.003.400.000	10.041.716.856	91,26	99,64				341	15.349	2.546.593	273	17.355

Tabel 4.8.4 Revitalisasi Drainase (Padat Karya) Tahun Anggaran 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya								
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kec	Desa	Target		Realisasi			
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA															
DINAS PU PROV. PAPUA															
1	PADAT KARYA PENANGANAN DRAINASE BTS.KOTA NABIRE-KIMIBAY	0,7 Kilometer	945.000.000	942.412.000	99,73	100,00	KAB. NABIRE	TELUK KIMI	AIR MANDIDI	45	3.510	0	0	0	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)															

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya								
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kec	Desa	Target		Realisasi			
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	
2	PENANGANAN DRAINASE RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	2.5 Kilometer	3.500.000.000	2.935.884.597	83,88	100,00	KAB. JAYAPURA	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	30	2.400	714.397	1.150	1.120	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)															
3	PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU BIAK (PADAT KARYA)	1.95 Kilometer	2.500.000.000	2.500.000.000	100,00	100,00	KAB. BIAK- NUMFOR	*	*	60	4.800	0	0	0	
4	PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU SERUI (PADAT KARYA)	3.35 Kilometer	2.712.500.000	2.712.500.000	100,00	100,00	KAB. KEPULAUAN YAPEN	*	*	68	6.800	0	40	0	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)															
5	PENANGANAN DRAINASE RUAS BEDUDIPA-BTS. KOTA NABIRE	500 Meter	700.000.000	699.697.000	99,96	100,00	KAB. NABIRE	*	*	30	1.035	204.033	30	1.035	
6	PENANGANAN DRAINASE RUAS BTS. KOTA NABIRE- WANGGAR	2570 Meter	5.860.280.000	5.849.351.758	99,81	100,00	KAB. NABIRE	*	*	10	600	0	0	0	
							KAB. NABIRE	*	*	20	4.240	309.690	19	1.551	
TOTAL			16.217.780.000	15.639.845.355	96,44	100,00				263	23.385	1.228.120	1.239	3.706	

Tabel 4.8.5 Padat Karya (Kontraktual) Tahun Anggaran 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya								
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kec	Desa	Target		Realisasi			
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA															
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)															
1	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	5,4 Kilometer	47.757.000	47.755.800	100	100	KAB. KEEROM	ARSO TIMUR	YETTY	15	600	40.320	12	252	
2	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	41.6 Kilometer	2.539.247.000	2.539.245.350	100,00	83,26	KAB. SARMI	BONGGO BARAT	MAWESWARES	30	7.500	646.899	65	550	
3	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	50.79 Kilometer	499.217.000	499.215.800	100	100	KAB. KEEROM	ARSO TIMUR	YETTY	40	4.800	13.440	14	456	
4	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	103.55 Kilometer	1.444.111.000	1.444.110.920	100	100	KAB. KEEROM	SENGGI	SENGGI	70	5.600	0	0	0	
5	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	169.8 Kilometer	10.575.119.000	10.575.118.020	100,00	67,06	KAB. SARMI	BONGGO BARAT	MAWESWARES	100	25.000	862.531	214	1.345	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)															
6	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	4.68 Kilometer	191.025.000	191.023.200	100,00	100,00		*	*	0	0	0	0	0	

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023



No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya							
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kec	Desa	Target		Realisasi		
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)
7	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	44.98 Kilometer	1.996.865.000	1.996.863.200	100,00	100,00		*	*	0	0	0	0	0
8	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	85.69 Kilometer	5.776.444.000	5.776.443.680	100,00	64,53	KAB. KEEROM	*	*	70	0	0	70	0
TOTAL			23.069.785.000	23.069.775.970	100,00	74,18				325	43.500	1.563.190	375	2.603

Tabel 4.8.6 Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Tahun Anggaran 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya								
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi			
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA															
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)															
1	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	20.4 Kilometer	379.801.000	379.800.510	100	100	KAB. KEEROM	ARSO	ARSO KOTA	20	1.200	245.235	12	1.461	
2	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	76.89 Kilometer	8.415.500.000	7.130.918.225	84,74	100,00	KAB. JAYAPURA	SENTANI TIMUR	NOLOKLA	125	6.250	910.080	98	4.988	
3	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	26.22 Kilometer	1.066.224.000	1.066.223.200	100	100	KAB. KEEROM	TOWE	TOWE HITAM	69	4.271	822.855	69	3.854	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)															
4	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	56.38 Kilometer	2.917.750.000	2.917.703.000	100,00	100,00	KAB. BIAK- NUMFOR	*	*	70	8.750	274.215	63	1.822	
5	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	26.14 Kilometer	1.636.090.000	1.636.090.000	100,00	100,00	KAB. KEPULAUAN YAPEN	*	*	60	5.700	382.400	80	2.932	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)															

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Balai/Satker/Paket	Vol Satuan	Tagging Paket Induk				Padat Karya								
			Pagu (Rp Ribu)	Realisasi (Rp Ribu)	Progres (%)		Kab/Kota	Kecamatan	Desa	Target		Realisasi			
					Keu	Fis				Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	Upah (Rp Ribu)	Tenaga Kerja (Orang)	Hari Orang Kerja (Hari)	
6	PADAT KARYA JALAN KIMIBAY - LEGARE	36,83 Kilometer	2.904.500.000	2.720.657.452	93,67	100,00	KAB. NABIRE	MAKIMI	LEGARI JAYA	30	3.880	398.717	43	2.227	
7	PADAT KARYA JALAN BTS. KOTA NABIRE-WANGGAR	45,14 Kilometer	4.260.000.000	4.021.314.589	94,40	100,00	KAB. NABIRE	NABIRE	*	119	3.520	385.410	36	2.136	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)															
8	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	15,77 Kilometer	1.295.949.000	1.286.211.160	99,25	100,00	KAB. KEEROM	*	*	20	1.680	425.040	30	4.620	
9	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	14,11 Kilometer	1.242.526.000	1.102.800.050	88,75	95,45	KAB. KEEROM	TOWE	TOWE HITAM	69	5.806	267.435	94	5.170	
TOTAL			24.118.340.000	22.261.718.186	92,30	99,77				582	41.057	4.111.387	525	29.210	



Terdapat beberapa kendala/permasalahan yang mengakibatkan paket-paket padat karya di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura memiliki progres fisik rendah. Kendala/permasalahan yang dialami diantaranya adalah kurangnya tenaga kerja lokal disekitar lokasi, apabila ingin menambahkan tenaga kerja dari luar banyak warga lokal yang tidak setuju dan melakukan pemalangan. Selain itu permasalahan yang ada pada padat karya adalah beberapa lokasi pekerjaan terdapat patahan yang tidak bisa dikerjakan dengan tenaga manusia(warga lokal).

Dokumentasi Padat Karya di Wilayah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura :

1. Padat Karya Rutin Jalan Ruas Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam



2. Padat Karya Rutin Jalan Ruas Kimibay-Legare



3. Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Abepura-Arso-Waris-Yetti



4. Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam





4.8.4 Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua

Pembangunan Ruas Jalan Trans Papua yang membentang dari Provinsi Papua Barat hingga Provinsi Papua diharapkan dapat menjadi solusi dalam membuka keterisolasian wilayah-wilayah di Papua yang saat ini masih dalam kondisi tertinggal akibat belum adanya akses menuju wilayah tempat tinggal mereka, disamping itu juga diharapkan dapat memperlancar konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan sehingga memudahkan distribusi barang dan manusia yang berdampak pada penurunan harga barang dan jasa. Ruas Jalan Trans Papua khususnya yang berada di Provinsi Papua memiliki total panjang \pm 2.333,15 Km dan terbagi dalam 8 segmen penanganan. Dari total panjang \pm 2.333,15 Km tersebut, terdapat 3 (tiga) segmen yang masuk dalam wilayah penanganan BPJN Jayapura sepanjang \pm 532,24 Km. Berikut merupakan tinjauan kegiatan penanganan Jalan Trans Papua wilayah penanganan BPJN Jayapura :

- 1) Segmen I : Kwatisore (Batas Provinsi Papua Barat) – Nabire (Batas Kota)

Segmen dengan panjang total 208,10 km ini merupakan pintu gerbang penghubung antara wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada Segmen ini dikerjakan oleh 2 Balai, yaitu BPJN Jayapura dan BPJN Manokwari Kondisi segmen saat ini sudah terbuka seluruhnya. Panjang penanganan BPJN Jayapura pada segmen ini adalah 146,645 Kilometer yang terdiri 107,22 Km merupakan Jalan Nasional dan 39,425 merupakan jalan Non Nasional. Berikut adalah kondisi ruas jalan Trans Papua Segmen I hingga akhir tahun 2023 pada Wilayah Kerja BPJN Jayapura :

Tabel 4.8.7 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen I

No	Ruas Jalan	STATUS	Panjang Segmen (Km)	Kondisi Akhir 2022			Prediksi 2024		
				Aspal (Km)	Japat (Km)	Hutan (Km)	Aspal (Km)	Japat (Km)	Hutan (Km)
1.	KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT/PAPUA) -NABIRE		146,645	96,92	49,725	-	146,645		
	BTS. KOTA NABIRE - WANGGAR	Jalan Nasional	34,38	34,38			34,38		
	WANGGAR - KWATISORE	Jalan Nasional	72,84	53,1	19,74		72,84		
	KWATISORE - KAMPUNG MURI (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	Jalan Non Nasional	39,425	9,1	30,325		39,425		

Sumber : Data Trans Papua BPJN Jayapura, 2023

- 2) Segmen II : Nabire - Wagate - Enarotali

Segmen Nabire - Wagate - Enarotali menghubungkan wilayah barat Provinsi Papua dengan wilayah pegunungan Tengah Provinsi Papua. Keseluruhan segmen ini sudah teraspal. Secara keseluruhan, pada Segment II Trans Papua ini dikerjakan oleh 2 Balai yaitu BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Berikut adalah kondisi ruas jalan Trans Papua Segmen II wilayah penanganan BPJN Jayapura hingga akhir tahun 2023, sebagai berikut :



Tabel 4.8.8 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen II

NO	RUAS JALAN	STATUS	PANJANG SEGMENT (KM)	KONDISI 2022		
				ASPAL (KM)	JAPAT (KM)	HUTAN (KM)
2.	NABIRE - WAGETE – ENAROTALI (BPJN Jayapura menangani sampai moanemani)		193,43	193,43	-	-
	JLN. JEND. SUDIRMAN(NABIRE)	Jalan Nasional	1,81	1,81		
	JL. PATRIOT	Jalan Nasional	0,64	0,64		
	JLN. PERINTIS (NABIRE)	Jalan Nasional	3,14	3,14		
	MOANEMANI- BEDUDIPA	Jalan Nasional	97,8	97,8		
	BEDUDIPA - BTS. KOTA NABIRE	Jalan Nasional	90,04	90,04		

Sumber : Data Trans Papua BPJN Jayapura, 2023

Berdasarkan SK No 1688/KPTS/M/2022 JI. Patriot telah berubah status dari jalan non Nasional menjadi jalan Nasional, sehingga seluruh ruas jalan pada segmen ini sepanjang 193,43 Km berstatus Jalan Nasional. Kondisi segmen saat ini sudah terbuka seluruhnya.

3) Segmen IV : Wamena - Elelim – Jayapura (Yetti)

Penyelesaian Segmen Wamena - Elelim - Jayapura diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan di Kawasan Pegunungan Tengah Papua, utamanya untuk Kabupaten Yalimo, Jayawijaya, Puncak Jaya, Mamberamo dan Tolikara. Sama dengan Segment II, secara keseluruhan pada Segment IV Trans Papua ini dikerjakan oleh 2 Balai yaitu BPJN Jayapura dan BPJN Wamena. Berikut kondisi ruas jalan Trans Papua Segmen IV wilayah penanganan BPJN Jayapura hingga akhir tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.8.9 Kondisi Ruas Jalan Trans Papua Segmen IV Tahun 2023

NO	RUAS JALAN	STATUS	PANJANG SEGMENT (KM)	KONDISI AKHIR 2022		
				ASPAL (KM)	JAPAT (KM)	HUTAN (KM)
3.	JAYAPURA – WAMENA (BPJN Jayapura menangani sampai km 320+990)		192,81	192,81	-	
	YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Jalan Nasional	153,97	153,97		
	MAMBERAMO - ELELIM	Jalan Non Nasional	38,84	38,84		

Sumber : Data Trans Papua BPJN Jayapura, 2023



Hampir seluruh ruas jalan pada segmen ini, sepanjang 153,97 Km, berstatus Jalan Nasional, selebihnya sepanjang 37,55 adalah Non Nasional. Kondisi segmen saat ini sudah terbuka seluruhnya.

Sepanjang tahun 2023, BPJN Jayapura mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 548.466.683.000,- dari total pagu BPJN Jayapura berdasarkan Perjanjian Kinerja (Revisi) 2023 untuk penanganan ruas jalan trans papua. Berikut ini merupakan informasi paket/kegiatan penanganan ruas jalan trans papua yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 4.8.10 Penanganan Ruas Jalan Trans Papua BPJN Jayapura Tahun 2023

No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol		Satuan	Sumber Dana	Pagu Satker Revisi Terakhir	Keterangan
		KM	M			(Rp Ribu)	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JYAPURA		489,71	862,3			548.446.683	
PJN I JAYAPURA							
1	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	123,37		KM	RPM	2.567.825	Rehab Minor
2	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC)		130.5	M	RPM	14.622.934	Pembangunan Jembatan
3	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)		249.8	M	SBSN	36.929.995	Penggantian Jembatan
4	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)		170	M	SBSN	29.007.233	Penggantian Jembatan
5	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)		100	M	SBSN	19.685.526	Penggantian Jembatan
PJN X KEROOM							
1	PRESERVASI JALAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	102,82		KM	RPM	10.271.297	-Rutin Kondisi Jalan Holding - Rutin Kondisi Jalan - Rehabilitasi Minor
2	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC)		81.53	M	SBSN	13.325.687	-Pembangunan Jembatan
3	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)		154.86	M	SBSN	42.659.319	Penggantian Jembatan



No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol		Satuan	Sumber Dana	Pagu Satker Revisi Terakhir	Keterangan
		KM	M			(Rp Ribu)	
4	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)		111.38	M	SBSN	36.105.296	Penggantian Jembatan
5	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)		62.29	M	SBSN	29.288.524	Penggantian Jembatan
PJN VII NABIRE							
1	PRESERVASI JALAN MOANEMANI-BEDUDIPA		1286,3	M	RPM	975.817	Pemeliharaan Rutin Jembatan
2	PRESERVASI JALAN BEDUDIPA-BTS KOTA NABIRE		1056.2	M	RPM	1.056.200	Pemeliharaan Rutin Jembatan
3	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)		592,3	M	SBSN	598.270	-Pemeliharaan Berkala Jembatan - Pemeliharaan Rutin Jembatan
4	REHABILITASI JEMBATAN RUAS BTS. KOTA NABIRE-WANGGAR		146	M	RPM	9.812.362	- Rehabilitasi Jembatan
5	PEMELIHARAAN BERKALA JEMBATAN RUAS JALAN BTS. KOTA NABIRE-WANGGAR	220,5	220,5	Bulan	RPM	1.947.997	- Rehabilitasi (Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan)
6	REKONSTRUKSI JALAN KWATISORE - KAMP. MURI (BTS PROVINSI PAPUA BARAT) I	7		KM	SBSN	103.937.985	Rekonstruksi Jalan
7	REKONSTRUKSI JALAN KWATISORE - KAMP. MURI (BTS PROVINSI PAPUA BARAT) II	7		KM	SBSN	50.031.087	Rekonstruksi Jalan
8	PEMBANGUNAN JEMBATAN AERY 1 TAHAP II (TUNTAS)		20	M	RPM	1.656.741	Pembangunan Jembatan
9	PEMBANGUNAN JEMBATAN AERY 2 TAHAP II (TUNTAS)		30	M	RPM	1.792.554	Pembangunan Jembatan
10	PEMBANGUNAN JEMBATAN AERY 3 TAHAP II (TUNTAS)		30	M	RPM	3.511.317	Pembangunan Jembatan



No	Kegiatan/KRO/RO/Paket	Target Vol		Satuan	Sumber Dana	Pagu Satker Revisi Terakhir	Keterangan
		KM	M			(Rp Ribu)	
11	PRESERVASI JALAN RUAS MOANEMANI-BEDUDIPA	97,79		KM	RPM	19.691.585	- Pemeliharaan Rutin Jalan - Pemeliharaan Rutin Kondisi - Holding - Reahabilitasi Minor Jalan
12	PRESERVASI JALAN RUAS BEDUDIPA-BTS. KOTA NABIRE	11,64		KM	RPM	1.128.250	-Pemeliharaan Rutin Jalan - Holding
13	PRESERVASI JALAN WANGGAR-KWATISORE (BTS. PROV. PAPUA BARAT)	72,84		KM	SBSN	80.920.290	-Pemeliharaan Rutin - Pemeliharaan Rutin Kondisi - Pemeliharaan Preventif - Rehabilitasi Minor Jalan - Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup
14	PRESERVASI JALAN BEDUDIPA-BTS. KOTA NABIRE	78,4		KM	RPM	7.893.419	-Pemeliharaan Rutin Jalan - Rehabilitasi Minor Jalan
15	PRESERVASI JALAN BTS. KOTA NABIRE-WANGGAR	2,85		KM	RPM	4.121.200	-Holding - Rehabilitasi Minor Jalan - Rekonstruksi Jalan
16	PENANGANAN LONGSORAN RUAS BEDUDIPA-BTS. KOTA NABIRE	0,1		KM	RPM	9.223.120	Penanganan Longsor
17	PENANGANAN LONGSORAN KM 95	0,03		KM	RPM	1.639.042	Penanganan Longsor
18	PENANGANAN LONGSORAN KM 73	0,05		KM	RPM	3.858.726	Penanganan Longsor
19	PENGGANTIAN JEMBATAN KALI SOA		20	M	RPM	10.187.085	Penggantian Jembatan



Secara keseluruhan Jalan Trans Papua yang menjadi kewenangan BPJN Jayapura telah berhasil terhubung hanya saja masih ada segmen/ruas yang belum teraspal sehingga untuk tahun 2023 pekerjaan akan lebih difokuskan untuk menyelesaikan beberapa paket MYC sampai dengan tahun 2024 dan kegiatan Preservasi.



Rekonstruksi Jalan Kwatisore-Kamp. Muri- Kwatisore I (Bts. Provinsi Papua) (Trans Papua Segmen I)




Preservasi Jalan Moanemani-Bedudipa (Trans Papua Segmen II)



Pembangunan Jalan Mamberamo – Elelim I (MYC) (Trans Papua Segmen IV)

Gambar 4.32 Dokumentasi Pembangunan Jalan Trans Papua BPJN Jayapura



Gambar 4.33 Peta Capaian Penanganan Ruas Jalan Trans Papua Tahun 2023 Wilayah Penanganan BPJN Jayapura



4.8.5 Pembangunan Ruas Jalan Lintas Perbatasan Provinsi Papua

Ruas Jalan Lintas Perbatasan berada di sepanjang perbatasan RI dan negara Papua New Guinea (PNG) sepanjang $\pm 1.097,99$ Km. Manfaat dari pembangunan ruas jalan lintas perbatasan Provinsi Papua ini diantaranya memperkuat territorial Perbatasan RI dan PNG, memperlancar konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan sehingga memudahkan transportasi barang dan manusia yang berdampak pada penurunan harga barang dan jasa, dan membuka keterisolasian di beberapa wilayah Papua. Ruas jalan ini akan menghubungkan Jayapura-Merauke dan terbagi dalam tiga segmen penanganan yang sebagian besar sudah terbuka. Ruas sepanjang 360,22 km ini berstatus Jalan Nasional dan sepanjang 212,04 merupakan Jalan Non Nasional, berikut adalah kondisi Ruas Jalan Lintas Perbatasan Segmen I pada akhir tahun 2023 :

Tabel 4.8.11 Kondisi Ruas Jalan Perbatasan

NO	RUAS JALAN	STATUS	PANJANG SEGMENT	Kondisi Awal 2023		
			(KM)	ASPAL (KM)	JAPAT (KM)	HUTAN (KM)
1	JAYAPURA – YETTI – UBRUB – YAMBRA – TOWE HITAM - OKSIBIL					
	JLN. RAYA ABEPURA (ABEPURA)	Jalan Nasional	9,32	9,32	0	0
	JLN. TASANGKAPURA (JAYAPURA)	Jalan Nasional	0,81	0,81	0	0
	JLN. ARGAPURA (JAYAPURA)	Jalan Nasional	1,5	1,5	0	0
	JLN. KOTI (JAYAPURA)	Jalan Nasional	1,36	1,36	0	0
	ABEPURA - BTS. KOTA JAYAPURA / KAB. KEROM	Jalan Nasional	5,67	5,67	0	0
	BTS. KOTA JAYAPURA / KAB. KEROM - ARSO	Jalan Nasional	24,64	24,64	0	0
	ARSO - WARIS	Jalan Nasional	31,01	31,01	0	0
	WARIS - YETTI	Jalan Nasional	8,83	8,83	0	0
	YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Jalan Nasional	65,04	65,04	0	0
	TOWE HITAM - OKSIBIL	Jalan Non Nasional	212,04	0	65,96	146,08

Sumber : Data Ruas Jalan Lintas Perbatasan BPJN Jayapura, 2023



4.8.6 Dukungan Jalan Daerah

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua terutama untuk mendukung Sail Teluk Cendrawasih, serta usulan Kementerian/ Lembaga/ Instansi, usulan Gubernur/Bupati/Walikota, maka perlu dilakukan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional dan jembatan gantung sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan penanganan ruas jalan/jembatan non nasional/ jalan daerah. Pada Tahun Anggaran 2023, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura mendapatkan penugasan untuk menangani 3 (tiga) paket dukungan jalan daerah, yaitu Paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC) yang merupakan ruas jalan yang diprogramkan dengan kontrak tahun jamak Tahun Anggaran 2022 sampai dengan 2024 dengan dibiayai sumber dana SBSN, Pelebaran Jalan Simpang BMJ-Kamoung Samau-Sorido, dan Pelebaran Jalan SP Rumkital -SP. Aru-BMJ. Berikut ini merupakan informasi paket/kegiatan Dukungan Jalan Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2023, sebagai berikut:

No	Nama Paket Kegiatan	Target (Km/M)	Penyedia Jasa	Tanggal Kontrak	Pagu DIPA (Rp)	Nilai Kontrak	Ruas Jalan	Keterangan
1	Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri Depapre	8,37	PT. BRAHMAKERTA ADIWIRA		9.457.784.000	92.633.593.000	Kab. Jayapura	MYC Lanjutan
2	Pelebaran Jalan Simpang BMJ-Kamoung Samau-Sorido	2,98	PT.IMMANUEL	19-Sep-23	19.060.000.000	9.467.663.000	Pulau Biak	Paket Pendukung Sail Teluk Cendrawasih
3	Pelebaran Jalan SP Rumkital -SP. Aru-BMJ	3,45	PT. ARTAMAKMUR PERMAI	29-Sep-23	26.020.000.000	15.938.030.000	Pulau Biak	Paket Pendukung Sail Teluk Cendrawasih

Berikut ini Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Paket Dukungan Jalan Daerah Tahun 2023:



Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre (MYC)



Pelebaran Jalan Sp. BMJ – Kampung Samau -Sorido



Pelebaran Jalan Menuju Standar Sp. Rumkital – Sp. Aru-BMJ

4.8.7 Inpres Jalan Daerah

Pelaksanaan pengusulan penanganan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 terdiri atas tahap perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan. Tahap perencanaan diantaranya terdiri atas penyampaian usulan penanganan jalan daerah oleh Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) melalui Aplikasi SITIA, seleksi usulan penanganan jalan daerah, verifikasi usulan hasil seleksi secara berjenjang, dan penyusunan daftar usulan kegiatan penanganan jalan daerah dalam bentuk Surat Keputusan Bersama. Tahap pemrograman diantaranya terdiri atas penyusunan strategi penanganan, seperti penyiapan alternatif penanganan, evaluasi strategi penanganan, konfirmasi penanganan, dan kaji ulang program, sesuai dengan ketersediaan dana/keterbatasan anggaran, dan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. Tahap pelaksanaan jalan daerah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 meliputi kegiatan konstruksi, termasuk pekerjaan marka jalan dan perambuan, hingga serah terima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan penanganan jalan daerah, diantaranya adalah:

4. Kesiapan readiness criteria, sebagai berikut:
 - a) Studi Kelayakan, harus tersedia untuk kegiatan pembangunan jalan dan/atau jembatan baru;
 - b) Dokumen Lingkungan, seperti AMDAL/UKL/UPL/SPPL berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara II



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : Tgl : 06-09-2023
Nilai Kontrak	:	Rp 33.561.385.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK		
Tanggal PHO		
Target	:	
Pagu	:	Rp. 35.351.890.000,00
Progress Fisik 2023	:	2,21%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	

Permasalahan:

- Kondisi di lapangan terdapat banyak galian batu keras dan Kekurangan alat Breaker;
- Curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan pengaspalan menjadi tidak efektif.

Tindak Lanjut:

PPK Sudah bersurat kepada Penyedia Jasa menambah alat breaker dan mengganti waktu kerja yang hilang dengan menambah jam kerja (lembur) untuk pekerjaan pengaspalan, karena bobot terbesar terdapat pada pengerjaan pengaspalan.

3. Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkaran Biak Utara III





- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : Tgl : 06-09-2023
Nilai Kontrak	:	Rp 31.627.375.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK		
Tanggal PHO		
Target	:	
Pagu	:	Rp. 33.562.990.000,00
Progress Fisik 2023	:	2,23%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	

- Permasalahan:

- Kondisi di lapangan terdapat banyak galian batu keras dan Kekurangan alat Breaker;
- Curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan waktu pelaksanaan pengaspalan menjadi tidak efektif.

- Tindak Lanjut:

PPK Sudah bersurat kepada Penyedia Jasa menambah alat breaker dan mengganti waktu kerja yang hilang dengan menambah jam kerja (lembur) untuk pekerjaan pengaspalan, karena bobot terbesar terdapat pada pengerjaan pengaspalan.

4. Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkaran Biak Utara IV



- Data Kontrak

Kontrak Nomor/Tanggal	:	No : Tgl : 14-09-2023
Nilai Kontrak	:	Rp 28.829.400.000,00
Waktu Pelaksanaan	:	
Tanggal SPMK		
Tanggal PHO		

Target	:	
Pagu	:	Rp. 31.079.680.000,00
Progress Fisik 2023	:	1,06%
Lokasi	:	
Pelaksana	:	

- Permasalahan:
Sempat terjadi pemalangan di lokasi pekerjaan terkait pembagian pekerjaan subkon pasangan batu
- Tindak Lanjut:
Penyedia jasa telah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar terkait pembagian pekerjaan subkon pasangan batu.

4.8.8 Paket-paket E-Katalog

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Katalog Elektronik disebutkan bahwa Katalog Elektronik (E-Catalogue) adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), Produk industri hijau, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. Pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog disebut dengan e-purchasing. E-Purchasing sendiri diselenggarakan dengan tujuan agar tercipta proses pemilihan barang/jasa secara langsung melalui sistem e-katalog sehingga memungkinkan PPK memilih barang/jasa yang terbaik dengan efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan barang/jasa yang relatif lebih cepat dan transparan daripada proses tender dengan metode yang lain.

Berdasarkan tabel III.43 total paket e-katalog di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Jayapura adalah 9 paket. Dari 9 paket tersebut, 7 paket sudah terkontrak dan masih ada dua paket yang belum lelang.



Tabel 4.8.13 Paket-Paket E-Katalog Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura Tahun Anggaran 2023

No	Kode	Nama Paket	Jenis Kontrak	Pagu DIPA (Rp Ribu)				Pagu Pengadaan (Rp Ribu)	Nilai Kontrak (Rp Ribu)	KET
				RPM	SBSN	PHLN	Total			
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA										
1	04.448013.WA.4484.EBB.951.052.BN	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	SYC	56.500	0	0	56.500	56.500	0	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)										
1	44.498680.GA.2409.LS0003	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	SYC	12.767.138	0	0	0	12.767.138	12.317.038	
2	04.498680.GA.2409.RDC.003.331.CE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	SYC	1.250.000	0	0	1.250.000	1.250.000	1.051.160	
3		PENANGANAN PREVENTIF RUAS JALAN KOYA KOSO-HOLTEKAMP-SKOW/BTS.PNG		2.468.591	0	0	2.468.591	2.468.591	2.468.591	
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IX PROVINSI PAPUA (BIAK SERUI)										
1	04.498681.GA.2409.LS0001	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	SYC	27.135.196	0	0	27.135.196	27.135.196	25.256.895	
2	04.498681.GA.2409.LS0002	PRESERVASI JALAN PULAU SERUI	SYC	17.983.410	0	0	17.983.410	17.983.410	16.738.012	
3	04.498681.GA.2409.CBR.001.401.DT.1	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA II	SYC	35.351.890	0	0	35.351.890	35.351.890		
4	04.498681.GA.2409.CBR.001.401.DT.2	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA III	SYC	33.562.990	0	0	33.562.990	33.562.990		

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BPJN JAYAPURA TAHUN 2023

No	Kode	Nama Paket	Jenis Kontrak	Pagu DIPA (Rp Ribu)				Pagu Pengadaan (Rp Ribu)	Nilai Kontrak (Rp Ribu)	KET
				RPM	SBSN	PHLN	Total			
5	04.498681.GA.2409.CDC.023.327.NA	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA IV	SYC	31.079.680	0	0	31.079.680	31.079.680		
6	04.498681.GA.2409.CDC.002.324.OA	REKONSTRUKSI JALAN SISINGAMANGARAJA	SYC	59.344.678	0	0	59.344.678	59.344.678		
7	04.498681.GA.2409.CDC.002.324.PA	REKONSTRUKSI JALAN YAFDAZ	SYC	49.294.608	0	0	49.294.608	49.294.608		
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII PROVINSI PAPUA (NABIRE)										
1	04.498685.GA.2409.RDC.002.331.HA	PENANGANAN LONGSORAN RUAS BEDUDIPA-BTS. KOTA NABIRE	SYC	9.300.000	0	0	9.300.000	9.300.000	9.223.120	
2	04.498685.GA.2409.LS0002	PRESERVASI JALAN BEDUDIPA-BTS KOTA NABIRE	SYC	8.076.250	0	0	8.076.250	8.076.250	7.893.419	
3		PENANGANAN LONGSORAN KM 95		1.640.257	0	0	1.640.257	1.640.257	1.640.257	
4		PENANGANAN LONGSORAN KM 73		3.886.781	0	0	3.886.781	3.886.781	3.886.781	



BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan Umum

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun penyelenggaraan SAKIP yang tercantum dalam Peraturan Menteri tersebut meliputi :

- a. Rencana Strategis;
- b. Perjanjian Kinerja;
- c. Pengukuran Kinerja;
- d. Pengelolaan Data Kinerja;
- e. Pelaporan Kinerja; dan
- f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

. Sesuai Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian PUPR, BPJN Jayapura bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Marga yang secara teknis dibina oleh Direktur terkait. BPJN Jayapura yang tergolong Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Tipe A memiliki tugas “Melaksanakan pemrograman, perencanaan, pengadaan, pembangunan, preservasi dan pengendalian penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria bidang jalan dan jembatan termasuk konektivitas jaringan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura, organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pejabat Inti meliputi Kepala Balai sebagai pimpinan, unsur pembantu pimpinan terdiri dari Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha; Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan; Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Kepala Seksi Preservasi.

Kegiatan penanganan ruas jalan dan jembatan yang dilakukan oleh BPJN Jayapura juga diharapkan dapat menjadi solusi dalam menghadapi isu strategis pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan peraturan tata ruang



sekaligus mendukung pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Papua yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Andalan (sector unggulan yang prospektif dikembangkan), dan Kawasan Strategis Nasional.

Pada BAB II dapat dilihat perbedaan yang cukup signifikan antara target yang tercantum di Renstra BPJN Jayapura 2020-2024 dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adanya revisi anggaran untuk penyesuaian anggaran beberapa output baru, disamping juga kebutuhan untuk menjaga kondisi dan daya dukung jalan tetap mantap sehingga mayoritas output mengalami penyesuaian target dibanding yang sudah ditetapkan pada Renstra BPJN Jayapura Tahun 2020-2024. Kemudian pada tahun anggaran 2023 terdapat klasifikasi rincian output baru dengan penamaan spesifik untuk mendukung ruas Trans Papua yang sebelumnya tidak ada di renstra balai (contoh : Pembangunan jalan/jembatan Trans Papua Merauke-Sorong) sehingga isian target pada kolom Renstra kosong, hal ini dapat menjadi pertimbangan kedepannya untuk bisa dilakukan reuiu Renstra BPJN Jayapura 2020 – 2024 sebagai upaya untuk menjaga konsistensi dan relevansi dokumen Rencana Strategis Balai sesuai dengan perkembangan/perubahan kebutuhan di lapangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku.

Jumlah pegawai di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura pada tahun anggaran 2023 sebanyak 244 orang, dengan jumlah PNS 105 orang, PPPK sejumlah 9 orang dan pegawai non PNS sebanyak 130 orang. Tahun anggaran 2023 unit kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura terdiri dari Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dengan 4 dukungan PPK, Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Papua dengan 2 dukungan PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura) dengan 3 dukungan PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire) dengan 3 dukungan PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak - Serui) dengan 2 dukungan PPK, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom) dengan 4 dukungan PPK, Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas PU Provinsi Papua dengan 1 dukungan PPK.

Alokasi DIPA Awal BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKAKL Awal dan Perjanjian Kinerja yang disusun pada bulan Januari 2023 tercatat senilai Rp 1.171.323.245.000,- dimana didalamnya terdiri dari alokasi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang (operasional dan non operasional). Komposisi pendanaan pada BPJN Jayapura Tahun Anggaran 2023 berdasarkan dana RPM sebesar Rp. 603.090.615.000 , dan SBSN sebesar Rp. 568.232.630.000.

Berdasarkan pembahasan di atas diketahui bahwa kendala yang dihadapi seputar pelaksanaan pekerjaan di lingkungan BPJN Jayapura pada Triwulan I s.d III T.A. 2023 adalah permasalahan keamanan dan permasalahan sosial terkait negosiasi lahan maupun hak ulayat yang berujung pada pemalangan di lokasi pekerjaan, serta tantangan kondisi iklim dan cuaca saat pelaksanaan pekerjaan. Hal ini menjadi catatan bagi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura untuk terus berinovasi dan mengatur strategi dalam bekerja untuk bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kinerjanya di Tahun 2024 mendatang. Adanya permasalahan alat yang sering mengalami kerusakan dan kurang memadai juga merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional



Jayapura untuk memastikan ketersediaan alat yang memadai diawal pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya rangkuman dan gambaran kondisi akhir pelaksanaan pekerjaan Tahun Anggaran 2023 akan dibahas lebih lanjut pada Dokumen LKIP BPJN Jayapura TA 2023 ini.

5.2 Faktor Pendukung

5.2.1 Faktor Internal

SDM merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dalam pengelolaan suatu organisasi karena merupakan penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sumber Daya Manusia yang memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab paling berperan penting untuk mencapai target kinerja. Selain itu SDM yang Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam upaya kontrol kinerja Satuan Kerja, sehingga pada saat ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran. Komunikasi yang baik dengan stakeholder yang berada di lingkungan BPJN Jayapura juga merupakan factor yang mendukung dalam keberhasilan pencapaian kinerja.

5.2.2 Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Penggunaan internet untuk mengakses informasi mulai dari keuangan, kinerja instansi, sumber daya manusia dan masih banyak lagi. Contoh aplikasi yang membutuhkan jaringan internet untuk mengaksesnya adalah SAKIP, e-monitoring, SAKTI, EHRM, e-pelatihan, dan e-kinerja, dll.
2. Lingkungan juga sangat mempengaruhi keberhasilan dalam pencapaian kinerja, contoh factor lingkungan adalah keadaan cuaca atau alam.
3. Sosial seperti adat, budaya, dan kondisi masyarakat sangat berpengaruh dalam melaksanakan pekerjaan.
4. Hukum, contohnya ketika membuat trase ruas jalan baru dibutuhkan koordinasi bersama pihak bersangkutan dalam perijinan berdasarkan hukum yang berlaku.

5.3 Permasalahan

Permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan bagi pembangunan di Provinsi Papua salah satunya disebabkan oleh wilayahnya yang sangat luas dengan jumlah penduduk terbatas dan bertempat tinggal relatif tersebar. Hal ini menyebabkan beberapa daerah masih belum terjangkau fasilitas infrastruktur yang memadai khususnya di kawasan pegunungan. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan antarwilayah, peningkatan aksesibilitas menjadi salah satu agenda penting BPJN Jayapura untuk mendukung perkembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis keunggulan wilayah. Disamping itu sebagai bentuk komitmen untuk memberikan



layanan pada tingkat kualitas dan keandalan yang disyaratkan, BPJN Jayapura juga fokus kepada kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan preservasi jalan untuk mencapai target tingkat layanan yang ditentukan sesuai Rencana Strategis BPJN Jayapura 2020-2024. Faktor tingkat keselamatan jalan juga merupakan aspek yang sangat penting sebagai upaya untuk memastikan keselamatan dalam berkendara dan menyediakan pelayanan yang optimal kepada pengguna jalan. Sejalan dengan hal tersebut, dalam penyelenggaraan jalan di Provinsi Papua, BPJN Jayapura berkewajiban tidak hanya untuk menjaga dan meningkatkan kemantapan jalan yang telah ada, namun juga memperhatikan aspek jalan yang berkeselamatan dalam rangka membuka keterisolasian dan peningkatan aksesibilitas di Provinsi Papua. Berdasarkan informasi permasalahan yang ada pada Bab IV, maka hal-hal berikut merupakan permasalahan utama yang dihadapi selama pelaksanaan pekerjaan di sepanjang tahun 2023, diantaranya :

- a. Adanya faktor-faktor penghambat non teknis berupa pemalangan-pemalangan dari sekelompok masyarakat yang menuntut adanya ganti rugi terhadap hak ulayat tanah;
- b. Untuk pelaksanaan padat karya di sepanjang Tahun 2023 di beberapa lokasi menghadapi beberapa kendala adanya konflik sosial masyarakat dimana masyarakat lokal tidak memperbolehkan mengambil tenaga kerja dari luar kampung mereka sedangkan jumlah tenaga kerja yang mampu dipenuhi oleh kampung tersebut masih kurang mencukupi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai tenggat waktu;
- c. Faktor Keamanan yang disebabkan oleh adanya kelompok kriminal sipil bersenjata terutama di lokasi pekerjaan di kawasan pegunungan;
- d. Tantangan kondisi topografi dan geografis di beberapa lokasi pekerjaan yang cukup sulit/banyak terdapat patahan dan rawan longsor;
- e. Faktor SDM. Jumlah dan keahlian SDM teknik yang belum memadai;
- f. Kurangnya pengawasan terhadap kinerja penyedia jasa akibat kurangnya pengetahuan teknis maupun administratif dari Konsultan Supervisi;
- g. Upaya peningkatan peran Penyedia Jasa Lokal Asli Papua berbenturan dengan persyaratan kemampuan tenaga, alat maupun pengalaman. Desakan untuk memprioritaskan peran Sumber Daya Lokal tidak diimbangi dengan persyaratan –persyaratan yang memadai;
- h. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tujuan pelaksanaan program padat karya yang cenderung membuat masyarakat salah paham terkait upah maupun kebutuhan tenaga kerja padat karya;
- i. Terbatasnya Fasilitas UPR. Terbatasnya Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dan Pendukung (Workshop);
- j. Faktor Alam. Kondisi iklim yang tidak menentu dengan intensitas curah hujan yang cukup tinggi di Provinsi Papua mengakibatkan pekerjaan aspal maupun pekerjaan beton terhambat sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan.



5.4 Rekomendasi

- a. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan;
- b. Disiplin melakukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai upaya kontrol kinerja Satuan Kerja agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan di lapangan dapat segera dicarikan solusi sehingga target penyerapan anggaran dan pelaksanaan pekerjaan dapat terealisasi dengan baik, tepat mutu, dan tepat sasaran.
- c. Menjaga hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, aparat keamanan setempat, serta pendekatan sosial dengan penduduk lokal, tokoh adat wilayah setempat, tokoh pemuda, dan tokoh agama untuk meminimalisir konflik sosial dan resiko keamanan yang mungkin terjadi dengan adanya pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- d. Menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan tokoh masyarakat/ketua kampung sehubungan dengan upaya melakukan sosialisasi pelaksanaan program padat karya dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal;
- e. Mendorong dan memotivasi penyedia jasa agar bekerja tepat waktu, tepat volume dan tepat biaya;
- f. Mengusulkan Penambahan Alat Pemeliharaan Rutin (UPR) dan pendukung (*workshop*) dan memperbanyak tenaga mekanik serta operator alat berat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan alokasi anggaran;
- g. Kasatker dan PPK supaya mengatur strategi antisipatif menghadapi tingginya curah hujan dengan memperhatikan ketersediaan stok material/ bahan baku, BBM dan logistik untuk meminimalisir kendala yang muncul akibat kondisi curah hujan tinggi; mendorong Penyedia jasa untuk meningkatkan stok persediaan sesuai dengan kebutuhan proyek;
- h. Masukan kepada petugas e-Monitoring dan juga PPK untuk aktif saling berkoordinasi sehubungan dengan rutinitas kebutuhan *updating* progress di e-Monitoring dan penetapan angka target rencana fisik dan keuangan masing-masing kegiatan yang terencana dengan baik dan logis di masing-masing Satker;
- i. Sesuai dengan hasil evaluasi terhadap LKIP BPJN Jayapura baik menyangkut metode maupun proses perencanaan dan pengukuran kinerjanya, maka dipandang perlu untuk menerapkan secara konsisten seluruh elemen SAKIP untuk peningkatan penerapan Sistem AKIP dimasa mendatang;
- j. Peningkatan kinerja yang masih harus menjadi perhatian adalah terkait bagaimana peningkatan kualitas/mutu dari sumber daya manusia di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura dapat dioptimalkan kedepannya. Terdapat beberapa hal yang memerlukan perhatian di dalam upaya meningkatkan kinerja antara lain melalui percepatan pelaksanaan program dan anggaran tahun mendatang yang berbasis kinerja.



Berikut dirangkum hal-hal yang harus diperhatikan guna mencapai peningkatan kinerja antara lain sebagai berikut :

Tabel V.1 Point-point Perhatian dan Tindak Lanjut

NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
1	MANAJEMEN	
	Kurangnya Komunikasi dengan personil Satuan Kerja	Melakukan perbaikan dalam hal komunikasi baik melalui tatap muka langsung (rapat/koordinasi) maupun tidak langsung (pesan singkat/email/telepon)
	Penempatan posisi SDM Satker yang tepat	Menempatkan personil sesuai dengan pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja personil
	SOP untuk pelaksanaan kegiatan, Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian	Merumuskan dan membuat SOP untuk seluruh kegiatan, terutama Pengelolaan Keuangan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian
2	PERENCANAAN	
	Komitmen terhadap pencapaian kinerja	Meningkatkan prestasi capaian target
	Pengoptimalan fungsi dari Renstra dan Perjanjian Kinerja sebagai penunjuk arah pencapaian tujuan dan sasaran organisasi	Meningkatkan pemahaman dan memberikan arahan yang benar sesuai dengan peraturan dan tujuan sasaran yang akan dicapai
	Komitmen terhadap penggunaan anggaran sesuai prioritas	Meningkatkan dan mengontrol agar penggunaan anggaran dapat dialokasikan sesuai prioritas
	Keseragaman dalam pembuatan dokumen perencanaan	Melakukan pembahasan bersama dengan Konsultan Perencana agar diperoleh kesepahaman dalam pembuatan dokumen perencanaan
	Kurangnya pemahaman terhadap spesifikasi teknis	Melakukan pembahasan bersama mengenai spesifikasi teknis
	Kurangnya pemahaman terhadap dampak lingkungan	Mengundang narasumber untuk memberikan pengarahan mengenai lingkungan hidup dan dampak pekerjaan bidang jalan jembatan terhadap lingkungan hidup
3	PENGADAAN	
	Kurangnya personil yang telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikat pengadaan barang jasa	Aktif mengirimkan staf untuk mengikuti pelatihan sertifikasi pengadaan barang jasa
	Pemahaman yang berbeda terhadap Peraturan terkait pengadaan barang jasa terutama Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan pembuatan dokumen pengadaan yang belum seragam mengikuti ketentuan surat edaran tentang dokumen pengadaan yang terbaru (Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan SE Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan	Melakukan diseminasi dan pembahasan-pembahasan dalam rangka memberikan update (pembaharuan) tentang peraturan pengadaan barang/jasa yang terbaru dan memberikan pemahaman yang sama terhadap peraturan pengadaan barang/jasa dan pembuatan dokumen pengadaan tersebut. Beberapa peraturan dokumen pengadaan : - Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpres No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Perpes No. 17 tahun 2019 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; - Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui



NO.	HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN	TINDAK LANJUT
	Jasa Konstruksi Tahun 2022)	Penyedia; - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Permen No. 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia; - Surat Edaran Dirjen Bina Marga Nomor 17/SE/Db/2020 tentang Petunjuk Pengisian Standar Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Tahun 2022. - Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 18/SE/M/2022 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Persiapan Pemilihan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
	Banyaknya surat yang menyatakan tidak puas terhadap proses lelang	Memperbaiki proses pelelangan secara terus menerus dan aktif melakukan pembahasan yang melibatkan semua unsur (Pejabat Struktural, Satker, PPK, ULP dan Pokja)
	Pemanfaatan dan pengembangan sistem pengadaan secara elektronik dengan e-procurement dan penggunaan aplikasi SIPBJ (Sistem Informasi Pengadaan Barang Jasa) terintegrasi yang berfungsi sebagai pendokumentasian proses PBJ dari perencanaan s.d serah terima pekerjaan	- Memberikan pelatihan mengenai e-procurement - mengoptimalkan penggunaan e-procurement sebagai alat untuk melakukan pengadaan yang lebih transparan
4	PELAKSANAAN	
	Pengendalian mutu belum konsisten dengan spesifikasi	Membuat SOP mengenai SMM dan melakukan uji petik di lapangan
	Kurang intensifnya koordinasi dengan Pemda setempat	Melakukan koordinasi dengan Pemda setempat secara terus-menerus
	Kemampuan Kontraktor dan Konsultan yang masih kurang	Melakukan pengendalian terhadap pekerjaan di lapangan dan pelatihan terhadap staf Kontraktor dan Konsultan
5	PENGAWASAN	
	Peninjauan lapangan perlu ditingkatkan	Meningkatkan frekuensi peninjauan lapangan
	Peran Konsultan Supervisi belum optimal	Mengontrol dan mengawasi Konsultan Supervisi agar lebih berperan aktif melalui kehadiran di lapangan dan memberikan masukan
	Kemampuan teknis staf satker dalam melakukan pengawasan di lapangan belum memadai	Mengikut sertakan staf pengawas pada Satker pada kegiatan pelatihan/diklat-diklat pengawasan
6	EVALUASI	
	Sistem evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal	Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya sistem evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.



LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja Awal dan Revisi Tahun 2023
- Pengukuran Kinerja (Data Kaki Laporan Kinerja)
- BA Kesepakatan Capaian Kinerja
- Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BENYAMIN ELIESER PASURNAY
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 06 Januari 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	104.99 %	100.00 %
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	91.30 %	91,30 %
	Rincian Output		
	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	25.76 Km	14.00 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	<i>25.76 Km</i>	<i>14.00 Km</i>
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	<i>25.76 Km</i>	<i>14.00 Km</i>
	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	3 Km	10.00 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	<i>3 Km</i>	<i>10.00 Km</i>
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	<i>3 Km</i>	<i>10.00 Km</i>
	RBC 006 Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	- Km	6.00 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	<i>- Km</i>	<i>6.00 Km</i>
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	<i>- Km</i>	<i>6.00 Km</i>
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	4.5 Km	7.09 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	<i>4.5 Km</i>	<i>7.09 Km</i>
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	<i>4.5 Km</i>	<i>7.09 Km</i>
	CBF 001 Pembangunan Jembatan	88.41 M	25.28 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	<i>88.41 M</i>	<i>25.28 M</i>
	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	193.83 M	210.50 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	<i>193.83 M</i>	<i>210.50 M</i>
	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	26.2 M	42.34 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	<i>26.2 M</i>	<i>42.34 M</i>
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	- M	140.00 M
IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional			
IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional			
Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2.76	2.71	
Rincian Output			

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
1,199.43	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	97.23 Km	216.61 Km
	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	540.82 Km	703.01 Km
	RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	510.70 Km	233.28 Km
	RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	110.32 Km	46.53 Km
	CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	23.91 Km	32.97 Km
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	8.31 Km	26.70 Km
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	- Km	5.40 Km
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	15.6 Km	0.80 Km
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	15.6 Km	0.07 Km
	CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	2.50 Km	10.07 Km
	<i>- Penanganan Drainase</i>	2.50 Km	10.07 Km
	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	133.78 Km	58.02 Km
	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	25.16 Km	32.34 Km
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	- Km	5.50 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	0.80 Km	13.54 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	1.00 Km	- Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	20.63 Km	0.20 Km
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	2.00 Km	13.00 Km
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	0.73 Km	0.10 Km
	RDC 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	26.82 Km	22.45 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	9.35 Km	19.66 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	4.20 Km	0.10 Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	8.30 Km	Km
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	4.00 Km	Km
	<i>h. Penanganan Drainase</i>	- Km	2.50 Km
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	0.97 Km	0.19 Km
13,927.50	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	- M	2,985.10 M
	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	11,149.80 M	10,942.40 M
	CDF 002 Preservasi Jembatan	159.88 M	1,337.10 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	27.5 M	664.50 M

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	132.38 M	672.60 M
CDF 003	Penggantian Jembatan	100 M	273.50 M
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	100 M	273.50 M
RDF 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	358.18 M	539.80 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	20.4 M	- M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	15.5 M	- M
	<i>c. Penggantian Jembatan</i>	322.28 M	539.80 M
RDF 003	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	85.5 M	286.80 M
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	- M	157.90 M
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	85.5 M	122.90 M
	<i>e. Penggantian Jembatan</i>	M	6.00 M
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	30.00 Dokumen	20.00 Dokumen
	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	- %	100.00 %
Parameter	<i>Rating Keselamatan Jalan Nasional</i>	-	1.00
	Rincian Output		
RDC 022	Penanganan Blackspot	- Km	5.01 Km
	<i>a. Penanganan Trotoar</i>	- Km	0.66 Km
	<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	- Km	0.51 Km
	<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	- Km	0.72 Km
	<i>d. Pemasangan Rambu</i>	- Km	45.00 Buah
	<i>e. Penanganan Marka</i>	- Km	2.50 Km
	<i>f. Penanganan Drainase</i>	- Km	0.62 Km
	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR		
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100 %	100.00 %
Parameter	<i>Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR</i>	100.00	100.00
	Rincian Output		
EBA 956	Layanan BMN	2.00 Layanan	3.00 Layanan
EBA 962	Layanan Umum	11.00 Layanan	10.00 Layanan
EBA 994	Layanan Perkantoran	6.00 Layanan	10.00 Layanan
EBB 951	Layanan Sarana Internal	34.00 Unit	40.00 Unit

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran

Anggaran	
Rp	1,139,603,942,000
Rp	31,719,303,000
Rp	<u>1,171,323,245,000</u>

Direktur Jenderal Bina Marga,



Hedy Rahadian

Jayapura, 06 Januari 2023

Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura



Benyamin Elieser Pasurnay

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1,171,323,245,000	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						1,139,603,942,000.00	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					365,057,954,000.00	
		RBC 002	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	14.00 Km			97,006,310,000.00	
				14.00 KM	Provinsi Papua		97,006,310,000.00	
				14.00 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		97,006,310,000.00	
				14.00 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan		97,006,310,000.00	
				7.00 Km	RB	Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) I	Kab. Nabire	60,006,310,000.00
				7.00 Km	RC	Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) II	Kab. Nabire	37,000,000,000.00
		RBC 003	Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	10.00 KM			103,080,721,000	
				10.00 KM	Provinsi Papua		103,080,721,000	
				10.00 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		103,080,721,000	
				10.00 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan		103,080,721,000	
				7.00 KM	A	PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	Kab. Keerom	63,080,721,000
				3.00 KM	I	PEMBANGUNAN JALAN AKSES ISTANA NEGARA DI PAPUA (UMYC)	Kab. Keerom	40,000,000,000
		RBC 006	Pembangunan Jalan Trans pada 18 Pulau Tertinggal, Terluar dan Terdepan (MP) (PEN)	6.00 KM			40,000,000,000.00	
				6.00 KM	Provinsi Papua		40,000,000,000.00	
				6.00 KM	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Blak Serul)		40,000,000,000.00	
				6.00 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan		40,000,000,000.00	
				6.00 KM	BB	PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR BIAK		40,000,000,000
		RBC 005	Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	7.09 KM			36,399,534,000	
				7.09 KM	Provinsi Papua		36,399,534,000	
				7.09 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		36,399,534,000	
				7.09 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan		36,399,534,000	
				7.09 KM	B	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI - DEPAPRE (MYC)	Kola Jayapura	36,399,534,000
		CBF 001	Pembangunan Jembatan	25.28 M			10,341,302,000.00	
				25.28 M	Provinsi Papua		10,341,302,000.00	
				25.28 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		10,341,302,000.00	
				25.28 M	339 Pembangunan Jembatan		10,341,302,000.00	
				25.28 M	AB	Pembangunan Jembatan Legari Tahap III (Tuntas)	Kab. Nabire	10,341,302,000.00

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	210.50 M			47,558,528,000.00	
			130.50 M	Provinsi Papua			38,974,028,000	
			130.50 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			38,974,028,000	
			130.50 M	339 Pembangunan Jembatan			38,974,028,000	
			130.50 M		C	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC) Nama Paket Penanganan	38,974,028,000	
			80.00 M	Provinsi Papua			8,584,500,000.00	
			80.00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			8,584,500,000.00	
			80.00 M	339 Pembangunan Jembatan			8,584,500,000.00	
			20.00 M		AE	Pembangunan Jembatan Aery 1 (Tuntas)	2,124,128,000.00	Kab. Nabire
			30.00 M		AF	Pembangunan Jembatan Aery 2 (Tuntas)	2,015,386,000.00	Kab. Nabire
			30.00 M		AG	Pembangunan Jembatan Aery 3 (Tuntas)	4,444,986,000.00	Kab. Nabire
		RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	42.34 M			16,850,466,000	
			42.34 M	Provinsi Papua			16,850,466,000	
			42.34 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			16,850,466,000	
			42.34 M	339 Pembangunan Jembatan			16,850,466,000	
			42.34 M		B	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI - DEPAPRE (MYC)	16,850,466,000	
		CBF 024	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	140.00 M			13,820,993,000.00	
			140.00 M	Provinsi Papua			13,820,993,000.00	
			140.00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			13,820,993,000.00	
			140.00 M	603 Pembangunan Jembatan Gantung			13,820,993,000.00	
			60.00 M		AC	Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sanggei)	5,820,993,000.00	Kab. Waropen
			80.00 M		AD	Pembangunan Jembatan Gantung	8,000,000,000.00	Kab. Waropen
				Rating kondisi jalan nasional			770,892,726,000.00	
		CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	216.61 KM			35,261,250,000	
			164.64 KM	Provinsi Papua			25,462,000,000	
			164.64 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			25,462,000,000	
			16.42 KM	219 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan			947,750,000	
			16.42 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	947,750,000	Kota Jayapura
			29.54 KM	320 Pemeliharaan Rutin Kondisi			2,396,250,000	
			29.54 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	2,396,250,000	Kota Jayapura
			118.68 KM	329 Penunjang/Holding			22,118,000,000	
			29.80 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	5,710,750,000	Kota Jayapura
			6.30 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	1,134,500,000	
			11.06 KM		CA	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	1,860,500,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			19.30 KM		DA PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM		3,431,000,000	
			17.82 KM		EA PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO		3,295,250,000	
			34.60 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS		6,686,000,000	
			3.80 Km	Provinsi Papua			670,000,000.00	
			3.80 Km	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			670,000,000.00	
			3.80 Km	329 Penunjang/Holding			670,000,000.00	
			3.80 Km		DG Preservasi Jalan Kimbay - Legare Nama Paket Penanganan	Kab. Nabire	670,000,000.00	
			30.93 KM	Provinsi Papua			6,228,250,000	
			30.93 KM	Satker P/JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			6,228,250,000	
			30.93 KM	329 Penunjang/Holding			6,228,250,000.00	
			7.37 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	1,127,250,000	
			23.56 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	5,101,000,000	
			17.24	Provinsi PAPUA			2,901,000,000.00	
			17.24 KM	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			2,901,000,000.00	
			0.42 KM	319 PEMELIHARAAN RUTIN			31,250,000	
			0.42 KM		A Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	31,250,000	
			15.72	320 PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI			2,605,750,000	
			15.72 KM		A Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	2,605,750,000	
			1.10	329 PENUNJANGAN / HOLDING			264,000,000	
			1.1 KM		A Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	264,000,000	
	CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya)	703.01 KM				58,611,500,000.00	
			554.09 Km	Provinsi Papua			46,489,500,000	
			554.09 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			46,489,500,000	
			106.74 KM	330 Pemeliharaan Rutin			7,542,250,000	
			5.40 KM		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	365,250,000	
			41.64 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	3,266,750,000	
			1.20 KM		PA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		87,000,000	
			24.80 KM		PC PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		1,504,000,000	
			3.10 KM		PD PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM		219,500,000	
			30.60 KM		PE PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO		2,099,750,000	
			447.35 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi			38,947,250,000	
			50.79 KM		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Sarmi	4,373,500,000	
			103.55 KM		EA PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO		8,376,750,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			169.50 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS		13,797,000,000	
			20.40 KM		PA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		1,675,750,000	
			76.89 KM		PC PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		8,415,500,000	
			26.22 KM		PD PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM		2,308,750,000	
			36.43 Km	Provinsi Papua			2,948,000,000.00	
			36.43 Km	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			2,948,000,000.00	
			0.60 Km	330 Pemeliharaan Rutin			43,500,000.00	
			0.60 Km		DH Padat Karya Jalan Kimibay - Legare	Kab. Nabire	43,500,000.00	
			35.83 Km	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi			2,904,500,000.00	
			35.83 Km		DH Padat Karya Jalan Kimibay - Legare	Kab. Nabire	2,904,500,000.00	
			112.49 KM	Provinsi Papua			9,174,000,000.00	
			112.49 KM	Satker P.JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			9,174,000,000.00	
			29.97 KM	330 Pemeliharaan Rutin			1,823,750,000.00	
			14.56 KM		CA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	808,750,000	
			15.41 KM		GA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	1,015,000,000	
			82.52 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi			7,350,250,000.00	
			56.38 KM		CA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	4,917,750,000	
			26.14 KM		GA PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	2,432,500,000	
	RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	233.28 KM				21,105,250,000.00	
			233.28 KM	Provinsi Papua			21,105,250,000.00	
			233.28 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			21,105,250,000.00	
			48.78 KM	319 Pemeliharaan Rutin			3,862,306,000.00	
			4.14 Km		DB Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	302,250,000.00	
			2.60 Km		DD Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	197,000,000.00	
			42.04 Km		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3,363,056,000.00	
			164.69 Km	320 Pemeliharaan Rutin Kondisi			13,846,194,000.00	
			77.50 Km		DB Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	6,366,250,000.00	
			78.39 Km		DD Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	6,445,250,000.00	
			8.80 Km		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	1,034,694,000.00	
			19.81 Km	329 Penunjang/Holding			3,396,750,000.00	
			7.50 Km		DB Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1,128,250,000.00	
			10.60 Km		DD Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	1,897,000,000.00	
			1.71 Km		DF Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	371,500,000.00	
	RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	46.53 Km				4,399,250,000.00	
			46.53 Km	Provinsi Papua			4,399,250,000.00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			46.53 Km	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			4,399,250,000.00	
			1.39 Km	330 Pemeliharaan Rutin			139,250,000.00	
			1.39 Km		DE Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	139,250,000.00	
			45.14 Km	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi			4,260,000,000.00	
			45.14 Km		DE Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	4,260,000,000.00	
		CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	32.97 KM				77,393,000,000.00	
			13.60 KM	Provinsi Papua			28,937,000,000.00	
			13.60 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			28,937,000,000.00	
			12.80 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan			24,415,000,000.00	
			12.80 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMJ - ARBAIS		24,415,000,000.00	
			0.30 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan			1,122,000,000.00	
			0.30 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMJ - ARBAIS	Kab. Sarmi	1,122,000,000.00	
			0.30 KM		- Rehabilitasi Mayor Bonggo - Betaf - Sarmi		1,122,000,000.00	
			0.50 KM	324 Rekonstruksi Jalan			3,400,000,000.00	
			0.50 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMJ - ARBAIS	Kab. Keerom	3,400,000,000.00	
			6.70	Provinsi Papua			12,730,000,000.00	
			6.70	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			12,730,000,000.00	
			6.70	322 Rehabilitasi Minor Jalan			12,730,000,000.00	
			6.70		DG Preservasi Jalan Kimibay - Legare	Kab. Nabire	12,730,000,000.00	
			12.67	Provinsi Papua			35,726,000,000.00	
			12.67	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			35,726,000,000.00	
			7.20	322 Rehabilitasi Minor Jalan			13,680,000,000.00	
			2.70 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	5,130,000,000.00	
			4.50 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	8,550,000,000.00	
			5.10	323 Rehabilitasi Mayor Jalan			17,006,000,000.00	
			4.70 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	15,510,000,000.00	
			0.40 KM		FA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	1,496,000,000.00	
			0.30	324 Rekonstruksi Jalan			2,040,000,000.00	
			0.30 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	2,040,000,000.00	
			0.07	331 Penanganan Longsor			3,000,000,000.00	
			0.07 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	3,000,000,000.00	
		CDC 015 Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	10.07 KM				16,085,726,000.00	
			4,070.00 M	Provinsi Papua			6,560,280,000.00	
			4,070.00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			6,560,280,000.00	
			4,070.00 M	542 Penanganan Drainase			6,560,280,000.00	
			500.00 M		HB Penanganan Drainase Ruas Bedudupa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	700,000,000.00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3,570.00 M		HD Penanganan Drainase Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	5,860,280,000.00	
			5.30 KM	Provinsi Papua			8,580,446,000.00	
			5.30 KM	Satker PUN Wilayah IX Prov. Papua (Blak Serui)			8,580,446,000.00	
			5.30 KM	542 Penanganan Drainase			8,580,446,000.00	
			1.95 KM		EA PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	5,867,946,000	
			3.35 KM		JA PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU BIAK	Kab. Kepulauan Yapen	2,712,500,000	
			0.70 KM	Provinsi PAPUA			945,000,000	
			0.70 KM	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			945,000,000	
			0.70 KM	PENANGANAN DRAINASE, TROTOAR, 542 DAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN (PADAT KARYA)			945,000,000	
			0.7 KM		B Padat Karya Penanganan Drainase Bts. Kota Nabire - Kimibay Nama Paket Penanganan	Kab. Nabire	945,000,000	
		CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	58.02 KM				4,060,000,000	
			58.02 KM	Provinsi Papua			4,060,000,000	
			58.02 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			4,060,000,000	
			58.02 KM	351 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru			4,060,000,000	
			58.02 KM		RB PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL	Kab. Keerom	4,060,000,000	
		RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	32.34 KM				75,459,135,000	
			2.00 KM	Provinsi Papua			3,800,000,000	
			2.00 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			3,800,000,000	
			2.00 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan			3,800,000,000	
			2.00 KM		EA PRESERVASI JALAN RUAS YETTI-SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	3,800,000,000	
			30.34 Km	Provinsi Papua			71,659,135,000.00	
			30.34 Km	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			71,659,135,000.00	
			5.50 Km	321 Pemeliharaan Preventif			1,606,128,000.00	
			5.50 Km		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	1,606,128,000.00	
			11.54 Km	322 Rehabilitasi Minor Jalan			20,797,892,000.00	
			0.90 Km		DB Preservasi Jalan Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1,710,000,000.00	
			6.20 Km		DD Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	11,780,000,000.00	
			0.94 Km		DF Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	3,420,000,000.00	
			3.50 Km		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3,887,892,000.00	
			0.20 Km	324 Rekonstruksi Jalan			1,360,000,000.00	
			0.20 Km		DF Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	1,360,000,000.00	
			13.00 Km	330 Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup			38,595,115,000.00	
			13.00 Km		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	38,595,115,000.00	
			0.10 Km	331 Penanganan Longsoran			9,300,000,000.00	
			0.10 Km		HA Penanganan Longsoran Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	9,300,000,000.00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		RDC 003 Jalan Strategis (ProPN)	22.45 KM				84,550,133,000	
			22.45 KM	Provinsi Papua			84,550,133,000	
			22.45 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			84,550,133,000	
			19.66 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan			43,686,638,000	
			6.84 KM		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	15,180,000,000	
			1.00 KM		BA PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG		2,200,000,000	
			3.92 KM		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		10,906,638,000	
			7.90 KM		DA PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM		15,400,000,000	
			0.10 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan			374,000,000	
			0.10 KM		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		374,000,000	
			0.19 KM	331 Penanganan Longsor			36,989,495,000	
			0.16 KM		AE PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		35,739,495,000	
			0.03 KM		CE PENANGANAN LONGSORAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		1,250,000,000	
			2.50 KM	403 Penanganan Drainase			3,500,000,000	
			2.50 KM		CE PENANGANAN DRAINASE RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		3,500,000,000	
		CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	2,985.10 M				3,113,797,000.00	
			2,491.60 M	Provinsi Papua			2,620,297,000.00	
			2,491.60 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			2,620,297,000.00	
			2,491.60 M	325 Pemeliharaan Rutin Jembatan			2,620,297,000.00	
			1,056.20 M		DB Preservasi Jalan Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1,056,200,000.00	
			1,182.70 M		DD Preservasi Jalan Moenamani - Bedudipa	Kab. Dogiyai	1,283,600,000.00	
			252.70 M		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwalisore (Bts. Provinsi Papua Barat)	Kab. Nabire	280,497,000.00	
			493.50 M	Provinsi PAPUA			493,500,000	
			493.50 M	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			493,500,000	
			493.50 M	325 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN BTS. KOTA NABIRE - KIMIBAY			493,500,000	
			493.5 M		C Pemeliharaan Rutin Jembatan Bts. Kota Nabire - Kimibay	Kab. Nabire	493,500,000	
		CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	10,942.40 M				11,003,400,000.00	
			9541.10 M	Provinsi Papua			9,595,100,000	
			9541.10 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			9,595,100,000	
			9541.10 M	569 Pemeliharaan Rutin Jembatan			9,595,100,000	
			1361.10 M		JA PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	1,361,100,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			794.00 M		JB PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	794,000,000	
			582.30 M		JC PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	582,300,000	
			1084.80 M		JD PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	1,138,800,000	
			3111.30 M		JE PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Sarmi	3,111,300,000	
			2607.60 M		JF PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	2,607,600,000	
			985.50 M	Provinsi Papua			992,500,000.00	
			985.50 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			992,500,000.00	
			985.50 M	569 Pemeliharaan Rutin Jembatan			992,500,000.00	
			457.70 M		GD Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	464,700,000.00	
			527.80 M		GE Padat Karya Jembatan Ruas Kimibay - Legare	Kab. Nabire	527,800,000.00	
			415.80 M	Provinsi Papua			415,800,000.00	
			415.80 M	Satker PjN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			415,800,000.00	
			415.80 M	569 Pemeliharaan Rutin Jembatan			415,800,000.00	
			165.70 M		DA PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	165,700,000	
			250.10 M		HA PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	250,100,000	
	CDF 002	Preservasi Jembatan	1,337.10 M				37,481,456,000.00	
			502.70 M	Provinsi Papua			21,967,000,000	
			502.70 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			21,967,000,000	
			502.70 M	326 Rehabilitasi Jembatan			21,967,000,000	
			502.70 M		FD REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	21,967,000,000	
			186.30 M		- Rehabilitasi Jembatan Bonggo - Betaf - Sarmi (Toor)		4,700,000,000	
			316.40 M		- Rehabilitasi Jembatan Nimbotong - Bonggo (Sasabak, Buruway, Hisgrim, Jinggag, Kal Sasabak III, Martere III, Masey, Sayor)		17,267,000,000	
			743.10 M	Provinsi Papua			14,464,456,000.00	
			743.10 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			14,464,456,000.00	
			146.00 M	326 Rehabilitasi Jembatan			10,656,838,000.00	
			146.00 M		EA Rehabilitasi Jembatan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	10,656,838,000.00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			597.10 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan			3,807,618,000.00	
			257.50 M		EB Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	2,575,000,000.00	
			339.60 M		RA Preservasi Jalan Wanggar - Kwafisora (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	1,232,618,000.00	
			91.30	Provinsi Papua			1,050,000,000.00	
			91.30	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			1,050,000,000.00	
			15.80	326 Rehabilitasi Jembatan			300,000,000.00	
			15.80 M		IA PENANGANAN BERKALA DAN REHABILITASI JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	300,000,000	
			75.50 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan			750,000,000.00	
			75.50 M		IA PENANGANAN BERKALA DAN REHABILITASI JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	750,000,000	
		CDF 003 Penggantian Jembatan	273.50 M				39,606,962,000	
			213.50 M	Provinsi Papua			13,000,000,000	
			213.50 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			13,000,000,000	
			213.50 M	340 Penggantian Jembatan			13,000,000,000	
			213.50 M		H PENGGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)	Kab. Sarmi	13,000,000,000	
			60.00	Provinsi Papua			26,606,962,000	
			60.00	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak-Serui)			26,606,962,000	
			60.00 M	340 Penggantian Jembatan			26,606,962,000.00	
			60.00 M		AA PENGGANTIAN JEMBATAN MAKROWEN (LANJUTAN)	Kab. Kepulauan Yapen	26,606,962,000	
		RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	539.80 M				198,655,424,000.00	
			519.80 M	Provinsi Papua			185,921,571,000	
			519.80 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			185,921,571,000	
			519.80 M	340 Penggantian Jembatan			185,921,571,000	
			249.80 M		D PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)		69,350,588,000	
			170.00 M		E PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)		66,570,983,000	
			100.00 M		F PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)		50,000,000,000	
			20.00 M	Provinsi Papua			12,733,853,000.00	
			20.00 M	Satker PJN 7 Nabire			12,733,853,000.00	
			20.00 M	340 Penggantian Jembatan			12,733,853,000.00	
			20.00 M		AA Penggantian Jembatan Kali Soa	Kab. Nabire	12,733,853,000.00	
		RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	286.80 M				24,598,606,000	
			286.80 M	Provinsi Papua			24,598,606,000	
			286.80 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			24,598,606,000.00	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			157.90 M	326 Rehabilitasi Jembatan			17,564,240,000	
			26.50 M		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		1,164,240,000	
			55.30 M		BA PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG		2,000,000,000	
			76.10 M		DA PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM		14,400,000,000	
			122.90 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan			884,366,000	
			122.90 M		AA PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI		884,366,000	
			6.00 M	340 Penggantian Jembatan			6,150,000,000	
			6.00 M		G PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V		6,150,000,000	
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6.00 DOK				24,253,626,000.00	
			1.00 DOK	Provinsi Papua			810,300,000	
			1.00 DOK	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			810,300,000	
				401 Monitoring dan Evaluasi			810,300,000	
					MF Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus - Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Papua)		332,100,000	
					MF Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus - Pelaksanaan Kegiatan Insidentil (Papua/Sami)		478,200,000	
			1.00 DOK	Provinsi			718,476,000.00	
			1.00 DOK	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			718,476,000.00	
				401 Monitoring dan Evaluasi			718,476,000.00	
					PA Sewa Kendaraan	Kab. Nabire	187,083,000.00	
					PB Peralatan Dinas P2JN 7 Nabire	Kab. Nabire	531,393,000.00	
			1.00 DOK	Provinsi Papua			1,081,660,000	
			1.00 DOK	Satker P2JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			1,081,660,000.00	
				401 Monitoring dan Evaluasi			1,081,660,000.00	
					DT SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL	Kab. Biak Numfor	335,421,000	
					PD BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numfor	746,239,000	
			1.00 DOK	Provinsi PAPUA			340,090,000	
			1.00 DOK	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			340,090,000	
			1.00 DOK	401 MONITORING DAN EVALUASI			340,090,000	
			1 DOK		J Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi		340,090,000	
			1.00 DOK	Provinsi Papua			7,954,307,000	
			1.00 DOK	Satker P2JN Jayapura			7,954,307,000	
			1.00 DOK	310 Bantuan Teknis			7,311,901,000	
			1 DOK		XA Core team Perencanaan dan Pengawasan P2JN Jayapura	Kota Jayapura	7,311,901,000	
				401 Monitoring dan Evaluasi			642,406,000	
			12 Bln		PA Perjalanan Dinas Money	Papua	392,592,000	
			12 Bln		PB Sewa Kendaraan Insidentil	Papua	249,814,000	
			1.00 Dokumen	Provinsi Papua			13,348,793,000	
			1.00 Dokumen	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			13,348,793,000	
				310 Bantuan Teknis			8,988,046,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					AA			
							5,150,116,000	
					AB			
							3,817,930,000	
				317 Peralatan Jalan dan Jembatan			200,000,000	
					AC			
							200,000,000	
				401 Monitoring dan Evaluasi			4,180,747,000	
					AD			
							456,539,000	
					AE			
							761,339,000	
					AF			
							419,793,000	
					AG			
							419,793,000	
					AH			
							534,718,000	
					AI			
							43,784,000	
					AJ			
							302,184,000	
					AK			
							414,822,000	
					AL			
							248,535,000	
					AM			
							179,164,000	
					AN			
							200,038,000	
					AO			
							200,038,000	
		CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	20.00 DOK					
							55,054,211,000	
			20.00	Provinsi Papua			55,054,211,000	
			20.00 DOK	Satker P2JN Jayapura			55,054,211,000	
			5.00 DOK	307 Perencanaan Teknik (DED)			11,860,726,000	
			1 DOK		AA	PR 01 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Nasional di Kab. Sarmi		
						Kota Jayapura	2,366,571,000	
			1 DOK		AB	PR 02 - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura		
						Kota Jayapura	2,201,808,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1 DOK		AC PR 03 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	Kota Jayapura	2,370,256,000	
			1 DOK		AD PR 04 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Nabire	Kab. Nabire	2,395,631,000	
			1 DOK		AE PR 05 - Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura, Nabire, dan Biak-Serui	Papua	2,526,460,000	
			15.00	309 Pengawasan Teknik			43,193,485,000	
			1 DOK		BA Pengawasan Teknis Jayapura 1 (Jalan Jembatan Ruas Abepura-Arso-Waris-Yetti dan Ruas Hamadi-Hollekampskou/Bts PNG)	Kota Jayapura	2,487,054,000	
			1 DOK		BB Pengawasan Teknis Jayapura 3 (Preservasi Jalan Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong)	Kota Jayapura	2,410,689,000	
			1 DOK		BC Pengawasan Teknis Jayapura 4 (Jalan dan Jembatan Ruas Yetti - Ubrub - Towe Hitam dan Ruas Yetti - Senggi - Mamberamo)	Kab. Keerom	2,682,824,000	
			1 DOK		BD Pengawasan Teknis Jayapura 6 (Jalan Jembatan Ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais)	Kab. Jayapura	3,713,179,000	
			1 DOK		BF Pengawasan Teknis Nabire 1.1 (Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire - Kimibay, Ruas Moanemani- Bedudipa dan Ruas Nabire - Waropen)	Kab. Nabire	3,556,307,000	
			1 DOK		BH Pengawasan Teknis Nabire 2 (Jalan dan Jembatan Ruas Bts Kota Nabire - Wanggar - Bts. Prov Papua Barat)	Kab. Nabire	2,701,185,000	
			1 DOK		BI Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Biak	Kab. Biak - Numfor	2,159,598,000	
			1 DOK		BJ Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Senui	Kab. Kepulauan Yapen	2,469,067,000	
			1 DOK		MA Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil (MYC)	Kab. Keerom	1,939,859,000	
			1 DOK		MB Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) (MYC)	Kab. Nabire	5,165,416,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			1 DOK		MC Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri - Depapre	Kab. Keerom	3,343,206,000	
			1 DOK		MD Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Mamberamo - Elelim II (MYC)	Kab. Keerom	1,363,722,000	
			1 DOK		ME Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yeti - Senggi - Mamberamo II dan III	Kab. Mamberamo Raya	4,123,250,000	
			1 DOK		MF Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yeti - Senggi - Mamberamo I (Lanjutan)	Kab. Keerom	1,893,153,000	
			1 DOK		MH Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Ruas Wanggar - Kwatisore - Bts. Prov Papua Barat	Kab. Keerom	3,184,966,000	
							3,853,362,000	
		RDC 022 Penanganan Blackspot	5.01 KM				3,853,362,000	
			5.01 KM	Provinsi Papua			3,853,362,000	
			5.01 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			3,853,362,000	
			620.00 M	403 Penanganan Drainase			840,107,000	
			620.00 M		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		840,107,000	
			660.00 M	404 Penanganan Trotoar			927,977,000	
			660.00 M		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		927,977,000	
			0.51 KM	405 Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan			1,694,084,000	
			0.51 KM		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		1,694,084,000	
			0.72 KM	406 Penanganan Bahu Diperkeras			332,184,000	
			0.72 KM		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		332,184,000	
			45.00 Buah	601 Pemasangan Rambu			29,970,000	
			45.00 Buah		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		29,970,000	
			2.50 KM	602 Penanganan Marka			29,040,000	
			2.50 KM		CA PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG		29,040,000	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya						31,719,303,000.00	
							31,719,303,000.00	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian					31,719,303,000.00	
		EBA 956 Layanan BMN	3.00 LAYANAN				313,514,000.00	
			2.00 LAYANAN	Provinsi Papua			173,946,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2.00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			173,946,000	
				345 Pengelolaan BMN			173,946,000	
					MD PATOK SERTIFIKASI JALAN		50,942,000	
					MM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN		117,304,000	
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			139,568,000.00	
			1.00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			139,568,000.00	
				402 Manajemen Pengendalian			139,568,000.00	
					NF Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN	Kab. Nabire	139,568,000.00	
	EBA 962	Layanan Umum	10.00 LAYANAN				8,999,285,000.00	
			5.00 LAYANAN	Provinsi Papua			2,414,866,000	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			2,414,866,000	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			1,632,696,000	
					MA DUKUNGAN TERHADAP PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK		71,120,000	
					MF Perjalanan Dinas Biasa		1,547,178,000	
					MG Perjalanan Dinas Dalam Kota		14,400,000	
				055 Pengelolaan perbendaharaan			782,170,000	
					MC OPERASIONAL PERKANTORAN		782,170,000	
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			548,541,000.00	
			1.00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			548,541,000.00	
			1.00 LAYANAN	052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			548,541,000.00	
					NA Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 20-40)	Kab. Nabire	11,048,000.00	
					NB Kebutuhan Pencegahan Covid-19	Kab. Nabire	15,250,000.00	
					NC Belanja Pakaian Dinas	Kab. Nabire	34,850,000.00	
					ND Administrasi Kegiatan	Kab. Nabire	487,393,000.00	
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			609,487,000.00	
			1.00 LAYANAN	Satker PjN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			609,487,000.00	
			1.00 LAYANAN	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			12,000,000.00	
					A Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR (Jumlah Paket : 1 - 10)	Kab. Biak Numfor	12,000,000	
				055 Pengelolaan Perbendaharaan			597,487,000	
					B BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numfor	18,300,000	
					C BELANJA BAHAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numfor	137,848,000	
					E BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numfor	341,455,000	
					P BELANJA PAKAIAN SERAGAM	Kab. Biak Numfor	22,174,000	
					Q SEWA KANTOR LAPANGAN	Kab. Biak Numfor	77,710,000	
			1.00 LAYANAN	Provinsi PAPUA			369,522,000	
			1.00 LAYANAN	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			369,522,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				052 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI			198,960,000	
					D Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi		198,960,000	
				235 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN			170,562,000	
					E Perjalanan Dinas Penyusunan Lap Keuangan BMN		170,562,000	
		1.00 LAYANAN		Provinsi Papua			1,013,859,000	
		1.00 LAYANAN		Satker P2JN Jayapura			1,013,859,000	
		1.00 LAYANAN		052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			18,929,000	
					CA Sistem Pelaporan Elektronik (E-Monitoring)	Kota Jayapura	18,929,000	
				055 Pengelolaan Perbendaharaan			911,002,000	
					CC Belanja Perjalanan Dinas	Kota Jayapura	709,275,000	
					CD Belanja Sewa	Kota Jayapura	170,377,000	
					CF Belanja Kebutuhan Covid-19	Kota Jayapura	31,350,000	
				235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			83,928,000	
					CB Penyusunan Laporan Keuangan BMN	Kota Jayapura	83,928,000	
		1.00 LAYANAN		Provinsi Papua			4,043,010,000	
		1.00 LAYANAN		Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			4,043,010,000	
				52 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			737,318,000	
					AP SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E_x0002_MONITORING) BPJN JAYAPURA		15,600,000	
					AQ PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN		236,094,000	
					AR PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN		135,196,000	
					AS KEGIATAN SPIP DAN ZONA INTEGRITAS		205,004,000	
					AT PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO		145,424,000	
				55 Pengelolaan perbendaharaan			2,942,404,000	
					AU ADMINISTRASI KEGIATAN PPK UMUM DAN TATA USAHA		553,466,000	
					AV ADMINISTRASI KEGIATAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		293,055,000	
					AW ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		293,055,000	
					AX ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PRESERVASI		293,055,000	
					AY PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE		141,200,000	
					AZ JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA		1,368,573,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN			363,288,000	
					BA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN		363,288,000	
		EBA 994 Layanan Perkantoran	10.00 LAYANAN				21,906,004,900	
			5.00 LAYANAN	Provinsi Papua			5,016,950,000	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			5,016,950,000	
				001 Gaji dan Tunjangan			140,000,000	
					LA PEMBAYARAN GAJI, HONOR, TUNJANGAN, DLL		140,000,000	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			4,876,950,000	
					LB HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		1,198,440,000	
					LC HONORARIUM PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)		39,600,000	
					LD OPERASIONAL PERKANTORAN		3,127,644,000	
					LE KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19		190,220,000	
					ME KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH DAN JALAN NASIONAL		321,046,000	
			1.00 LAYANAN	Provinsi			1,344,813,000.00	
			1.00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			1,344,813,000.00	
				001 Gaji dan Tunjangan			81,580,000.00	
					MA Pembayaran Uang Makan dan Lembur	Kab. Nabire	81,580,000.00	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,263,233,000.00	
					MB Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kab. Nabire	210,331,000.00	
					MC Langganan Deya dan Jasa	Kab. Nabire	331,572,000.00	
					MD Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware komputer	Kab. Nabire	14,300,000.00	
					ME Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Perkantoran	Kab. Nabire	108,000,000.00	
					MF Honor Petugas SAI dan BMN	Kab. Nabire	9,000,000.00	
					MG Honor Operasional Satua Kerja	Kab. Nabire	466,320,000.00	
					MH Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kab. Nabire	63,710,000.00	
					MI Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19	Kab. Nabire	60,000,000.00	
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			1,120,465,000	
			1.00 LAYANAN	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			1,120,465,000	
				001 Gaji dan Tunjangan			57,065,000	
					GT UANG MAKAN LEMBUR	Kab. Biak Numfor	57,065,000	
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,063,400,000	
					B BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numfor	41,400,000	
					D BELANJA BARANG KONSUMSI	Kab. Biak Numfor	247,886,000	
					G BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numfor	73,970,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					H	LANGGANAN LISTRIK	Kab. Biak Numfor	85,080,000
					I	LANGGANAN AIR	Kab. Biak Numfor	7,802,000
					J	LANGGANAN INTERNET	Kab. Biak Numfor	84,000,000
					K	PENGIRIMAN SURAT DINAS DAN DOKUMEN	Kab. Biak Numfor	1,200,000
					L	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	Kab. Biak Numfor	51,140,000
					M	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR	Kab. Biak Numfor	104,322,000
					N	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	Kab. Biak Numfor	366,600,000
			1.00 LAYANAN	Provinsi PAPUA			250,000,000	
			1.00 LAYANAN	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			250,000,000	
				002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR			250,000,000	
					F	Honor Pengelola Kegiatan		147,840,000
					G	Honor Petugas Emonitoring dan SAI		40,800,000
					H	Belanja Bahan Pendukung Kegiatan		61,360,000
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			1,154,652,000	
			1.00 LAYANAN	Satker P2JN Jayapura			1,154,652,000	
				001 Gaji dan Tunjangan			42,996,000	
					BA	Belanja Uang Lembur	Kota Jayapura	42,996,000
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,111,656,000	
					BB	Biaya Langganan Internet	Kota Jayapura	48,000,000
					BC	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kota Jayapura	91,450,000
					BD	Biaya Langganan Listrik	Kota Jayapura	108,000,000
					BF	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kota Jayapura	266,280,000
					BG	Belanja Keperluan Kantor	Kota Jayapura	558,326,000
					BH	Belanja Kebutuhan Covid - 19	Kota Jayapura	39,600,000
			1.00 LAYANAN	Provinsi Papua			13,019,124,000	
			1.00 LAYANAN	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			13,019,124,000	
				001 Gaji dan Tunjangan			790,060,000	
					BB	BELANJA PEGAWAI		790,060,000
				002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			12,229,064,000	
					BC	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK UMUM DAN TATA USAHA		1,248,307,000
					BD	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN		201,600,000
					BE	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN		237,600,000
					BF	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PRESERVASI		201,600,000

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					BG	BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN, SAI, DAN BMN	312,720,000	
					BH	HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	8,346,130,000	
					BI	PEMELIHARAAN GEDUNG PERALATAN DAN MESIN PPK UMUM DAN TATA USAHA	779,991,000	
					BJ	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	36,310,000	
					BK	PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN DAN ALAT LABORATORIUM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	470,546,000	
					BL	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK PRESERVASI	34,260,000	
					BM	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	360,000,000	
		EBB 951	Layanan Sarana Internal	32.00 UNIT			500,500,000.00	
			32.00 UNIT	Provinsi Papua			275,000,000	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			275,000,000	
				052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		275,000,000	
			7.00		MH	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	167,000,000	
			25.00 Unit		MI	PENGADAAN PERALATAN PENDUKUNG KANTOR	108,000,000	
			3.00 UNIT	Provinsi			75,000,000.00	
			3.00 UNIT	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			75,000,000.00	
			3.00 UNIT	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		75,000,000.00	
			3.00 UNIT		OA	Peralatan Pendukung Kantor	75,000,000.00	Kab. Nabire
			3.00 UNIT	Provinsi Papua			75,000,000	
			3.00 UNIT	Satker PjN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			75,000,000	
			3.00 UNIT	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		75,000,000	
			3.00 UNIT		DK	PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KANTOR	75,000,000	Kab. Biak Numfor
			1.00 UNIT	Provinsi Papua			19,000,000	
			1.00 UNIT	Satker P2JN Jayapura			19,000,000	
			1.00 UNIT	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		19,000,000	
			1 UNIT		DA	Pengadaan Laptop	19,000,000	Kota Jayapura
			1.00 UNIT	Provinsi Papua			56,500,000	
			1.00 UNIT	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura			56,500,000	
				52	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi		56,500,000	

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					BN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI		56,500,000	



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BENYAMIN ELIESER PASURNAY
Jabatan : KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA


Nama : HEDY RAHADIAN
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

HEDY RAHADIAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REVISI

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Target 2023
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	IKSP : Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	104,99 %	100,00 %
	Parameter <i>Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional</i>	91,30 %	91,30 %
	Rincian Output		
	RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	25,76 Km	14,00 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	25,76 Km	14,00 Km
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	25,76 Km	14,00 Km
	RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	3 Km	7,00 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	3 Km	7,00 Km
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	3 Km	7,00 Km
	RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	4,5 Km	7,09 Km
	<i>a. Pembangunan Jalan</i>	4,5 Km	7,09 Km
	<i>- Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan</i>	4,5 Km	7,09 Km
	CBF 001 Pembangunan Jembatan	88,41 M	25,28 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	88,41 M	25,28 M
	RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	193,83 M	210,50 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	193,83 M	210,50 M
	RBF 004 Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	26,2 M	42,34 M
	<i>a. Pembangunan Jembatan</i>	26,2 M	42,34 M
	CBF 024 Dukungan Penanganan Jembatan Daerah	- M	96,00 M
	IKSP : Rating Kondisi Jalan Nasional		
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100 %	100,00 %
	Parameter <i>Rating kondisi jalan nasional</i>	2,76	2,71

Rincian Output			
CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin jalan	97,23 Km	216,70 Km
CDC 012	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	540,82 Km	703,01 Km
RDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	510,70 Km	233,28 Km
RDC 009	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	110,32 Km	46,53 Km
CDC 002	Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan	23,91 Km	43,66 Km
	<i>a. Pemeliharaan Preventif</i>	8,31 Km	2,00 Km
	<i>b. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	8,31 Km	26,86 Km
	<i>c. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	- Km	5,48 Km
	<i>d. Rekonstruksi Jalan</i>	15,6 Km	9,25 Km
	<i>f. Penanganan Longsoran</i>	15,6 Km	0,07 Km
CDC 015	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	2,50 Km	12,62 Km
	- Penanganan Drainase	2,50 Km	12,62 Km
CDC 005	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	133,78 Km	58,02 Km
CDC 023	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	133,78 Km	28,43 Km
RDC 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	25,16 Km	33,22 Km
	<i>b. Pemeliharaan Preventif</i>	- Km	5,50 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	0,80 Km	14,34 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	1,00 Km	- Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	20,63 Km	0,20 Km
	<i>g. Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup</i>	2,00 Km	13,00 Km
	<i>i. Penanganan Longsoran</i>	0,73 Km	0,18 Km
RDC 003	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	26,82 Km	19,95 Km
	<i>c. Rehabilitasi Minor Jalan</i>	9,35 Km	19,66 Km
	<i>d. Rehabilitasi Mayor Jalan</i>	4,20 Km	0,10 Km
	<i>e. Rekonstruksi Jalan</i>	8,30 Km	- Km
	<i>f. Pelebaran Jalan Menuju Standar</i>	4,00 Km	Km
	<i>m. Penanganan Longsoran</i>	0,97 Km	0,19 Km
CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan	- M	2.985,10 M
CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	11.149,80 M	10.942,40 M
CDF 002	Preservasi Jembatan	159,88 M	1.337,10 M

	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	27,5 M	664,50 M	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	132,38 M	672,60 M	
CDF 003	Penggantian Jembatan	100 M	273,50 M	
	<i>a. Penggantian Jembatan</i>	100 M	273,50 M	
RDF 002	Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	358,18 M	539,80 M	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	20,4 M	- M	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	15,5 M	- M	
	<i>c. Penggantian Jembatan</i>	322,28 M	539,80 M	
RDF 003	Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	85,5 M	231,50 M	
	<i>a. Rehabilitasi Jembatan</i>	- M	102,60 M	
	<i>b. Pemeliharaan Berkala Jembatan</i>	85,5 M	122,90 M	
	<i>e. Penggantian Jembatan</i>	M	6,00 M	
CBR 001	Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	6,00 Dokumen	1,00 Dokumen	
CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	30,00 Dokumen	1,00 Dokumen	
	IKSP : Rating Keselamatan Jalan Nasional			
	IKK : Tingkat pencapaian kinerja pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional	100,00 %	100,00 %	
Parameter	Rating Keselamatan Jalan Nasional	1,70	1,00	
	Rincian Output			
RDC 022	Penanganan Blackspot	- Km	5,01 Km	
	<i>a. Penanganan Trotoar</i>	- Km	0,66 Km	
	<i>b. Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan</i>	- Km	0,51 Km	
	<i>c. Penanganan Bahu Diperkeras</i>	- Km	0,72 Km	
	<i>d. Pemasangan Rambu</i>	- Km	45,00 Buah	
	<i>e. Penanganan Marka</i>	- Km	2,50 Km	
	<i>f. Penanganan Drainase</i>	- Km	0,62 Km	
Meningkatnya Kualitas Tata	IKSP : Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR			
	IKK : Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan	100,00 %	100,00 %	
	Parameter	Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR	100,00	100,00
		Rincian Output		
	EBA 956	Layanan BMN	2,00 Layanan	5,00 Layanan
	EBA 962	Layanan Umum	11,00 Layanan	15,00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	6,00 Layanan	15,00 Layanan
	EBB 951	Layanan Sarana Internal	34,00 Unit	26,00 Unit

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
 2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
- Total Anggaran

Anggaran


Rp 1.332.859.049.000
Rp 33.869.991.000

Rp 1.366.729.040.000

Direktur Jenderal Bina Marga,

Hedy Rahadian

Jayapura, 27 Desember 2023
Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura
Benyamin Elieser Pasurnay



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

LAMPIRAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							1.366.729.040	Total Anggaran
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional						1.332.859.049	
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional					310.300.789	
		RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	14,00 KM				153.969.072	
			14,00 KM	Provinsi Papua			153.969.072	
			14,00 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			153.969.072	
			14,00 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			153.969.072	
			7,00 KM		RB Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) I	Kab. Nabire	103.937.985	
			7,00 KM		RC Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts. Provinsi Papua Barat) II	Kab. Nabire	50.031.087	
		RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	7,00 KM				30.054.630	
			1,09 KM	Provinsi Papua			11.285.974	
			1,09 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			11.285.974	
			1,09 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			11.285.974	
			1,09 KM		A PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	Kab. Keerom	11.285.974	
			5,91 KM	Provinsi Papua			18.768.656	
			5,91 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			18.768.656	
			5,91 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			18.768.656	
			5,91 KM		A PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	Kab. Keerom	18.768.656	
		RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	7,09 KM				47.062.491	
			7,09 KM	Provinsi Papua			47.062.491	
			7,09 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			47.062.491	
			7,09 KM	338 Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			47.062.491	
			7,09 KM		B PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI - DEPAPRE (MYC)	Kota Jayapura	47.062.491	
		CBF 001 Pembangunan Jembatan	25,28 M				8.891.055	
			25,28 M	Provinsi Papua			8.891.055	
			25,28 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			8.891.055	
			25,28 M	339 Pembangunan Jembatan			8.891.055	
			25,28 M		AB Pembangunan Jembatan Legari Tahap III (Tuntas)	Kab. Nabire	8.891.055	

	RBF 001	Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	210,50 M				34.909.233	
			48,97 M	Provinsi Papua			14.622.934	
			48,97 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			14.622.934	
			48,97 M	339 Pembangunan Jembatan			14.622.934	
			48,97 M		C	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC)	14.622.934	
			80,00 M	Provinsi Papua			6.960.612	
			80,00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			6.960.612	
			80,00 M	339 Pembangunan Jembatan			6.960.612	
			20,00 M		AE	Pembangunan Jembatan Aery 1 (Tuntas)	Kab. Nabire	1.656.741
			30,00 M		AF	Pembangunan Jembatan Aery 2 (Tuntas)	Kab. Nabire	1.792.554
			30,00 M		AG	Pembangunan Jembatan Aery 3 (Tuntas)	Kab. Nabire	3.511.317
			81,53 M	Provinsi Papua			13.325.687	
			81,53 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			13.325.687	
			81,53 M	339 Pembangunan Jembatan			13.325.687	
			81,53 M		C	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELIM II (MYC)	Kab. Yalimo	13.325.687
	RBF 004	Pembangunan Jembatan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	42,34 M				30.755.393	
			42,34 M	Provinsi Papua			30.755.393	
			42,34 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			30.755.393	
			42,34 M	339 Pembangunan Jembatan			30.755.393	
			42,34 M		B	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI - DEPAPRE (MYC)	Kab. Jayapura	30.755.393
	CBF 024	Dukungan Penanganan Jalan Daerah	96,00 M				4.658.915	
			96,00 M	Provinsi Papua			4.658.915	
			96,00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			4.658.915	
			96,00 M	603 Pembangunan Jembatan Gantung			4.658.915	
			96,00 M		AC	Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sanggal)	Kab. Waropen	4.658.915
		Rating kondisi jalan nasional					1.019.476.939	
	CDC 001	Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	216,70 KM				27.691.029	
			107,07 KM	Provinsi Papua			12.055.813	
			107,07 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			12.055.813	
			16,51 KM	219 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan			943.334	
			16,51 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	943.334
			29,54 KM	320 Pemeliharaan Rutin Kondisi			1.915.376	
			29,54 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	1.915.376
			61,02 KM	329 Penunjang/Holding			9.197.103	
			4,19 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPUA - ARSO - WARIS - YETTI	Kota Jayapura	797.745
			6,30 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	807.761
			11,06 KM		CA	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.858.435

			2,55 KM		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	452.364	
			2,32 KM		EA	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	427.532	
			34,60 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	4.853.266	
			3,80 KM	Provinsi Papua				419.949	
			3,80 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				419.949	
			3,80 KM	329 Penunjang/Holding				419.949	
			3,80 Km		DG	Preservasi Jalan Kimbaya - Legare	Kab. Nabire	419.949	
			30,93 KM	Provinsi Papua				5.603.712	
			30,93 KM	Satker P/JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				5.603.712	
			30,93 KM	329 Penunjang/Holding				5.603.712	
			7,37 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	952.760	
			23,56 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	4.650.952	
			57,66 KM	Provinsi Papua				6.710.555	
			57,66 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				6.710.555	
			57,66 KM	329 Penunjang/Holding				6.710.555	
			25,41 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kota Jayapura	3.190.976	
			16,75 KM		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	1.809.454	
			15,50 KM		EA	PRESERVASI JALAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	1.710.125	
			17,24 KM	Provinsi PAPIUA				2.901.000	
			17,24 KM	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPIUA				2.901.000	
			0,42 KM	319 PEMELIHARAAN RUTIN				31.250	
			0,42 KM		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbaya	Kab. Nabire	31.250	
			15,72	320 PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI				2.605.750	
			15,72 KM		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbaya	Kab. Nabire	2.605.750	
			1,10	329 PENUNJANGAN / HOLDING				264.000	
			1,1 KM		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbaya	Kab. Nabire	264.000	
		CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	703,01 KM					51.562.590	
			356,51 KM	Provinsi Papua				26.650.256	
			356,51 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				26.650.256	
			69,71 KM	330 Pemeliharaan Rutin				4.270.284	
			0,72 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	47.757	
			41,64 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	2.539.247	
			1,08 KM		PA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura	77.868	
			24,80 KM		PC	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.504.000	
			0,41 KM		PD	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	28.900	
			1,06 KM		PE	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	72.512	

			286,80 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi			22.379.972	
			5,81 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Sarmi	499.217
			17,86 KM		EA	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	1.444.111
			169,50 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	10.575.119
			4,63 KM		PA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	379.801
			76,89 KM		PC	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	8.415.500
			12,11 KM		PD	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	1.066.224
			36,43 KM	Provinsi Papua				2.948.000
			36,43 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				2.948.000
			0,60 KM	330 Pemeliharaan Rutin				43.500
			0,60 KM		DH	Padat Karya Jalan Kimibay - Legare	Kab. Nabire	43.500
			35,83 Km	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi				2.904.500
			35,83 KM		DH	Padat Karya Jalan Kimibay - Legare	Kab. Nabire	2.904.500
			112,49 KM	Provinsi Papua				9.234.555
			112,49 KM	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				9.234.555
			29,97 KM	330 Pemeliharaan Rutin				1.823.750
			14,56 KM		CA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	808.750
			15,41 KM		GA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	1.015.000
			82,52 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi				7.410.805
			1,28 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	2.141.099
			55,10 KM		CA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	2.917.750
			0,50 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	715.866
			25,64 KM		GA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	1.636.090
			197,58 KM	Provinsi Papua				12.729.779
			197,58	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				12.729.779
			37,03 KM	330 Pemeliharaan Rutin				2.417.995
			4,68 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	191.025
			0,12 KM		PA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	9.132
			2,69 KM		PD	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	190.600
			29,54 KM		PE	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	2.027.238
			160,55 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi				10.311.784

			44,98 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Sarmi	1.996.865	
			85,69 KM		EA	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Sarmi	5.776.444	
			15,77 KM		PA	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	1.295.949	
			14,11 KM		PD	PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	1.242.526	
		RDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan	233,28 KM					18.947.663	
			233,28 KM	Provinsi Papua				18.947.663	
			233,28 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				18.947.663	
			48,78 KM	319 Pemeliharaan Rutin				3.812.304	
			4,14 KM		DB	Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	302.250	
			2,60 KM		DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	149.616	
			42,04 KM		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3.360.438	
			164,69 KM	320 Pemeliharaan Rutin Kondisi				12.190.942	
			77,50 KM		DB	Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	6.184.148	
			78,39 KM		DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	5.079.284	
			8,80 KM		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	927.510	
			19,81 KM	329 Penunjang/Holding				2.944.417	
			7,50 KM		DB	Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.128.250	
			10,60 KM		DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	1.524.401	
			1,71 KM		DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	291.766	
		RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	46,53 KM					4.399.250	
			46,53 KM	Provinsi Papua				4.399.250	
			46,53 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				4.399.250	
			1,39 KM	330 Pemeliharaan Rutin				139.250	
			1,39 KM		DE	Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	139.250	
			45,14 KM	332 Pemeliharaan Rutin Kondisi				4.260.000	
			45,14 KM		DE	Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	4.260.000	
		CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi	43,66 KM					179.165.253	
			15,60 KM	Provinsi Papua				29.023.456	
			15,60 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				29.023.456	
			2,00 KM	321 Pemeliharaan Preventif				2.468.591	
			2,00 KM		PP	PENANGANAN PREVENTIF RUAS JALAN KOYA KOSO - HOLTEKAMP - SKOW/ BTS.PNG	Kab. Jayapura	2.468.591	
			12,80 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				22.799.396	

			12,80 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	22.799.396	
			0,30 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan				973.397	
			0,30 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	973.397	
			0,50 KM	324 Rekonstruksi Jalan				2.782.072	
			0,50 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Keerom	2.782.072	
			6,70 KM	Provinsi Papua				10.301.598	
			6,70 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				10.301.598	
			6,70 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				10.301.598	
			6,70 KM		DG	Preservasi Jalan Kimbay - Legare	Kab. Nabire	10.301.598	
			21,36 KM	Provinsi Papua				139.840.199	
			21,36 KM	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				139.840.199	
			7,36 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				13.167.833	
			2,70 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	4.956.320	
			4,66 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	8.211.513	
			5,18 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan				22.945.943	
			4,70 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	16.488.945	
			0,48 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	1.366.619	
			1,00 LS		SA	PRESERVASI JALAN SERUI-MENAWI (PAKET LEWAT TAHUN ANGGARAN)	Kab. Kepulauan Yapen	5.090.379	
			8,75 KM	324 Rekonstruksi Jalan				101.326.423	
			0,53 KM		FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	3.466.864	
			3,86 KM		OA	REKONSTRUKSI JALAN SISINGAMANGARAJA	Kab. Biak Numfor	53.236.164	
			4,36 KM		PA	REKONSTRUKSI JALAN SISINGAMANGARAJA	Kab. Biak Numfor	44.623.395	
			0,07 KM	331 Penanganan Longsoran				2.400.000	
			0,07 KM		KA	PENANGANAN LONGSORAN PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	2.400.000	
		Penanganan Drainase, Trotoar, dan CDC 015 Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat Karya) (PEN)	12,62 KM					19.450.307	
			2,50 KM	Provinsi Papua				3.500.000	
			2,50 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				3.500.000	
			2,50 KM	542 Penanganan Drainase				3.500.000	
			2,50 KM		C	Penanganan Drainase Ruas Jayapura-Sentani-Nimbotong	Kab. Jayapura	3.500.000	
			4.070,00 KM	Provinsi Papua				6.560.280	
			4.070,00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				6.560.280	
			4.070,00 M	542 Penanganan Drainase				6.560.280	
			500,00 M		HB	Penanganan Drainase Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	700.000	
			3.570,00 M		HD	Penanganan Drainase Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	5.860.280	
			5,35 KM	Provinsi Papua				8.445.027	
			5,35 KM	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				8.445.027	
			5,35 KM	542 Penanganan Drainase				8.445.027	
			0,95 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	3.232.527	
			1,05 KM		EA	PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU BIAK (PADAT KARYA)	Kab. Biak Numfor	2.500.000	

			3,35 KM		JA	PENANGANAN DRAINASE RUAS PULAU SERUI (PADAT KARYA)	Kab. Kepulauan Yapen	2.712.500	
			0,70 KM	Provinsi PAPUA				945.000	
			0,70 KM	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA				945.000	
			0,70 KM	PENANGANAN DRAINASE, TROTOAR, 542 DAN FASILITAS KESELAMATAN JALAN (PADAT KARYA)				945.000	
			0,7 KM		B	Padat Karya Penanganan Drainase Bts. Kota Nabire - Kimibay	Kab. Nabire	945.000	
		CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru	58,02 KM					4.060.000	
			0,47 KM	Provinsi Papua				32.678	
			0,47 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				32.678	
			0,47 KM	351 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru				32.678	
			0,47 KM		RB	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL	Kab. Keerom	32.678	
			57,55 KM	Provinsi Papua				4.027.322	
			57,55 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				4.027.322	
			57,55 KM	351 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru				4.027.322	
			57,55 KM		RB	PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL	Kab. Keerom	4.027.322	
		CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah	28,43 KM					156.444.166	
			10,00 KM	Provinsi Papua				36.992.272	
			10,00 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				36.992.272	
			10,00 KM	409 Peningkatan Struktur ke Perkerasan				36.992.272	
			10,00 KM		CG	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN		36.992.272	
			18,43 KM	Provinsi Papua				119.451.894	
			18,43 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (BIAK SERUI)				119.451.894	
			18,43 KM	327 Pelebaran Jalan Menuju Standar				119.451.894	
			4,00 KM		LA	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA II	Kab. Biak - Numfor	33.561.385	
			4,00 KM		MA	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA III	Kab. Biak - Numfor	31.627.375	
			4,00 KM		NA	PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA IV	Kab. Biak - Numfor	28.857.441	
			2,98 KM		QA	PELEBARAN JALAN SIMPANG BMJ- KAMPUNG SAMAU-SORIDO	Kab. Biak - Numfor	9.467.663	
			3,45 KM		RA	PELEBARAN JALAN SP.RUMKITAL - SP.ARU- BMJ	Kab. Biak - Numfor	15.938.030	
		RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)	33,22 KM					113.556.737	
			0,37 KM	Provinsi Papua				696.182	
			0,37 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				696.182	
			0,37 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				696.182	
			0,37 KM		EA	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	696.182	
			31,22 KM	Provinsi Papua				109.830.219	
			31,22 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				109.830.219	
			5,50 KM	321 Pemeliharaan Preventif				1.540.601	

			5,50 KM		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	1.540.601	
			12,34 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				20.986.304	
			0,90 KM		DB	Preservasi Jalan Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.709.271	
			7,00 KM		DD	Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa	Kab. Deiyai	12.938.284	
			0,94 KM		DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	2.749.890	
			3,50 KM		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3.588.859	
			0,20 KM	324 Rekonstruksi Jalan				1.079.544	
			0,20 KM		DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	1.079.544	
			13,00 KM	330 Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup				71.502.882	
			13,00 KM		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	71.502.882	
			0,18 KM	331 Penanganan Longsoran				14.720.888	
			0,10 KM		HA	Penanganan Longsoran Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	9.223.120	
			0,03 KM		HB	Penanganan Longsoran KM 95	Kab. Nabire	1.639.042	
			0,05 KM		HC	Penanganan Longsoran Km 73	Kab. Nabire	3.858.726	
			1,63 KM	Provinsi Papua				3.030.336	
			1,63 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				3.030.336	
			1,63 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				2.784.728	
			1,63 KM		EA	PRESERVASI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	2.784.728	
			1,00 KM	324 Rekonstruksi Jalan				245.608	
			1,00 LS		EL	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	245.608	
		RDC 003 Jalan Strategis (ProPN)	19,95 KM					70.147.721	
			7,66 KM	Provinsi Papua				24.972.859	
			7,66 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				24.972.859	
			7,59 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				18.135.187	
			1,24 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	2.730.305	
			1,00 KM		BA	PRESERVASI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	2.169.374	
			3,92 KM		CA	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	10.458.606	
			1,43 KM		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	2.776.902	
			0,02 KM	323 Rehabilitasi Mayor Jalan				71.794	
			0,02 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura	71.794	
			0,05 KM	331 Penanganan Longsoran				6.765.878	
			24,91 M		AE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	5.714.718	
			30,00 M		CE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.051.160	
			12,29 KM	Provinsi Papua				45.174.862	
			12,29 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				45.174.862	
			12,07 KM	322 Rehabilitasi Minor Jalan				22.028.823	
			5,60 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	10.921.218	

			6,47 KM		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	11.107.605	
			0,08 KM	323		Rehabilitasi Mayor Jalan		287.173	
			0,08 KM		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	287.173	
			0,14 KM	331		Penanganan Longsoran		22.858.866	
			0,14 KM		AE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	22.858.866	
		CDF 001	Preservasi Rutin Jembatan					2.577.262	
			2.985,10 M						
			2.491,60 M			Provinsi Papua		2.083.762	
			2.491,60 M			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		2.083.762	
			2.491,60 M			325 Pemeliharaan Rutin Jembatan		2.083.762	
			1.056,20 M		DP	Preservasi Jalan Bedudipa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.056.200	
			1.182,70 M		DD	Preservasi Jalan Moenamani - Bedudipa	Kab. Dogiyai	975.817	
			252,70 M		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)	Kab. Nabire	51.745	
			493,50 M			Provinsi PAPUA		493.500	
			493,50 M			SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA		493.500	
			493,50 M			325 PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN Bts. KOTA NABIRE - KIMIBAY		493.500	
			493,5 M		C	Pemeliharaan Rutin Jembatan Bts. Kota Nabire - Kimibay	Kab. Nabire	493.500	
		CDF 010	Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)					11.003.400	
			10.942,40 M						
			4662,23 M			Provinsi Papua		4.682.657	
			4662,23 M			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		4.682.657	
			4662,23 M			569 Pemeliharaan Rutin Jembatan		4.682.657	
			267,79 M		JA	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	267.784	
			794,00 M		JB	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / Bts. PNG	Kota Jayapura	894.001	
			582,30 M		JC	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	582.300	
			410,54 M		JD	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	430.973	
			2607,60 M		JF	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	2.507.599	
			985,50 M			Provinsi Papua		992.500	
			985,50 M			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		992.500	
			985,50 M			569 Pemeliharaan Rutin Jembatan		992.500	
			457,70 M		GD	Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	464.700	
			527,80 M		GE	Padat Karya Jembatan Ruas Kimibay - Legare	Kab. Nabire	527.800	
			415,80 M			Provinsi Papua		415.800	
			415,80 M			Satker P/JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)		415.800	
			415,80 M			569 Pemeliharaan Rutin Jembatan		415.800	
			165,70 M		DA	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numfor	165.700	
			250,10 M		HA	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	250.100	
			4878,87 M			Provinsi Papua		4.912.443	
			4878,87 M			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)		4.912.443	
			4878,87 M			569 Pemeliharaan Rutin Jembatan		4.912.443	

			1093,31 M		JA	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	1.093.316
			674,26 M		JD	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	707.827
			3111,30 M		JE	PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Sarmi	3.111.300
		CDF 002 Preservasi Jembatan	1.337,10 M					31.497.853
			502,70 M	Provinsi Papua				18.195.319
			502,70 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				18.195.319
			502,70 M	326 Rehabilitasi Jembatan				18.195.319
			502,70 M		FD	REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	18.195.319
			743,10 M	Provinsi Papua				12.306.884
			743,10 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				12.306.884
			146,00 M	326 Rehabilitasi Jembatan				9.812.362
			146,00 M		EA	Rehabilitasi Jembatan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	9.812.362
			597,10 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan				2.494.522
			257,50 M		EB	Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	1.947.997
			339,60 M		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	546.525
			91,30 M	Provinsi Papua				995.650
			91,30 M	Satker PJN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				995.650
			15,80 M	326 Rehabilitasi Jembatan				257.122
			15,80 M		IA	PENANGANAN BERKALA DAN REHABILITASI JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	257.122
			75,50 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan				738.528
			75,50 M		IA	PENANGANAN BERKALA DAN REHABILITASI JEMBATAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	738.528
		CDF 003 Penggantian Jembatan	273,50 M					34.209.886
			213,50 M	Provinsi Papua				9.758.104
			213,50 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				9.758.104
			213,50 M	340 Penggantian Jembatan				9.758.104
			213,50 M		H	PENGGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)	Kab. Sarmi	9.758.104
			60,00 M	Provinsi Papua				24.451.782
			60,00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (Biak-Serui)				24.451.782
			60,00 M	340 Penggantian Jembatan				24.451.782
			60,00 M		AA	PENGGANTIAN JEMBATAN MAKROWEN (LANJUTAN)	Kab. Kepulauan Yapen	24.451.782
		RDF 002 Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (PEN)	539,80 M					203.862.978
			191,27 M	Provinsi Papua				85.622.754
			191,27 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				85.622.754
			191,27 M	340 Penggantian Jembatan				85.622.754
			94,94 M		D	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)	Kab. Keerom	36.929.995
			58,62 M		E	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)	Kab. Keerom	29.007.233
			37,71 M		F	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)	Kab. Keerom	19.685.526
			20,00 M	Provinsi Papua				10.187.085

			20,00 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			10.187.085	
			20,00 M	340 Penggantian Jembatan			10.187.085	
			20,00 M		AA	Penggantian Jembatan Kali Soa	Kab. Nabire	10.187.085
			328,53 M	Provinsi Papua				108.053.139
			328,53 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				108.053.139
			328,53 M	340 Penggantian Jembatan				108.053.139
			154,86 M		D	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO II (MYC)	Kab. Keerom	42.659.319
			111,38 M		E	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO III (MYC)	Kab. Keerom	36.105.296
			62,29 M		F	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)	Kab. Keerom	29.288.524
		RDF 003 Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	231,50 M					17.067.955
			40,61 M	Provinsi Papua				7.349.592
			40,61 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				7.349.592
			15,66 M	326 Rehabilitasi Jembatan				2.293.267
			4,62 M		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura	205.564
			11,04 M		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	2.087.703
			18,95 M	333 Pemeliharaan Berkala Jembatan				136.325
			18,95 M		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura	136.325
			6,00 M	340 Penggantian Jembatan				4.920.000
			6,00 M		G	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V	Kab. Jayapura	4.920.000
			190,89 M	Provinsi Papua				9.718.363
			190,89 M	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				9.718.363
			86,94 M	326 Rehabilitasi Jembatan				8.622.626
			21,88 M		AD	REHABILITASI JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	271.817
			65,06 M		DA	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	8.350.809
			103,95 M	333 Berkala Jembatan				1.095.737
			103,95 M		AA	PRESERVASI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	1.095.737
								BERTAMBAH
		CBR 001 Layanan penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	1,00 DOK					25.988.183
			1,00 DOK	Provinsi Papua				1.055.150
			1,00 DOK	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				1.055.150
				401 Monitoring dan Evaluasi				1.055.150
					MF	- Perjalanan Dinas Biasa		1.055.150
			1,00 DOK	Provinsi				1.496.317
			1,00 DOK	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				1.496.317
				401 Monitoring dan Evaluasi				1.496.317
					PB	Perjalanan Dinas PJJN 7 Nabire	Kab. Nabire	1.496.317
			1,00 DOK	Provinsi Papua				1.731.660
			1,00 DOK	Satker PJJN Wilayah IX Prov. Papua (Blak Serui)				1.731.660
			-	401 Monitoring dan Evaluasi				1.731.660
					DT	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL	Kab. Biak Numfor	109.593
					PD	BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numfor	1.272.067
					PJ	BELANJA PERJALANAN DINAS 2	Kab. Biak Numfor	350.000
			1,00 DOK	Provinsi Papua				955.119
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				955.119
				401 Monitoring dan Evaluasi				955.119
					MF	Sewa Kendaraan Roda 4/Minibus Pelaksanaan - Kegiatan Insidentil (Papua/Sarmi) (1 unit x 3 hari x 1 kali)	Kota Jayapura	955.119
			1,00 DOK	Provinsi PAPUA				340.090
			1,00 DOK	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA				340.090

			1,00 DOK	401 MONITORING DAN EVALUASI			340.090	
			1 DOK		I	Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi	Papua	340.090
			1,00 DOK	Provinsi Papua				7.844.860
			1,00 DOK	Satker P2JN Jayapura				7.844.860
			1,00 DOK	310 Bantuan Teknis				6.767.433
			1 DOK		XA	Core team Perencanaan dan Pengawasan P2JN Jayapura	Kota Jayapura	6.767.433
				401 Monitoring dan Evaluasi				1.077.427
					PA	Perjalanan Dinas Movev	Papua	692.592
					PB	Sewa Kendaraan Insidentil	Papua	249.814
					PC	Perjalanan Dinas Movev	Papua	135.021
			1,00 DOK	Provinsi Papua				12.564.987
			1,00 DOK	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura				12.564.987
				310 Bantuan Teknis				7.484.242
					AA	SURVEY KONDISI JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	Papua	4.178.689
					AB	KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	Papua	3.305.553
				317 Peralatan Jalan dan Jembatan				200.000
					AC	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Papua	200.000
				401 Monitoring dan Evaluasi				4.880.745
					AD	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Papua	458.435
					AE	MONITORING DAN EVALUASI PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	245.029
					AF	MONITORING DAN EVALUASI PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	357.200
					AG	MONITORING DAN EVALUASI PPK PRESERVASI	Papua	387.404
					AH	PENYUSUNAN SAKIP DAN PROGRAM ANGGARAN TAHUNAN	Papua	727.336
					AI	AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI KAN	Papua	81.801
					AJ	PELAKSANAAN UJI PETIK	Papua	431.366
					AL	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	787.176
					AM	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	504.952
					AN	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	585.482
					AO	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK PRESERVASI	Papua	314.564
		CBR 002 Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	1,00 DOK					47.844.706
			22,00	Provinsi Papua				47.844.706
			22,00 DOK	Satker P2JN Jayapura				47.844.706
			6,00 DOK	307 Perencanaan Teknik (DED)				10.203.358
			1 DOK		AA	PR 01 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Nasional di Kab. Sarmi	Kota Jayapura	1.938.982
			1 DOK		AB	PR 02 - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	Kota Jayapura	1.738.505

			1 DOK		AC	PR 03 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	Kota Jayapura	1.828.797	
			1 DOK		AD	PR 04 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Nabire	Kab. Nabire	1.937.118	
			1 DOK		AE	PR 05 - Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura, Nabire, dan Biak-Serui	Papua	2.120.990	
			1 DOK		AF	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan DOB Papua Tengah	Papua Tengah	638.966	
			16,00	309 Pengawasan Teknik				37.641.348	
			1 DOK		BA	Pengawasan Teknis Jayapura 1 (Jalan Jembatan Ruas Abepura-Arso-Waris-Yetti dan Ruas Hamadi-Holtekamp-Skouw/Bts PNG)	Kota Jayapura	2.220.329	
			1 DOK		BB	Pengawasan Teknis Jayapura 3 (Preservasi Jalan Ruas Jayapura - Sentani - Nimbotong)	Kota Jayapura	1.947.097	
			1 DOK		BC	Pengawasan Teknis Jayapura 4 (Jalan dan Jembatan Ruas Yetti - Ubrub - Towe Hitam dan Ruas Yetti - Senggi - Mamberamo)	Kab. Keerom	2.198.445	
			1 DOK		BD	Pengawasan Teknis Jayapura 6 (Jalan Jembatan Ruas Nimbotong -Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais)	Kab. Jayapura	2.951.663	
			1 DOK		BF	Pengawasan Teknis Nabire 1.1 (Preservasi Jalan Ruas Bedudipa - Bts. Kota Nabire - Kimibay, Ruas Moanemanai- Bedudipa dan Ruas Nabire - Waropen)	Kab. Nabire	3.017.028	
			1 DOK		BH	Pengawasan Teknis Nabire 2 (Jalan dan Jembatan Ruas Bts Kota Nabire - Wanggar - Bts. Prov Papua Barat)	Kab. Nabire	2.272.227	
			1 DOK		BI	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Biak	Kab. Biak - Numfor	1.986.585	
			1 DOK		BJ	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Serui	Kab. Kepulauan Yapen	2.024.979	
			1 DOK		BK	Pengawasan Teknis Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara II III	Kab. Biak - Numfor	1.589.621	
			1 DOK		MA	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil (MYC)	Kab. Keerom	1.331.466	
			1 DOK		MB	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) (MYC)	Kab. Nabire	3.081.485	
			1 DOK		MC	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri - Depapre	Kab. Keerom	2.745.080	
			1 DOK		MD	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Mamberamo - Elelim II (MYC)	Kab. Keerom	1.267.365	
			1 DOK		ME	Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yetti - Senggi - Mamberamo II dan III	Kab. Mamberamo Raya	4.400.604	

			1 DOK		MF	Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yeti - Senggi - Mamberamo I (Lanjutan)	Kab. Keerom	2.122.775	
			1 DOK		MH	Pengawasan Teknis Preservasi Jalan Ruas Wanggar - Kwatisore - Bts. Prov Papua Barat	Kab. Keerom	2.484.599	
		Rating Keselamatan Jalan Nasional						3.081.321	
		RDC 022 Penanganan Blackspot	5,01 KM					3.081.321	
			5,01 KM	Provinsi Papua				3.081.321	
			5,01 KM	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				3.081.321	
			620,00 M	403 Penanganan Drainase				803.544	
			620,00 M		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	803.544	
			660,00 M	404 Penanganan Trotoar				603.821	
			660,00 M		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	603.821	
			0,51 KM	405 Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan				1.368.994	
			0,51 KM		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.368.994	
			0,72 KM	406 Penanganan Bahu Diperkeras				254.575	
			0,72 KM		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	254.575	
			45,00 Buah	601 Pemasangan Rambu				23.606	
			45,00 Buah		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	23.606	
			2,50 KM	602 Penanganan Marka				26.781	
			2,50 KM		CF	PRESERVASI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	26.781	
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya							33.869.991	
		Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR						33.869.991	
		EBA 956 Layanan BMN	5,00 LAYANAN					313.514	
			2,00 LAYANAN	Provinsi Papua				132.509	
			2,00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				132.509	
				345 Pengelolaan BMN				132.509	
			36,00 Buah		MD	PATOK SERTIFIKASI JALAN	Kota Jayapura	28.321	
					MM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Kota Jayapura	104.188	
			1,00 LAYANAN	Provinsi				139.568	
			1,00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				139.568	
				402 Manajemen Pengendalian				139.568	
					NF	Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BMN	Kab. Nabire	139.568	
			2,00 LAYANAN	Provinsi Papua				41.437	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				41.437	
				345 Pengelolaan BMN				41.437	
			36,00 Buah		MD	PATOK SERTIFIKASI JALAN	Kota Jayapura	28.321	
					MM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Kota Jayapura	13.116	
		EBA 962 Layanan Umum	15,00 LAYANAN					8.909.113	
			5,00 LAYANAN	Provinsi Papua				1.550.169	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				1.550.169	
				052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				1.116.844	
					MA	DUKUNGAN TERHADAP PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	Kota Jayapura	35.560	
					MF	Perjalanan Dinas Biasa	Kota Jayapura	1.074.084	
					MG	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kota Jayapura	7.200	
				055 Pengelolaan perbendaharaan				433.325	

				MC	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	433.325	
		1,00 LAYANAN	Provinsi				615.691	
		1,00 LAYANAN	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				615.691	
		1,00 LAYANAN	052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				615.691	
				NA	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kem. PU III (Jmlh Paket 20-40)	Kab. Nabire	11.048	
				NC	Belanja Pakaian Dinas	Kab. Nabire	34.850	
				ND	Administrasi Kegiatan	Kab. Nabire	569.793	
		1,00 LAYANAN	Provinsi Papua				609.487	
		1,00 LAYANAN	Satker P2JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				609.487	
		1,00 LAYANAN	052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				12.000	
		24,00 OB		A	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR (Jumlah Paket : 1 - 10)	Kab. Biak Numfor	12.000	
			055 Pengelolaan Perbendaharaan				597.487	
		12,00 BLN		B	BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numfor	18.300	
		12,00 BLN		C	BELANJA BAHAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numfor	38.385	
		12,00 BLN		E	BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numfor	440.918	
		25,00 STEL		P	BELANJA PAKAIAN SERAGAM	Kab. Biak Numfor	22.174	
		2,00 UNIT		O	SEWA KANTOR LAPANGAN	Kab. Biak Numfor	77.710	
		5,00 LAYANAN	Provinsi Papua				864.697	
			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				864.697	
			052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi				515.852	
				MA	DUKUNGAN TERHADAP PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	Kota Jayapura	35.560	
				MF	Perjalanan Dinas Biasa	Kota Jayapura	478.792	
		10,00 OK		MG	Perjalanan Dinas Dalam Kota	Kota Jayapura	1.500	
			055 Pengelolaan perbendaharaan				348.845	
				MC	OPERASIONAL PERKANTORAN		348.845	348845
		1,00 LAYANAN	Provinsi PAPUA				369.522	
		1,00 LAYANAN	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA				369.522	
			052 PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI				198.960	
				D	Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi	Papua	198.960	
			235 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BMN				170.562	
				E	Perjalanan Dinas Penyusunan Lap Keuangan BMN	Papua	170.562	
		1,00 LAYANAN	Provinsi Papua				1.002.081	
		1,00 LAYANAN	Satker P2JN Jayapura				1.002.081	
		1,00 LAYANAN	052 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				12.000	
		36 OB		CA	Sistem Pelaporan Elektronik (E-Monitoring)	Kota Jayapura	12.000	
			055 Pengelolaan Perbendaharaan				906.506	
				CC	Belanja Perjalanan Dinas	Kota Jayapura	693.705	
				CD	Belanja Sewa	Kota Jayapura	170.377	
				CF	Belanja Kebutuhan Covid-19	Kota Jayapura	28.924	
				CG	Belanja Kegiatan Seminar	Kota Jayapura	13.500	
			235 Penyusunan Laporan Keuangan BMN				83.575	
		12 BLN		CB	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	Kota Jayapura	83.575	
		1,00 LAYANAN	Provinsi Papua				3.897.466	
		1,00 LAYANAN	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura				3.897.466	
			52 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				576.102	
				AP	SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E_x0002_MONITORING) BPJN JAYAPURA	Papua	15.600	
				AQ	PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	236.094	

				AR	PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	Papua	69.800	
				AS	KEGIATAN SPIP DAN ZONA INTEGRITAS	Papua	183.504	
				AT	PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO	Papua	71.104	
			55	Pengelolaan perbendaharaan			2.958.076	
				AU	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	529.716	
				AV	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	330.799	
				AW	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	293.055	
				AX	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PRESERVASI	Papua	358.451	
				AY	PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	Papua	131.200	
				AZ	JASA KEAMANAN, PENGEMUDI, DAN KEBERSIHAN KANTOR BPJN JAYAPURA	Papua	1.314.855	
			235	Penyusunan Laporan Keuangan BMN			363.288	
				BA	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Papua	363.288	
	EBA 994 Layanan Perkantoran		15,00	LAYANAN			23.947.686	
			5,00	LAYANAN			2.657.266	
				Provinsi Papua			2.657.266	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			2.657.266	
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.657.266	
				LB	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Kota Jayapura	802.800	
				LC	HONORARIUM PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	Kota Jayapura	19.800	
				LD	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	1.599.711	
				LE	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	44.955	
				ME	KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH DAN JALAN NASIONAL	Kota Jayapura	190.000	
			1,00	LAYANAN			1.258.855	
			1,00	LAYANAN			1.258.855	
				Provinsi			1.258.855	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			1.258.855	
			001	Gaji dan Tunjangan			62.772	
				MA	Pembayaran Uang Makan dan Lembur	Kab. Nabire	62.772	
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.196.083	
				MB	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kab. Nabire	232.273	
				MC	Langganan Daya dan Jasa	Kab. Nabire	259.040	
				MD	Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware komputer	Kab. Nabire	14.300	
				ME	Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Perkantoran	Kab. Nabire	137.000	
				MF	Honor Petugas SAI dan BMN	Kab. Nabire	9.000	
				MG	Honor Operasional Satua Kerja	Kab. Nabire	466.320	
				MH	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kab. Nabire	63.710	
				MI	Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19	Kab. Nabire	14.440	
			1,00	LAYANAN			1.076.100	
				Provinsi Papua			1.076.100	
			1,00	LAYANAN			1.076.100	
			12,00	BLN			1.076.100	
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.076.100
				B	BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numfor	41.400	
			12,00	BLN			243.866	
				D	BELANJA BARANG KONSUMSI	Kab. Biak Numfor	243.866	

			1,00 STKR		G	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numfor	73.970		
			12,00 BLN		H	LANGGANAN LISTRIK	Kab. Biak Numfor	85.080		
			12,00 BLN		I	LANGGANAN AIR	Kab. Biak Numfor	7.802		
			12,00 BLN		J	LANGGANAN INTERBET	Kab. Biak Numfor	84.000		
			12,00 BLN		L	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	Kab. Biak Numfor	51.140		
			2275,53 M2		M	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR	Kab. Biak Numfor	104.322		
			12,00 BLN		N	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	Kab. Biak Numfor	384.520		
			5,00 LAYANAN PERKANTORAN Provinsi Papua						2.219.684	
					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				2.219.684	
					001	Gaji dan Tunjangan				
					002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2.219.684	
					LB	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Kota Jayapura	395.640		
					LC	HONORARIUM PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	Kota Jayapura	19.800		
					LD	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	1.681.260		
					LE	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura			
					ME	KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH DAN JALAN NASIONAL	Kota Jayapura	122.984		
			1,00 LAYANAN	Provinsi PAPUA				250.000		
			1,00 LAYANAN	SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA				250.000		
				002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR			250.000		
					F	Honor Pengelola Kegiatan	Papua	147.840		
					G	Honor Petugas Emonitoring dan SAI	Papua	40.800		
					H	Belanja Bahan Pendukung Kegiatan	Papua	61.360		
			1,00 LAYANAN	Provinsi Papua				998.692		
			1,00 LAYANAN	Satker P2JN Jayapura				998.692		
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			998.692		
					BB	Biaya Langganan Internet	Kota Jayapura	36.787		
					BC	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kota Jayapura	91.450		
					BD	Biaya Langganan Listrik	Kota Jayapura	93.449		
					BF	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	Kota Jayapura	221.480		
					BG	Belanja Keperluan Kantor	Kota Jayapura	554.726		
					BH	Belanja Kebutuhan Covid - 19	Kota Jayapura	800		
			1,00 LAYANAN	Provinsi Papua				15.487.089		
			1,00 LAYANAN	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura				15.487.089		
				001	Gaji dan Tunjangan			1.076.929		
					BB	BELANJA PEGAWAI	Papua	1.076.929		
				002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			14.410.160		
					BC	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	1.491.937		
					BD	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	202.000		

					BE	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	237.600	
					BF	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PRESERVASI	Papua	202.000	
					BG	BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN, SAI, DAN BMN	Papua	312.720	
					BH	HONORARIUM NON PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	Papua	10.527.226	
					BI	PEMELIHARAAN GEDUNG PERALATAN DAN MESIN PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	779.991	
					BJ	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	72.620	
					BK	PEMELIHARAAN PERALATAN MESIN DAN ALAT LABORATORIUM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	504.806	
					BL	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK PRESERVASI	Papua	34.260	
					BM	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	Papua	45.000	
		EBB 951 Layanan Sarana Internal	26,00 UNIT					699.678	
			3,00 UNIT	Provinsi Papua				75.000	
			3,00	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)				75.000	
			3,00	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				75.000	
			3,00		MH	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	Kota Jayapura	75.000	
			3,00 UNIT	Provinsi				75.000	
			3,00 UNIT	Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)				75.000	
			3,00 UNIT	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				75.000	
			3,00 UNIT		OA	Peralatan Pendukung Kantor	Kab. Nabire	75.000	
			3,00 UNIT	Provinsi Papua				75.000	
			3,00 UNIT	Satker P2JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)				75.000	
			3,00 UNIT	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				75.000	
			3,00 UNIT		DK	PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KANTOR	Kab. Biak Numfor	75.000	
			5,00 UNIT	Provinsi Papua				200.000	
				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)				200.000	
				052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				200.000	
			5,00 Unit		MH	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	Kota Jayapura	117.000	
					MI	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR	Kota Jayapura	83.000	
			1,00 UNIT	Provinsi Papua				19.000	
			1,00 UNIT	Satker P2JN Jayapura				19.000	

			1,00 UNIT	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			19.000	
			1 UNIT		DA	Pengadaan Laptop	Kota Jayapura	19.000
			11,00 UNIT	Provinsi Papua				255.678
			11,00 UNIT	Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	Jayapura			255.678
				52 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				255.678
					BN	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Papua	110.134
					BO	PENGADAAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KOMUNIKASI	Kota Jayapura	145.544

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA/RINCIAN OUTPUT	VOLUME AWAL (PK REVISI)	VOLUME REVISI (REVISI AKHIR)	REALISASI	KINERJA THD AWAL (%)	KINERJA THD REVISI/MON (%)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN AWAL (Dalam Ribuan Rp)	ANGGARAN REVISI AKHIR (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	REALISASI THD AWAL (15)-(14)/(12)*100	REALISASI (16)-(14)/(13)*100	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)-(5)/(8)*100	(7)-(6)/(9)*100	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)-(14)/(13)*100	(17)
	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional					95,17	95,17				1.366.729.040	1.366.729.040	1.342.598.168	98,23	98,23	Total Anggaran
		Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional									310.300.789	310.300.789	300.383.520	96,80	96,80	
		RBC 002 Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke - Sorong (MP)	14,00 KM	14,00 KM	13,91	99,35	99,35				153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
			14,00 KM	14,00 KM				Provinsi Papua			153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
			14,00 KM	14,00 KM				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
			14,00 KM	14,00 KM	13,91	99,35	99,35	Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			153.969.072	153.969.072	153.058.887	99,41	99,41	
			7,00 KM	7,00 KM	7,00	100,00	100	AB	Rikonstruksi Jalan Kwascore - Kamp. Muri (Bls. Provinsi Papua Barat) I	Kab. Nabire	103.937.985	103.937.985	103.937.985	100,00	100,00	
			7,00 KM	7,00 KM	6,91	98,70	98,70	RC	Rikonstruksi Jalan Kwascore - Kamp. Muri (Bls. Provinsi Papua Barat) II	Kab. Nabire	50.031.087	50.031.087	49.120.902	98,18	98,18	
		RBC 003 Pembangunan Jalan Strategis (ProPN) (PEN)	7,00 KM	7,00 KM	7,00	100,00	100,00				30.054.630	30.054.630	30.054.629	100,00	100,00	
			1,09 KM	1,09 KM				Provinsi Papua			11.285.974	11.285.974	11.285.974	100,00	100,00	
			1,09 KM	1,09 KM				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			11.285.974	11.285.974	11.285.974	100,00	100,00	
			1,09 KM	1,09 KM	1,09	100,00		Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			11.285.974	11.285.974	11.285.974	100,00	100,00	
			1,09 KM	1,09 KM	1,09	100,00	100	A	PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	Kab. Keerom	11.285.974	11.285.974	11.285.974	100,00	100,00	
			5,91 KM	5,91 KM				Provinsi Keerom			18.768.656	18.768.656	18.768.656	100,00	100,00	
			5,91 KM	5,91 KM				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			18.768.656	18.768.656	18.768.656	100,00	100,00	
			5,91 KM	5,91 KM	5,91	100,00		338	Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan		18.768.656	18.768.656	18.768.656	100,00	100,00	
			5,91 KM	5,91 KM	5,91	100,00	100	A	PEMBANGUNAN JALAN TOWE HITAM - OKSIBIL (MYC)	Kab. Keerom	18.768.656	18.768.656	18.768.656	100,00	100,00	
		RBC 005 Pembangunan Jalan Akses Simpul Transportasi (ProPN) (PEN)	7,09 KM	7,09 KM	6,84	96,43	96,43				47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
			7,09 KM	7,09 KM				Provinsi Papua			47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
			7,09 KM	7,09 KM				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
			7,09 KM	7,09 KM	6,84	96,43	96,43	Pembangunan Jalan Sampai Perkerasan			47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
			7,09 KM	7,09 KM	6,84	96,43	96,43	B	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIR - DEPAFRE (MYC)	Kota Jayapura	47.062.491	47.062.491	45.688.515	97,08	97,08	
		CBF 001 Pembangunan Jembatan	25,28 M	25,28 M	21,39	84,60	84,60				8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
			25,28 M	25,28 M				Provinsi Papua			8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
			25,28 M	25,28 M				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
			25,28 M	25,28 M	21,39	84,60		Pembangunan Jembatan			8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
			25,28 M	25,28 M	21,39	84,60	84,60	AB	Pembangunan Jembatan Lagari Tahap III (Tuntas)	Kab. Nabire	8.891.055	8.891.055	8.891.055	100,00	100,00	
		RBF 001 Pembangunan Jembatan Trans Papua Merauke - Sorong (MP) (PEN)	210,50 M	210,50 M	210,50	100,00	100,00				34.909.233	34.909.233	34.909.233	100,00	100,00	
			48,97 M	48,97 M				Provinsi Papua			14.622.934	14.622.934	14.622.934	100,00	100,00	
			48,97 M	48,97 M				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			14.622.934	14.622.934	14.622.934	100,00	100,00	
			48,97 M	48,97 M	48,97	100,00		Pembangunan Jembatan			14.622.934	14.622.934	14.622.934	100,00	100,00	
			48,97 M	48,97 M	48,97	100,00	100	C	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBRAMO - ELELM II (MYC)		14.622.934	14.622.934	14.622.934	100,00	100,00	
			80,00 M	80,00 M				Provinsi Papua			6.960.612	6.960.612	6.960.612	100,00	100,00	
			80,00 M	80,00 M				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			6.960.612	6.960.612	6.960.612	100,00	100,00	
			80,00 M	80,00 M	80,00	100,00		Pembangunan Jembatan			6.960.612	6.960.612	6.960.612	100,00	100,00	
			20,00 M	20,00 M	20,00	100,00	100	AE	Pembangunan Jembatan Asy 1 (Tuntas)	Kab. Nabire	1.656.741	1.656.741	1.656.741	100,00	100,00	
			30,00 M	30,00 M	30,00	100,00	100	AF	Pembangunan Jembatan Asy 2 (Tuntas)	Kab. Nabire	1.792.554	1.792.554	1.792.554	100,00	100,00	
			30,00 M	30,00 M	30,00	100,00	100	AG	Pembangunan Jembatan Asy 3 (Tuntas)	Kab. Nabire	3.511.317	3.511.317	3.511.317	100,00	100,00	
			81,53 M	81,53 M				Provinsi Papua			13.325.687	13.325.687	13.325.687	100,00	100,00	
			81,53 M	81,53 M				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			13.325.687	13.325.687	13.325.687	100,00	100,00	
			81,53 M	81,53 M	81,53	100,00		339	Pembangunan Jembatan		13.325.687	13.325.687	13.325.687	100,00	100,00	

			81,53 M	81,53 M	81,53	100,00	100		C	PEMBANGUNAN JEMBATAN MAMBERAMO - ELELUM II (MYC)	Kab. Yalimo	13.325.687	13.325.687	13.325.687	100,00	100,00
	Pembangunan Jembatan Ases RBF 004 Simpul Transportasi (Pro/Pn) (PEN)		42,34 M	42,34 M	42,34	100,00	100,00					30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18
			42,34 M	42,34 M						Provinsi Papua		30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18
			42,34 M	42,34 M						Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18
			42,34 M	42,34 M	42,34	100,00				Pembangunan Jembatan		30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18
			42,34 M	42,34 M	42,34	100,00	100		B	PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIR - DEPAPIRE (MYC)	Kab. Jayapura	30.755.393	30.755.393	23.122.286	75,18	75,18
	CRF 024 Dukungan Penanganan Jalan Daerah		96,00 M	96,00 M	56,09	58,43	58,43					4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00
			96,00 M	96,00 M						Provinsi Papua		4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00
			96,00 M	96,00 M						Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00
			96,00 M	96,00 M	56,09	58,43				Pembangunan Jembatan Gantung		4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00
			96,00 M	96,00 M	56,09	58,43	58,43		AC	Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sangge)	Kab. Waropen	4.658.915	4.658.915	4.658.915	100,00	100,00
	Ratna kondisi jalan nasional											1.019.476.939	1.019.476.939	1.009.907.293	99,06	99,06
	CDC 001 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan		216,70 KM	216,70 KM	198,93	91,80	91,80					27.691.029	27.691.029	27.656.032	99,87	99,87
			107,07 KM	107,07 KM						Provinsi Papua		12.055.813	12.055.813	12.055.813	100,00	100,00
			107,07 KM	107,07 KM						Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		12.055.813	12.055.813	12.055.813	100,00	100,00
			16,51 KM	16,51 KM	16,51	100,00				Preservasi Pemeliharaan Rutin		943.334	943.334	943.334	100,00	100,00
			16,51 KM	16,51 KM	16,51	100,00	100		BA	PRE-SERVISI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	943.334	943.334	943.334	100,00	100,00
			29,54 KM	29,54 KM	29,54	100,00				Pemeliharaan Rutin Kondisi		1.915.376	1.915.376	1.915.376	100,00	100,00
			29,54 KM	29,54 KM	29,54	100,00	100		BA	PRE-SERVISI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	1.915.376	1.915.376	1.915.376	100,00	100,00
			61,02 KM	61,02 KM	49,79	81,59				Penunjang an Holding		9.197.103	9.197.103	9.197.095	100,00	100,00
			4,19 KM	4,19 KM	4,19	100,00	100		AA	PRE-SERVISI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kota Jayapura	797.745	797.745	797.743	100,00	100,00
			6,30 KM	6,30 KM	6,30	100,00	100		BA	PRE-SERVISI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / BTS. PNG	Kota Jayapura	807.761	807.761	807.761	100,00	100,00
			11,06 KM	11,06 KM	11,06	100,00	100		CA	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.858.435	1.858.435	1.858.434	100,00	100,00
			2,55 KM	2,55 KM	2,55	100,00	100		DA	PRE-SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	452.364	452.364	452.363	100,00	100,00
			2,32 KM	2,32 KM	2,32	100,00	100		EA	PRE-SERVISI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	427.532	427.532	427.531	100,00	100,00
			34,60 KM	34,60 KM	23,37	67,54	67,54		FA	PRE-SERVISI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	4.853.266	4.853.266	4.853.263	100,00	100,00
			3,80 KM	3,80 KM						Provinsi Papua		419.949	419.949	419.949	100,00	100,00
			3,80 KM	3,80 KM						Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		419.949	419.949	419.949	100,00	100,00
			3,80 KM	3,80 KM	3,80	100,00				Penunjang an Holding		419.949	419.949	419.949	100,00	100,00
			3,80 Km	3,80 Km	3,80	100,00	100		DC	Preservasi Jalan Kimbay - Logare	Kab. Nabire	419.949	419.949	419.949	100,00	100,00
			30,93 KM	30,93 KM						Provinsi Papua		5.603.712	5.603.712	5.603.709	100,00	100,00
			30,93 KM	30,93 KM						Satker P.J.N Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)		5.603.712	5.603.712	5.603.709	100,00	100,00
			30,93 KM	30,93 KM	30,93	100,00				Penunjang an Holding		5.603.712	5.603.712	5.603.709	100,00	100,00
			7,37 KM	7,37 KM	7,37	100,00	100		BA	PRE-SERVISI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numor	952.760	952.760	952.758	100,00	100,00
			23,56 KM	23,56 KM	23,56	100,00	100		FA	PRE-SERVISI JALAN RUAS PULAU SERUI	Kab. Kepulauan Yapen	4.650.952	4.650.952	4.650.951	100,00	100,00
			57,66 KM	57,66 KM						Provinsi Papua		6.710.555	6.710.555	6.710.552	100,00	100,00
			57,66 KM	57,66 KM						Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Kororom)		6.710.555	6.710.555	6.710.552	100,00	100,00
			57,66 KM	57,66 KM	51,35	89,06				Penunjang an Holding		6.710.555	6.710.555	6.710.552	100,00	100,00
			25,41 KM	25,41 KM	25,41	100,00	100		AA	PRE-SERVISI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kota Jayapura	3.190.976	3.190.976	3.190.974	100,00	100,00
			16,75 KM	16,75 KM	16,75	100,00	100		DA	PRE-SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	1.809.454	1.809.454	1.809.454	100,00	100,00
			15,50 KM	15,50 KM	9,19	59,30	59,30		EA	PRE-SERVISI JALAN YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	1.710.125	1.710.125	1.710.124	100,00	100,00
			17,24 KM	17,24 KM						Provinsi Papua		2.901.000	2.901.000	2.866.017	98,79	98,79
			17,24 KM	17,24 KM						SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA		2.901.000	2.901.000	2.866.017	98,79	98,79
			0,42 KM	0,42 KM	0,19	46,15				PEMELIHA RAN RUTIN		31.250	31.250	0	0,00	0,00
			0,42 KM	0,42 KM	0,19	46,15	46,15		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	31.250	31.250	0	0,00	0,00
			15,72 KM	15,72 KM	15,72	100,00				PEMELIHA RAN RUTIN KONDISI		2.605.750	2.605.750	2.604.648	99,96	99,96
			15,72 KM	15,72 KM	15,72	100,00	100		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	2.605.750	2.605.750	2.604.648	99,96	99,96
			1,10	1,10	1,10	100,00				PENUNJAN GAN / HOLDING		264.000	264.000	261.369	99,00	99,00
			1,1 KM	1,1 KM	1,10	100,00	100		A	Pemeliharaan Rutin Jalan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	264.000	264.000	261.369	99,00	99,00
	CDC 012 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan		703,01 KM	703,01 KM	604,68	86,01	86,01					51.562.590	51.562.590	49.352.512	95,71	95,71
			356,51 KM	356,51 KM						Provinsi Papua		26.940.264	26.940.256	26.911.624	99,11	99,11

			2,60 KM	2,60 KM	2,60	100,00	100	DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudjpa	Kab. Doyaly	149.616	149.616	149.616			
			42,04 KM	42,04 KM	36,13	85,94	85,94	RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatsore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3.360.438	3.360.438	3.360.438	100,00	100,00	
			164,69 KM	164,69 KM	164,69	100,00			Pemeliharaan 320 an Rutin Kondisi		12.190.942	12.190.942	12.190.942	100,00	100,00	
			77,50 KM	77,50 KM	77,50	100,00	100	DB	Preservasi Jalan Ruas Bedudjpa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	6.184.148	6.184.148	6.184.148	100,00	100,00	
			78,39 KM	78,39 KM	78,39	100,00	100	DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudjpa	Kab. Doyaly	5.079.284	5.079.284	5.079.284	100,00	100,00	
			8,80 KM	8,80 KM	8,80	100,00	100	RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwatsore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	927.510	927.510	927.510	100,00	100,00	
			19,81 KM	19,81 KM	19,81	100,00			Panunjaning Holding		2.944.417	2.944.417	2.809.948	95,43	95,43	
			7,50 KM	7,50 KM	7,50	100,00	100	DB	Preservasi Jalan Ruas Bedudjpa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.128.250	1.128.250	993.781	88,08	88,08	
			10,60 KM	10,60 KM	10,60	100,00	100	DD	Preservasi Jalan Ruas Moanemani - Bedudjpa	Kab. Doyaly	1.524.401	1.524.401	1.524.401	100,00	100,00	
			1,71 KM	1,71 KM	1,71	100,00	100	DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	291.766	291.766	291.766	100,00	100,00	
		RDC 009 Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan (Padat Karya) (PEN)	46,53 KM	46,53 KM	46,53	100,00	100,00				4.399.250	4.399.250	4.105.569	93,32	93,32	
			46,53 KM	46,53 KM					Provinsi Papua		4.399.250	4.399.250	4.105.569	93,32	93,32	
			46,53 KM	46,53 KM					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		4.399.250	4.399.250	4.105.569	93,32	93,32	
			1,39 KM	1,39 KM	1,39	100,00			Pemeliharaan 329 an Rutin		139.250	139.250	84.254	60,51	60,51	
			1,39 KM	1,39 KM	1,39	100,00	100	DE	Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	139.250	139.250	84.254	60,51	60,51	
			45,14 KM	45,14 KM	45,14	100,00			Pemeliharaan 332 an Rutin Kondisi		4.260.000	4.260.000	4.021.315	94,40	94,40	
			45,14 KM	45,14 KM	45,14	100,00	100	DE	Padat Karya Jalan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	4.260.000	4.260.000	4.021.315	94,40	94,40	
		CDC 002 Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi	43,66 KM	43,66 KM	43,32	99,22	99,22				179.165.253	179.165.253	178.738.702	99,76	99,76	
			15,60 KM	15,60 KM					Provinsi Papua		29.023.456	29.023.456	28.907.119	99,60	99,60	
			15,60 KM	15,60 KM					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		29.023.456	29.023.456	28.907.119	99,60	99,60	
			2,00 KM	2,00 KM	2,00	100,00			Pemeliharaan 321 an Preventif		2.468.591	2.468.591	2.352.255	95,29	95,29	
			2,00 KM	2,00 KM	2,00	100,00	100	PP	PENANGKAPAN PREVENTIF RUAS JALAN KOYA KOSO - HOLTEKAMP - SKOW/ BTPS/PNG	Kab. Jayapura	2.468.591	2.468.591	2.352.255	95,29	95,29	
			12,80 KM	12,80 KM	12,74	99,52			Rehabilitasi 322 i Minor Jalan		22.799.396	22.799.396	22.799.395	100,00	100,00	
			12,80 KM	12,80 KM	12,74	99,52	99,52	FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	22.799.396	22.799.396	22.799.395	100,00	100,00	
			0,30 KM	0,30 KM	0,30	100,00			Rehabilitasi 323 i Mayor Jalan		973.397	973.397	973.397	100,00	100,00	
			0,30 KM	0,30 KM	0,30	100,00	100	FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Sarmi	973.397	973.397	973.397	100,00	100,00	
			0,50 KM	0,50 KM	0,45	89,08			Rekonstruksi Jalan		2.782.072	2.782.072	2.782.072	100,00	100,00	
			0,50 KM	0,50 KM	0,45	89,08	89,08	FA	PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	Kab. Keerom	2.782.072	2.782.072	2.782.072	100,00	100,00	
			6,70 KM	6,70 KM					Provinsi Papua		10.301.598	10.301.598	10.301.598	100,00	100,00	
			6,70 KM	6,70 KM					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		10.301.598	10.301.598	10.301.598	100,00	100,00	
			6,70 KM	6,70 KM	6,70	100,00			Rehabilitasi 322 i Minor Jalan		10.301.598	10.301.598	10.301.598	100,00	100,00	
			6,70 KM	6,70 KM	6,70	100,00	100	DG	Preservasi Jalan Kimbiy - Legare	Kab. Nabire	10.301.598	10.301.598	10.301.598	100,00	100,00	
			21,36 KM	21,36 KM					Provinsi Papua		139.940.199	139.940.199	139.529.903	99,78	99,78	
			21,36 KM	21,36 KM					Sektor P. IN Wilayah IX Prov. Papua (Biak-Serui)		139.940.199	139.940.199	139.529.903	99,78	99,78	
			7,36 KM	7,36 KM	7,36	100,00			Rehabilitasi 322 i Minor Jalan		13.167.833	13.167.833	13.167.832	100,00	100,00	
			2,70 KM	2,70 KM	2,70	100,00	100	BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numbor	4.956.320	4.956.320	4.956.319	100,00	100,00	
			4,66 KM	4,66 KM	4,66	100,00	100	FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUII	Kab. Kepulauan Yapen	8.211.513	8.211.513	8.211.513	100,00	100,00	
			5,18 KM	5,18 KM	6,18	119,31			Rehabilitasi 323 i Mayor Jalan		22.945.943	22.945.943	22.635.730	98,65	98,65	
			4,70 KM	4,70 KM	4,70	100,00	100	BA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numbor	16.488.945	16.488.945	16.488.945	100,00	100,00	
			0,48 KM	0,48 KM	0,48	100,00	100	FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU SERUII	Kab. Kepulauan Yapen	1.366.619	1.366.619	1.366.619	100,00	100,00	
			1,00 LS	1,00 LS	1,00	100,00	100	SA	PRESERVASI JALAN SERUI-MENAWI (PAKET LEWAT TAHUN ANGGARAN)	Kab. Kepulauan Yapen	5.090.379	5.090.379	4.780.164	93,91	93,91	
			8,75 KM	8,75 KM	7,53	86,01			Rekonstruksi Jalan		101.326.423	101.326.423	101.326.423	100,00	100,00	
			0,53 KM	0,53 KM	0,53	100,00	100	FA	PRESERVASI JALAN RUAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numbor	3.466.864	3.466.864	3.466.864	100,00	100,00	
			3,86 KM	3,86 KM	3,15	81,49	81,49	GA	REKONSTRUKSI JALAN SINGAMANGARAJA	Kab. Biak Numbor	53.236.164	53.236.164	53.236.164	100,00	100,00	
			4,36 KM	4,36 KM	3,85	88,32	88,32	PA	REKONSTRUKSI JALAN SINGAMANGARAJA	Kab. Biak Numbor	44.623.395	44.623.395	44.623.395	100,00	100,00	

			0,07 KM	0,07 KM	0,07	100,00			Penanganan Longsoran			2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
			0,07 KM	0,07 KM	0,07	100,00	100		BA PRE-SERVISI JALAN RIJAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numbur		2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,00	100,00
	Penanganan Drainase, Trotoar, dan Fasilitas Keselamatan Jalan (Padat-Kanal) (PEN)		12,62 KM	12,62 KM	12,62	100,00	100,00					19.450.307	19.450.307	18.872.373	97,03	97,03
			2,50 KM	2,50 KM					Provinsi Papua			3.500.000	3.500.000	2.935.885	83,88	83,88
			2,50 KM	2,50 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			3.500.000	3.500.000	2.935.885	83,88	83,88
			2,50 KM	2,50 KM	2,50	100,00		542	Penanganan Drainase			3.500.000	3.500.000	2.935.885	83,88	83,88
			2,50 KM	2,50 KM	2,50	100,00	100		C Penanganan Drainase Ruas Jayapura-Sentani-Nimborong	Kab. Jayapura		3.500.000	3.500.000	2.935.885	83,88	83,88
			4,07 KM	4,07 KM					Provinsi Nabire			6.549.049	6.549.049	6.549.049	99,93	99,93
			4,07 KM	4,07 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			6.549.281	6.549.281	6.549.049	99,93	99,93
			4,07 KM	4,07 M	4,07	100,00		542	Penanganan Drainase			6.549.281	6.549.281	6.549.049	99,93	99,93
			500,00 M	500,00 M	500,00	100,00	100		HB Penanganan Drainase Ruas Bedudpa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire		700.000	700.000	699.697	99,96	99,96
			3.570,00 M	3.570,00 M	3.570,00	100,00	100		HD Penanganan Drainase Ruas Bis. Kota Nabire-Winggar	Kab. Nabire		5.860.280	5.860.280	5.849.352	99,81	99,81
			5,35 KM	5,35 KM					Provinsi Papua			8.445.027	8.445.027	8.445.027	100,00	100,00
			5,35 KM	5,35 KM					Satker P.J.R Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			8.445.027	8.445.027	8.445.027	100,00	100,00
			5,35 KM	5,35 KM	5,35	100,00		542	Penanganan Drainase			8.445.027	8.445.027	8.445.027	100,00	100,00
			0,95 KM	0,95 KM	0,95	100,00	100		BA PRE-SERVISI JALAN RIJAS PULAU BIAK	Kab. Biak Numbur		3.232.527	3.232.527	3.232.527	100,00	100,00
			1,05 KM	1,05 KM	1,05	100,00	100		EA PENANGANAN DRAINASE RIJAS PULAU BIAK (PADAT KARYA)	Kab. Biak Numbur		2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,00	100,00
			3,35 KM	3,35 KM	3,35	100,00	100		JA PENANGANAN DRAINASE RIJAS PULAU SERUI (PADAT KARYA)	Kab. Kepulauan Yapen		2.712.500	2.712.500	2.712.500	100,00	100,00
			0,70 KM	0,70 KM					Provinsi PAPUA			945.000	945.000	942.412	99,73	99,73
			0,70 KM	0,70 KM					SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			945.000	945.000	942.412	99,73	99,73
			0,70 KM	0,70 KM	0,70	100,00			PENANGANAN DRAINASE TROTOAR DAN			945.000	945.000	942.412	99,73	99,73
			0,7 KM	0,7 KM	0,70	100,00	100		B Padat Karya Penanganan Drainase Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire		945.000	945.000	942.412	99,73	99,73
	CDC 005 Pemeliharaan Rutin Jalan Baru		58,02 KM	58,02 KM	58,02	100,00	100,00					4.060.000	4.060.000	4.046.858	99,68	99,68
			0,47 KM	0,47 KM					Provinsi Papua			32.678	32.678	32.678	100,00	100,00
			0,47 KM	0,47 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			32.678	32.678	32.678	100,00	100,00
			0,47 KM	0,47 KM	0,47	100,00			Pemeliharaan Rutin Jalan Baru			32.678	32.678	32.678	100,00	100,00
			0,47 KM	0,47 KM	0,47	100,00	100		RB PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOWE HITAM -OKSIBIL	Kab. Keerom		32.678	32.678	32.678	100,00	100,00
			57,55 KM	57,55 KM					Provinsi Keerom			4.027.322	4.027.322	4.014.180	99,67	99,67
			57,55 KM	57,55 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			4.027.322	4.027.322	4.014.180	99,67	99,67
			57,55 KM	57,55 KM	57,55	100,00		351	Pemeliharaan Rutin Jalan Baru			4.027.322	4.027.322	4.014.180	99,67	99,67
			57,55 KM	57,55 KM	57,55	100,00	100		RB PEMELIHARAAN RUTIN JALAN TOWE HITAM -OKSIBIL	Kab. Keerom		4.027.322	4.027.322	4.014.180	99,67	99,67
	CDC 023 Dukungan Penanganan Jalan Daerah		28,43 KM	28,43 KM	28,22	92,24	92,24					156.444.166	156.444.166	156.416.125	99,98	99,98
			10,00 KM	10,00 KM					Provinsi Papua			36.992.272	36.992.272	36.992.272	100,00	100,00
			10,00 KM	10,00 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			36.992.272	36.992.272	36.992.272	100,00	100,00
			10,00 KM	10,00 KM	10,00	100,00		409	Peningkatan Struktur ke Perkerasan			36.992.272	36.992.272	36.992.272	100,00	100,00
			18,43 KM	18,43 KM					Provinsi Papua			119.451.894	119.451.894	119.423.853	99,98	99,98
			18,43 KM	18,43 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IX Provinsi Papua (BIAK SERUI)			119.451.894	119.451.894	119.423.853	99,98	99,98
			18,43 KM	18,43 KM	16,22	88,02		327	Pelebaran Jalan Menuju Standar			119.451.894	119.451.894	119.423.853	99,98	99,98
			4,00 KM	4,00 KM	3,27	81,75	81,75		LA PELEBARAN JALAN MENJUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA II	Papua		33.561.385	33.561.385	33.561.385	100,00	100,00
			4,00 KM	4,00 KM	3,32	82,95	82,95		MA PELEBARAN JALAN MENJUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA III	Papua		31.627.375	31.627.375	31.627.375	100,00	100,00
			4,00 KM	4,00 KM	3,20	80,12	80,12		NA PELEBARAN JALAN MENJUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA IV	Papua		28.857.441	28.857.441	28.829.400	99,90	99,90
			2,98 KM	2,98 KM	2,98	100,00	100		QA PELEBARAN JALAN SEMPANG BMJ-KAMPUNG SAMALUSORIDO	Kab. Biak - Numfor		9.467.663	9.467.663	9.467.663	100,00	100,00
			3,45 KM	3,45 KM	3,45	100,00	100		RA PELEBARAN JALAN SP RUMKITAL - SP ARU BMJ	Kab. Biak - Numfor		15.938.030	15.938.030	15.938.030	100,00	100,00
	RDC 002 Jalan Trans Papua Merauke Sorong (MP)		33,22 KM	33,22 KM	34,22	103,01	103,01					113.556.737	113.556.737	113.556.681	100,00	100,00
			0,37 KM	0,37 KM					Provinsi Papua			696.182	696.182	696.182	100,00	100,00
			0,37 KM	0,37 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			696.182	696.182	696.182	100,00	100,00
			0,37 KM	0,37 KM	0,37	100,00			Rehabilitasi 322 I Minor Jalan			696.182	696.182	696.182	100,00	100,00
			0,37 KM	0,37 KM	0,37	100,00	100		EA PRE-SERVISI JALAN RIJAS YETTI - SENGGI-MAMBERAMO	Kab. Keerom		696.182	696.182	696.182	100,00	100,00
			31,22 KM	31,22 KM					Provinsi Nabire			109.830.219	109.830.219	109.830.164	100,00	100,00
			31,22 KM	31,22 KM					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			109.830.219	109.830.219	109.830.164	100,00	100,00
			5,50 KM	5,50 KM	5,50	100,00			Pemeliharaan Preventif			1.540.601	1.540.601	1.540.601	100,00	100,00

		5,50 KM	5,50 KM	5,50	100,00	100		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwaisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	1.540.601	1.540.601	1.540.601	100,00	100,00
		12,34 KM	12,34 KM	12,34	100,00			Rehabilitasi 322 i Minor Jalan			20.986.304	20.986.304	20.986.304	100,00	100,00
		0,90 KM	0,90 KM	0,90	100,00	100		DB	Preservasi Jalan Bedudupa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.709.271	1.709.271	1.709.271	100,00	100,00
		7,00 KM	7,00 KM	7,00	100,00	100		DD	Preservasi Jalan Manamam - Bedudupa	Kab. Deyaly	12.938.284	12.938.284	12.938.284	100,00	100,00
		0,94 KM	0,94 KM	0,94	100,00	100		DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	2.749.890	2.749.890	2.749.890	100,00	100,00
		3,50 KM	3,50 KM	3,50	100,00	100		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwaisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	3.588.859	3.588.859	3.588.859	100,00	100,00
		0,20 KM	0,20 KM	0,20	100,00			Rakonstruksi Jalan 324			1.079.544	1.079.544	1.079.544	100,00	100,00
		0,20 KM	0,20 KM	0,20	100,00	100		DF	Preservasi Jalan Bts. Kota Nabire - Wanggar	Kab. Nabire	1.079.544	1.079.544	1.079.544	100,00	100,00
		13,00 KM	13,00 KM	13,00	100,00			Peningkatan Struktur 330 Jalan Tanpa Penutup			71.502.882	71.502.882	71.502.882	100,00	100,00
		13,00 KM	13,00 KM	13,00	100,00	100		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwaisore (Bts. Prov. Papua Barat)	Kab. Nabire	71.502.882	71.502.882	71.502.882	100,00	100,00
		0,18 KM	0,18 KM	0,18	100,00			Penanganan 331 n Longsoran			14.720.888	14.720.888	14.720.833	100,00	100,00
		0,10 KM	0,10 KM	0,10	100,00	100		HA	Penanganan Longsoran Rus. Bedudupa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	9.223.120	9.223.120	9.223.120	100,00	100,00
		0,03 KM	0,03 KM	0,03	100,00	100		HB	Penanganan Longsoran KM 95	Kab. Nabire	1.639.042	1.639.042	1.639.987	100,00	100,00
		0,05 KM	0,05 KM	0,05	100,00	100		HC	Penanganan Longsoran Km 73	Kab. Nabire	3.858.726	3.858.726	3.858.726	100,00	100,00
		1,63 KM	1,63 KM	1,63	100,00			Provinsi Papua			3.030.336	3.030.336	3.030.336	100,00	100,00
		1,63 KM	1,63 KM	1,63	100,00			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			3.030.336	3.030.336	3.030.336	100,00	100,00
		1,63 KM	1,63 KM	1,63	100,00			322 Rehabilitasi Minor Jalan			2.784.728	2.784.728	2.784.727	100,00	100,00
		1,63 KM	1,63 KM	1,63	100,00	100		EA	PRE SERVISI JALAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO	Kab. Keerom	2.784.728	2.784.728	2.784.727	100,00	100,00
		1,00 KM	1,00 KM	1,00	100,00			324 Rekonstruksi Jalan			245.608	245.608	245.608	100,00	100,00
		1,00 LS	1,00 LS	1,00	100,00	100		EL	PRE SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	245.608	245.608	245.608	100,00	100,00
	RDC 003 Jalan Strategis (PropN)	19,95 KM	19,95 KM	19,95	99,11	99,11					70.147.721	70.147.721	70.016.711	99,81	99,81
		7,66 KM	7,66 KM	7,66				Provinsi Papua			24.972.859	24.972.859	24.841.851	99,48	99,48
		7,66 KM	7,66 KM	7,66				Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			24.972.859	24.972.859	24.841.851	99,48	99,48
		7,59 KM	7,59 KM	7,58	99,85	99,85		Rehabilitasi 322 i Minor Jalan			18.135.187	18.135.187	18.004.182	99,28	99,28
		1,24 KM	1,24 KM	1,24	100,00	100		AA	PRE SERVISI JALAN ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	2.730.305	2.730.305	2.730.304	100,00	100,00
		1,00 KM	1,00 KM	0,99	98,88	98,88		BA	PRE SERVISI JALAN RUAS HAMADI - HOLTEKAMP - SKOW / Bts. PNG	Kota Jayapura	2.169.374	2.169.374	2.038.372	93,96	93,96
		3,92 KM	3,92 KM	3,92	100,00	100		CA	PRE SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	10.458.606	10.458.606	10.458.605	100,00	100,00
		1,43 KM	1,43 KM	1,43	100,00	100		DA	PRE SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	2.776.902	2.776.902	2.776.901	100,00	100,00
		0,02 KM	0,02 KM	0,02	100,00			Rehabilitasi 323 i Mayor Jalan			71.794	71.794	71.793	100,00	100,00
		0,02 KM	0,02 KM	0,02	100,00	100		AA	PRE SERVISI JALAN ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura	71.794	71.794	71.793	100,00	100,00
		0,05 KM	0,05 KM	0,05	100,00			Penanganan 331 n Longsoran			6.765.878	6.765.878	6.765.876	100,00	100,00
		24,91 M	24,91 M	24,91	100,00	100		AE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	5.714.718	5.714.718	5.714.716	100,00	100,00
		30,00 M	30,00 M	30,00	100,00	100		CE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.051.160	1.051.160	1.051.160	100,00	100,00
		12,29 KM	12,29 KM	12,29	100,00			Provinsi Papua			45.174.862	45.174.862	45.174.860	100,00	100,00
		12,29 KM	12,29 KM	12,29	100,00			Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			45.174.862	45.174.862	45.174.860	100,00	100,00
		12,07 KM	12,07 KM	11,90	98,63			322 Rehabilitasi Minor Jalan			22.028.823	22.028.823	22.028.822	100,00	100,00
		5,60 KM	5,60 KM	5,60	100,00	100		AA	PRE SERVISI JALAN ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	10.921.218	10.921.218	10.921.217	100,00	100,00
		6,47 KM	6,47 KM	6,30	99,15	97,44		DA	PRE SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom	11.107.605	11.107.605	11.107.605	100,00	100,00
		0,08 KM	0,08 KM	0,08	100,00			323 Rehabilitasi Mayor Jalan			287.173	287.173	287.173	100,00	100,00
		0,08 KM	0,08 KM	0,08	100,00	100		AA	PRE SERVISI JALAN ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	287.173	287.173	287.173	100,00	100,00
		0,14 KM	0,14 KM	0,14	100,00			331 Penanganan Longsoran			22.858.866	22.858.866	22.858.865	100,00	100,00
		0,14 KM	0,14 KM	0,14	100,00	100		AE	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABE PURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom	22.858.866	22.858.866	22.858.865	100,00	100,00
	CDF 001 Preservasi Rutin Jembatan	2.985,10 M	2.985,10 M	2.985,10	100,00	100,00					2.577.262	2.577.262	1.971.509	76,50	76,50
		2.491,60 M	2.491,60 M					Provinsi Papua			2.083.762	2.083.762	1.510.727	72,50	72,50
		2.491,60 M	2.491,60 M					Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			2.083.762	2.083.762	1.510.727	72,50	72,50
		2.491,60 M	2.491,60 M	2.491,60	100,00			Pemeliharaan 325 an Rutin Jembatan			2.083.762	2.083.762	1.510.727	72,50	72,50
		1.056,20 M	1.056,20 M	1.056,20	100,00	100		DP	Preservasi Jalan Bedudupa - Bts. Kota Nabire	Kab. Nabire	1.056.200	1.056.200	483.165	45,75	45,75
		1.182,70 M	1.182,70 M	1.182,70	100,00	100		DD	Preservasi Jalan Manamam - Bedudupa	Kab. Dogiyal	975.817	975.817	975.817	100,00	100,00
		252,70 M	252,70 M	252,70	100,00	100		RA	Preservasi Jalan Wanggar - Kwaisore (Bts. Provinsi Papua Barat)	Kab. Nabire	51.745	51.745	51.745	100,00	100,00
		493,50 M	493,50 M	493,50	100,00			Provinsi PAPUA			493.500	493.500	460.782	93,37	93,37
		493,50 M	493,50 M	493,50	100,00			SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			493.500	493.500	460.782	93,37	93,37
		493,50 M	493,50 M	493,50	100,00			326 RAAN RUTIN			493.500	493.500	460.782	93,37	93,37
		493,5 M	493,5 M	493,50	100,00	100		C	Pemeliharaan Rutin Jembatan Bts. Kota Nabire - Kimbay	Kab. Nabire	493.500	493.500	460.782	93,37	93,37
	CDF 010 Preservasi Rutin Jembatan (Padat Karya) (PEN)	10.942,40 M	10.942,40 M	10.904,14	99,65	99,65					11.003.400	11.003.400	10.041.716	91,26	91,26
		4.662,23 M	4.662,23 M					Provinsi Papua			4.662.667	4.662.667	3.791.605	80,91	80,91

			191,27 M	191,27 M	94,94	49,64	49,64	349	Penggantian Jembatan			85.622.754	85.622.754	85.622.753	100,00	100,00
			94,94 M	94,94 M	94,94	100,00	100	D	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI-MAMBERAMO II (MYC)	Kab. Keerom		36.929.995	36.929.995	36.929.994	100,00	100,00
			58,62 M	58,62 M	58,62	100,00	100	E	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI-MAMBERAMO III (MYC)	Kab. Keerom		29.007.233	29.007.233	29.007.233	100,00	100,00
			37,71 M	37,71 M	37,71	100,00	100	F	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)	Kab. Keerom		19.685.526	19.685.526	19.685.526	100,00	100,00
			20,00 M	20,00 M					Provinsi Papua			10.187.085	10.187.085	10.187.085	100,00	100,00
			20,00 M	20,00 M					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			10.187.085	10.187.085	10.187.085	100,00	100,00
			20,00 M	20,00 M	6,47	32,37		349	Penggantian Jembatan			10.187.085	10.187.085	10.187.085	100,00	100,00
			20,00 M	20,00 M	6,47	32,37	32,37	AA	Penggantian Jembatan Kali Sot	Kab. Nabire		10.187.085	10.187.085	10.187.085	100,00	100,00
			328,53 M	328,53 M					Provinsi Papua			108.053.139	108.053.139	108.053.139	100,00	99,99999997
			328,53 M	328,53 M				340	Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			108.053.139	108.053.139	108.053.139	100,00	99,99999997
			328,53 M	328,53 M	328,53	100,00	100		Penggantian Jembatan			108.053.139	108.053.139	108.053.139	100,00	100,00
			154,86 M	154,86 M	154,86	100,00	100	D	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI-MAMBERAMO II (MYC)	Kab. Keerom		42.659.319	42.659.319	42.659.318	100,00	100,00
			111,38 M	111,38 M	111,38	100,00	100	E	PENGGANTIAN JEMBATAN YETTI - SENGGI-MAMBERAMO III (MYC)	Kab. Keerom		36.105.296	36.105.296	36.105.296	100,00	100,00
			62,29 M	62,29 M	62,29	100,00	100	F	PENGGANTIAN JEMBATAN RUAS YETTI - SENGGI - MAMBERAMO I (LANJUTAN) (MYC)	Kab. Keerom		29.288.524	29.288.524	29.288.524	100,00	100,00
		RDF 003 Jalan Strategis (PropN) (PEN)	231,50 M	231,50 M	225,04	97,21	97,21					17.067.955	17.067.955	17.067.949	100,00	100,00
			40,61 M	40,61 M					Provinsi Papua			7.349.592	7.349.592	7.349.592	100,00	100,00
			40,61 M	40,61 M					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			7.349.592	7.349.592	7.349.592	100,00	100,00
			15,66 M	15,66 M	15,66	100,00	100	326	Rehabilitasi Jembatan			2.293.267	2.293.267	2.293.266	100,00	100,00
			4,62 M	4,62 M	4,62	100,00	100	AA	PRE-SERVISI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura		205.564	205.564	205.563	100,00	100,00
			11,04 M	11,04 M	11,04	100,00	100	DA	PRE-SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom		2.087.703	2.087.703	2.087.702	100,00	100,00
			18,95 M	18,95 M	18,95	100,00	100		Pemeliharaan Berkala Jembatan			136.325	136.325	136.324	100,00	100,00
			18,95 M	18,95 M	18,95	100,00	100	AA	PRE-SERVISI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Jayapura		136.325	136.325	136.324	100,00	100,00
			6,00 M	6,00 M	6,00	100,00	100	340	Penggantian Jembatan			4.920.000	4.920.000	4.920.000	100,00	100,00
			6,00 M	6,00 M	6,00	100,00	100	G	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSRO V	Kab. Jayapura		4.920.000	4.920.000	4.920.000	100,00	100,00
			190,89 M	190,89 M					Provinsi Papua			8.622.626	8.622.626	8.622.626	100,00	100,00
			190,89 M	190,89 M					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			8.622.626	8.622.626	8.622.626	100,00	100,00
			86,94 M	86,94 M	80,48	92,57	326	326	Rehabilitasi Jembatan			8.622.626	8.622.626	8.622.626	100,00	100,00
			21,88 M	21,88 M	21,88	100,00	100	AD	REHABILITASI JEMBATAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom		271.817	271.817	271.814	100,00	100,00
			45,06 M	45,06 M	58,40	90,07	90,07	DA	PRE-SERVISI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	Kab. Keerom		8.350.809	8.350.809	8.350.809	100,00	100,00
			103,95 M	103,95 M	103,95	100,00	100		Berkala Jembatan			1.095.737	1.095.737	1.095.735	100,00	100,00
			103,95 M	103,95 M	103,95	100,00	100	AA	PRE-SERVISI JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	Kab. Keerom		1.095.737	1.095.737	1.095.735	100,00	100,00
		CBR 001 Layanan pelayanan dan Pengendalian Pelaksanaan	1,00 DOK	1,00 DOK	1,00	100,00	100,00					25.988.183	25.988.183	23.573.556	90,71	90,71
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi Papua			1.055.150	1.055.150	406.267	38,50	38,50
			1,00 DOK	1,00 DOK					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)			1.055.150	1.055.150	406.267	38,50	38,50
			1,00 DOK	1,00 DOK				401	Monitoring dan Evaluasi			1.055.150	1.055.150	406.267	38,50	38,50
			1,00 DOK	1,00 DOK			100	MF	- Pejataran Dinas Biasa			1.055.150	1.055.150	406.267	38,50	38,50
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi Papua			1.496.317	1.496.317	954.335	63,78	63,78
			1,00 DOK	1,00 DOK					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)			1.496.317	1.496.317	954.335	63,78	63,78
			1,00 DOK	1,00 DOK			100	FP	Pejataran Dinas P/IN 7 Nabire	Kab. Nabire		1.496.317	1.496.317	954.335	63,78	63,78
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi Papua			1.731.660	1.731.660	1.569.735	90,65	90,65
			1,00 DOK	1,00 DOK					Sektor P-IN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)			1.731.660	1.731.660	1.569.735	90,65	90,65
			1,00 DOK	1,00 DOK			100	401	Monitoring dan Evaluasi			1.731.660	1.731.660	1.569.735	90,65	90,65
								DT	SEWA KENDARAAN PELAKSANAAN KEGIATAN INSIDENTIL	Kab. Biak Numbu		109.593	109.593	108.900	99,37	99,37
								PD	BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numbu		1.272.067	1.272.067	1.201.387	94,44	94,44
								PE	BELANJA PERJALANAN DINAS 2	Kab. Biak Numbu		350.000	350.000	299.448	74,13	74,13
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi Papua			955.119	955.119	784.950	82,18	82,18
			1,00 DOK	1,00 DOK					Sektor Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)			955.119	955.119	784.950	82,18	82,18
			1,00 DOK	1,00 DOK			82,18	401	Monitoring dan Evaluasi			955.119	955.119	784.950	82,18	82,18
								MF	Sewa Kendaraan Roda 4/Mitibus Palaksanaan Kegiatan Insidentil (Papua/Sarmi) (1 unit x 3 hari/1 kali)	Kota Jayapura		955.119	955.119	784.950	82,18	82,18
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi PAPUA			340.090	340.090	335.427	98,63	98,63
			1,00 DOK	1,00 DOK					SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA			340.090	340.090	335.427	98,63	98,63
			1,00 DOK	1,00 DOK					MONITORING DAN EVALUASI			340.090	340.090	335.427	98,63	98,63
			1 DOK	1 DOK			100	I	Pejataran Dinas Monitoring dan Evaluasi	Papua		340.090	340.090	335.427	98,63	98,63
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provinsi Papua			7.844.860	7.844.860	7.669.102	97,76	97,76
			1,00 DOK	1,00 DOK					Sektor P2JN Jayapura			7.844.860	7.844.860	7.669.102	97,76	97,76
			1,00 DOK	1,00 DOK				310	Bantuan Teknis			6.767.433	6.767.433	6.673.051	98,61	98,61
			1 DOK	1 DOK			100	XA	Core team Perencanaan dan Pengawasan P2JN Jayapura	Kota Jayapura		6.767.433	6.767.433	6.673.051	98,61	98,61
								401	Monitoring dan Evaluasi			1.077.427	1.077.427	996.051	92,45	92,45
							100	PA	Pejataran Dinas Monov	Papua		692.592	692.592	625.431	90,30	90,30

							100	PB	Sewa Kendaraan Insiditnil	Papua	249.814	249.814	249.700	99,95	99,95
							100	PC	Perjalanan Dinas Money	Papua	135.021	135.021	120.920	89,56	89,56
			1,00 DOK	1,00 DOK					Provisi Papua		27.942.985	27.942.985	11.862.746	95,41	95,41
			1,00 DOK	1,00 DOK					Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		12.564.987	12.564.987	11.853.740	94,34	94,34
								310	Bantuan Teknis		7.484.242	7.484.242	7.466.809	99,71	99,71
							100	AA	SURVEY KONDISI JALAN DAN JEMBATAN BPJN JAYAPURA	Papua	4.178.689	4.178.689	4.178.688	100,00	100,00
							100	AB	KONSULTAN MANAJEMEN PROYEK BPJN JAYAPURA	Papua	3.305.553	3.305.553	3.288.121	99,47	99,47
									Peralatan 317 Jalan dan Jembatan		200.000	200.000	199.777	99,89	99,89
							100	AC	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Papua	200.000	200.000	199.777	99,89	99,89
									Monitoring dan Evaluasi		4.880.745	4.880.745	4.187.154	85,79	85,79
							100	AD	MONITORING DAN EVALUASI PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	458.435	458.435	441.812	96,37	96,37
							100	AE	MONITORING DAN EVALUASI PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	203.758	245.029	190.851	93,67	77,89
							100	AF	MONITORING DAN EVALUASI PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	357.200	357.200	229.441	64,23	64,23
							100	AG	MONITORING DAN EVALUASI PPK PRE-SERVISI	Papua	452.353	387.404	359.095	79,38	92,69
							100	AH	PENYUSUNAN SAKIP DAN PROGRAM ANGGARAN TAHUNAN	Papua	761.965	727.336	696.869	91,46	95,81
							100	AJ	AKREDITASI LABORATORIUM BERAKREDITASI	Papua	81.801	81.801	59.045	72,18	72,18
							100	AK	PELAKSANAAN UJI PETIK	Papua	431.366	431.366	283.774	65,78	65,78
							100	AL	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	787.176	787.176	776.593	98,66	98,66
							100	AM	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	511.594	504.952	323.597	63,25	64,08
							100	AN	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	585.482	585.482	574.071	98,05	98,05
							100	AO	KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PPK PRE-SERVISI	Papua	249.615	314.564	252.006	100,96	80,11
		CBR 002	Layanan Perencanaan dan Pengawasan Teknik	1,00 DOK	1,00 DOK	1,00	100,00	100,00			47.844.706	47.844.706	46.133.461	96,42	96,42
				22,00	22,00				Provisi Papua		47.844.706	47.844.706	46.133.461	96,42	96,42
				22,00 DOK	22,00 DOK				Satker PZJN Jayapura		47.844.706	47.844.706	46.133.461	96,42	96,42
				6,00 DOK	6,00 DOK				Perencanaan 307 n Teknik (DED)		10.203.358	10.203.358	10.094.762	98,94	98,94
				1 DOK	1 DOK		100	AA	PR 01 - Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Nasional di Kab. Sarmi	Kota Jayapura	1.938.982	1.938.982	1.938.982	100,00	100,00
				1 DOK	1 DOK		100	AB	PR 02 - Perencanaan Teknis Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	Kota Jayapura	1.738.505	1.738.505	1.738.505	100,00	100,00
				1 DOK	1 DOK		100	AC	PR 03 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	Kota Jayapura	1.828.797	1.828.797	1.828.797	100,00	100,00
				1 DOK	1 DOK		100	AD	PR 04 - Perencanaan Teknis Penanganan Longsor Ruas Jalan Nasional Wilayah Nabire	Kab. Nabire	1.937.118	1.937.118	1.937.118	100,00	100,00
				1 DOK	1 DOK		100	AE	PR 05 - Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura, Nabire, dan Biak-Senil	Papua	2.120.990	2.120.990	2.120.990	100,00	100,00
				1 DOK	1 DOK		100	AF	Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan DOB Papua Tengah	Papua Tengah	638.966	638.966	530.370	83,00	83,00
				16,00	16,00				Pengawasan Teknik		37.641.348	37.641.348	36.038.699	95,74	95,74
				1 DOK	1 DOK		100	BA	Pengawasan Teknis Jayapura 1 (Jalan Jembatan Ruas Abepus-Awa-Waris-Yelli dan Ruas Hamsah-Hotokamp-Skouw/Bs-PNG)	Kota Jayapura	2.220.329	2.220.329	2.176.366	98,02	98,02
				1 DOK	1 DOK		100	BB	Pengawasan Teknis Jayapura 3 (Preservasi Jalan Ruas Jayapura - Sentani - Nimtozona)	Kota Jayapura	1.947.097	1.947.097	1.758.478	90,31	90,31
				1 DOK	1 DOK		100	BC	Pengawasan Teknis Jayapura 4 (Jalan dan Jembatan Ruas Yelli - Ubrub - Towe Hitam dan Ruas Yelli - Senggi - Mamberamo)	Kab. Keerom	2.198.445	2.198.445	2.143.567	97,50	97,50
				1 DOK	1 DOK		100	BD	Pengawasan Teknis Jayapura 6 (Jalan Jembatan Ruas Nimbocong -Bonggo - Betaf - Sarmi -Arbais)	Kab. Jayapura	2.951.663	2.951.663	2.790.856	94,55	94,55
				1 DOK	1 DOK		100	BF	Pengawasan Teknis Nabire 1.1 (Preservasi Jalan Ruas Bedutjipa - Bts. Kota Nabire - Kimbay, Ruas Moanemnia- Bedutjipa dan Ruas Nabire - Wanganeri)	Kab. Nabire	3.017.028	3.017.028	2.948.978	97,74	97,74
				1 DOK	1 DOK		100	BH	Pengawasan Teknis Nabire 2 (Jalan dan Jembatan Ruas Bts Kota Nabire - Wanggar - Bts. Prov Papua Barat)	Kab. Nabire	2.272.227	2.272.227	2.181.567	96,01	96,01
				1 DOK	1 DOK		100	BI	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Biak	Kab. Biak - Numfor	1.986.585	1.986.585	1.800.278	90,62	90,62
				1 DOK	1 DOK		100	BJ	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Senil	Kab. Kepulauan Yapen	2.024.979	2.024.979	2.003.797	98,95	98,95
				1 DOK	1 DOK		100	BK	Pengawasan Teknis Pelebaran Jalan Menuju Standar Limkar Biak Utara II III	Kab. Biak - Numfor	1.589.621	1.589.621	1.082.752	68,11	68,11
				1 DOK	1 DOK		100	MA	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Towe Hitam - Oksibil (MYC)	Kab. Keerom	1.331.466	1.331.466	1.279.454	96,09	96,09
				1 DOK	1 DOK		100	MB	Pengawasan Teknis Rekonstruksi Jalan Kwalisore - Kamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) (MYC)	Kab. Nabire	3.081.485	3.081.485	3.081.485	100,00	100,00


			1 DOK	1 DOK			100	MC	Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemi - Dipapre	Kab. Keerom	2.745.080	2.745.080	2.745.080	100,00	100,00	
			1 DOK	1 DOK			100	MD	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Mamberamo - Eklite II (MVC)	Kab. Keerom	1.267.365	1.267.365	1.267.365	100,00	100,00	
			1 DOK	1 DOK			100	ME	Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yeli - Senagi - Mamberamo I dan II	Kab. Mamberamo Raya	4.400.604	4.400.604	4.436.183	98,54	98,54	
			1 DOK	1 DOK			100	MF	Pengawasan Teknis Penggantian Jembatan Yeli - Senagi - Mamberamo I (Lanjutan)	Kab. Keerom	2.122.775	2.122.775	1.988.049	93,65	93,65	
			1 DOK	1 DOK			100	MH	Pengawasan Teknis Presensi Jalan Ruas Wanagar - Kwelone - Bv. Prov. Papua Barat	Kab. Keerom	2.484.599	2.484.599	2.454.424	98,79	98,79	
			Bintang Keselamatan Jalan Nasional									3.081.321	3.081.321	3.081.321	100,00	100,00
			RDC 022 Penanganan Blackspot			4,90	97,76	97,76				3.081.321	3.081.321	3.081.321	100,00	100,00
			5,01 KM	5,01 KM							3.081.321	3.081.321	3.081.321	100,00	100,00	
			5,01 KM	5,01 KM							3.081.321	3.081.321	3.081.321	100,00	100,00	
			5,01 KM	5,01 KM							3.081.321	3.081.321	3.081.321	100,00	100,00	
			620,00 M	620,00 M	0,62	0,10		403	Penanganan Drainase		803.544	803.544	803.543	100,00	100,00	
			620,00 M	620,00 M	620,00	100,00	100	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	803.544	803.544	803.543	100,00	100,00	
			660,00 M	660,00 M	0,66	0,10		403	Penanganan Trotoar		603.821	603.821	603.821	100,00	100,00	
			660,00 M	660,00 M	660,00	100,00	100	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	603.821	603.821	603.821	100,00	100,00	
			0,51 KM	0,51 KM	0,40	78,01		406	Penanganan Fasilitas Keselamatan Jalan		1.368.994	1.368.994	1.368.994	100,00	100,00	
			0,51 KM	0,51 KM	0,40	100,00	78,01	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	1.368.994	1.368.994	1.368.994	100,00	100,00	
			0,72 KM	0,72 KM	0,72	100,00		406	Penanganan Bahu Diparkir		254.575	254.575	254.575	100,00	100,00	
			0,72 KM	0,72 KM	0,72	100,00	100	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	254.575	254.575	254.575	100,00	100,00	
			45,00 Buah	45,00 Buah	-	-		601	Pemasangan Rambu		23.606	23.606	23.606	100,00	100,00	
			45,00 Buah	45,00 Buah			100	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	23.606	23.606	23.606	100,00	100,00	
			2,50 KM	2,50 KM	2,50	100,00		603	Penanganan Marka		26.781	26.781	26.781	100,00	100,00	
			2,50 KM	2,50 KM	2,50	100,00	100	CF	PRE-SERVISI JALAN JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	Kab. Jayapura	26.781	26.781	26.781	100,00	100,00	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya									33.869.991	33.869.991	29.226.032	86,29	86,29
			Tingkat Dukungan Manajemen Kementerian PUPR									33.869.991	33.869.991	29.226.032	86,29	86,29
			5,00 LAYANAN	5,00 LAYANAN	4,00	80,00	80,00				313.514	313.514	279.093	89,02	89,02	
			2,00 LAYANAN	2,00 LAYANAN	2,00 LAYANAN						132.509	132.509	120.477	90,92	90,92	
			2,00 LAYANAN	2,00 LAYANAN	2,00 LAYANAN						132.509	132.509	120.477	90,92	90,92	
			36,00 Buah	36,00 Buah			100	MD	PATOK SERTIFIKASI JALAN	Kota Jayapura	28.321	22.657	80,00	80,00	80,00	
							100	MM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUN	Kota Jayapura	104.188	104.188	97.820	93,89	93,89	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						139.568	139.568	135.066	96,77	96,77	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						139.568	139.568	135.066	96,77	96,77	
							100	MF	Penyusunan Laporan Keuangan dan laporan BUN	Kab. Nabire	139.568	139.568	135.066	96,77	96,77	
			2,00 LAYANAN	2,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						41.437	41.437	23.550	56,83	56,83	
											41.437	41.437	23.550	56,83	56,83	
			36,00 Buah	36,00 Buah			83,15	345	Pengelolaan BUN		41.437	41.437	23.550	56,83	56,83	
							0	MD	PATOK SERTIFIKASI JALAN	Kota Jayapura	28.321	28.321	23.550	83,15	83,15	
			15,00 LAYANAN	15,00 LAYANAN	15,00	100,00	100,00	MM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUN	Kota Jayapura	13.116	13.116	0	0,00	0,00	
			15,00 LAYANAN	15,00 LAYANAN	15,00	100,00	100,00	MM	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BUN	Kota Jayapura	8.909.113	8.909.113	7.937.550	89,09	89,09	
			5,00 LAYANAN	5,00 LAYANAN	5,00 LAYANAN						1.550.169	1.550.169	1.319.388	85,11	85,11	
											1.550.169	1.550.169	1.319.388	85,11	85,11	
							100	552	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi		1.116.844	1.116.844	931.618	83,42	83,42	
							100	MA	DUKUNGAN TERHADAP PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	Kota Jayapura	35.560	35.560	14.238	40,04	40,04	
							100	MF	Pelaksanaan Dinas BUN	Kota Jayapura	1.074.084	1.074.084	917.380	85,41	85,41	
							0	MC	Pelaksanaan Dinas Dalam Kota	Kota Jayapura	7.200	7.200	0	0,00	0,00	
							100	655	Pengelolaan perbendaharaan		433.325	433.325	387.770	89,49	89,49	
							100	MC	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	433.325	433.325	387.770	89,49	89,49	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						615.691	615.691	590.405	95,89	95,89	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						615.691	615.691	590.405	95,89	95,89	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						615.691	615.691	590.405	95,89	95,89	
							100	NA	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (E-Monitoring) Satker Kam. PU II (Jmlh Paket 20.49)	Kab. Nabire	11.048	11.048	11.048	100,00	100,00	
							100	NC	Balasan Paksaan Dinas	Kab. Nabire	34.850	34.850	34.820	99,91	99,91	
							100	ND	Administrasi Keaparan	Kab. Nabire	569.793	569.793	544.537	95,57	95,57	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						609.481	609.481	545.868	89,56	89,56	
			1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN						609.481	609.481	545.868	89,56	89,56	

			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN			052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
			24,00 OB	24,00 OB			100	A	Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian PUPR (Jumlah Paket : 1 - 10)	Kab. Biak Numfor	12.000	12.000	12.000	100,00	100,00
							055	Pengelolaan Perbendaharaan			597.487	597.487	533.868	89,35	89,35
			12,00 BLN	12,00 BLN			100	B	BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numfor	18.300	18.300	340	1,86	1,86
			12,00 BLN	12,00 BLN			100	C	BELANJA BAHAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numfor	38.385	38.385	38.385	100,00	100,00
			12,00 BLN	12,00 BLN			100	E	BELANJA PERJALANAN DINAS	Kab. Biak Numfor	440.918	440.918	396.259	89,64	89,64
			25,00 STEL	25,00 STEL			100	F	BELANJA PAKAAN SERABAM	Kab. Biak Numfor	22.174	22.174	22.174	100,00	100,00
			2,00 UNIT	2,00 UNIT			100	O	SEWA KANTOR LAPANGAN	Kab. Biak Numfor	77.710	77.710	77.710	100,00	100,00
									Provinsi Papua		864.697	864.697	66.336	65,38	65,38
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Keerom)		864.697	864.697	566.336	65,38	65,38
							052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			515.852	515.852	373.515	72,41	72,41
							23,65	MA	DUKUNGAN TERHADAP PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK	Kota Jayapura	35.560	35.560	8.410	23,65	23,65
							76,26	MF	Pejalaran Dinas Biasa	Kota Jayapura	478.792	478.792	366.105	76,26	76,26
							0	MG	Pejalaran Dinas Dalam Kota	Kota Jayapura	1.500	1.500	0	0,00	0,00
			10,00 OK	10,00 OK											
							055	Pengelolaan perbendaharaan			348.845	348.845	191.821	54,99	54,99
							54,99	MC	OPERASIONAL PERKANTORAN		348.845	348.845	191.821	54,99	54,99
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				Provinsi PAPUA		369.522	369.522	329.678	89,22	89,22
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				SAPRO DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA		369.522	369.522	329.678	89,22	89,22
							052	PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI			198.960	198.960	164.628	82,74	82,74
							100	D	Pejalaran Dinas Monitoring dan Evaluasi	Papua	198.960	198.960	164.628	82,74	82,74
									PENYUSUNAN 235 LAPORAN KEUANGAN BMN		170.562	170.562	166.050	96,77	96,77
							100	E	Pejalaran Dinas Penyusunan Lap Keuangan BMN	Papua	170.562	170.562	166.050	96,77	96,77
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				Provinsi Papua		1.002.081	1.002.081	983.354	98,13	98,13
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				Satker P2JN Jayapura		1.002.081	1.002.081	983.354	98,13	98,13
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN			052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi			12.000	12.000	11.900	99,17	99,17
			36 OB	36 OB			100	CA	Sistem Pelaporan Elektronik (E-Monitoring)	Kota Jayapura	12.000	12.000	11.900	99,17	99,17
							055	Pengelolaan Perbendaharaan			906.506	906.506	887.879	97,95	97,95
							100	CC	Belanja Pejalaran Dinas	Kota Jayapura	693.705	693.705	693.408	99,96	99,96
							100	CD	Belanja Sewa	Kota Jayapura	170.377	170.377	170.250	99,93	99,93
							100	CF	Belanja Kebutuhan Covid-19	Kota Jayapura	28.924	28.924	28.924	100,00	100,00
							100	CG	Belanja Kegiatan Seminar	Kota Jayapura	13.500	13.500	13.500	100,00	100,00
									Penyusunan 236 Laporan Keuangan BMN		83.575	83.575	83.575	100,00	100,00
			12 BLN	12 BLN			100	CB	Penyusunan Laporan Keuangan BMN	Kota Jayapura	83.575	83.575	83.575	100,00	100,00
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				Provinsi Papua		3.897.466	3.897.466	3.603.521	92,46	92,46
			1.00 LAYANAN	1.00 LAYANAN	1 LAYANAN				Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		3.897.466	3.897.466	3.603.521	92,46	92,46
									Pelaksanaan 52 Pemantauan dan Evaluasi		613.846	576.102	426.265	69,44	73,99
							100	AP	SISTEM PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK (E-...MONITORING) BPJN JAYAPURA	Papua	15.600	15.600	15.600	100,00	100,00
							100	AQ	PENDAMPINGAN TEKNIS PENGENDALIAN MUTU PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	236.094	236.094	178.840	75,75	75,75
							100	AR	PENDAMPINGAN TEKNIS PRESERVASI JALAN	Papua	69.800	69.800	16.800	24,07	24,07
							100	AS	KEGIATAN SPI DAN ZONA INTEGRITAS	Papua	183.504	183.504	161.002	87,74	87,74
							100	AT	PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO	Papua	108.848	71.104	54.023	49,63	75,88
							055	Pengelolaan perbendaharaan			2.920.332	2.958.074	2.813.968	96,36	95,13
							100	AU	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK UMUM DAN JATA USAHA	Papua	529.716	529.716	529.556	99,97	99,97
							100	AV	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	293.055	330.799	274.625	93,71	83,02
							100	AW	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	293.055	293.055	268.614	91,66	91,66
							100	AX	ADMINISTRASI KEGIATAN PPK PRESERVASI	Papua	358.451	358.451	314.504	87,74	87,74

							100	AY	PELAKSANAAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN PENGELOLAAN WEBSITE	Papua	131.200	131.200	111.814	85,22	85,22
							100	AZ	JASA KEAMANAN, PENGEMUDI DAN KEBERSIHAN KANTOR BP-JIN JAYAPURA	Papua	1.314.855	1.314.855	1.314.855	100,00	100,00
									Penyusunan Laporan Keuangan BMN		363.288	363.288	363.288	100,00	100,00
							100	BA	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN BMN	Papua	363.288	363.288	363.288	100,00	100,00
									EBA 994 Layanan Perkantoran		23.947.686	23.947.686	20.357.511	85,01	85,01
									5,00 LAYANAN		5,00 LAYANAN	5,00 LAYANAN			
									Provinsi Papua		2.657.266	2.657.266	1.765.755	66,45	66,45
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		2.657.266	2.657.266	1.765.755	66,45	66,45
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.657.266	2.657.266	1.765.755	66,45	66,45
							100	LB	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Kota Jayapura	802.800	802.800	603.040	75,12	75,12
							100	LC	HONORARIUM PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	Kota Jayapura	19.800	19.800	14.400	72,73	72,73
							100	LD	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	1.599.711	1.599.711	1.097.480	68,60	68,60
							100	LE	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19	Kota Jayapura	44.955	44.955	44.955	100,00	100,00
							100	ME	KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH DAN JALAN NASIONAL	Kota Jayapura	190.000	190.000	5.880	3,09	3,09
									1,00 LAYANAN		1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN			
									Provinsi Papua		1.258.855	1.258.855	1.257.641	99,90	99,90
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		1.258.855	1.258.855	1.257.641	99,90	99,90
									001 Gaji dan Tunjangan		62.772	62.772	62.772	100,00	100,00
							100	MA	Pembayaran Uang Makan dan Lembur	Kab. Nabire	62.772	62.772	62.772	100,00	100,00
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.196.083	1.196.083	1.194.869	99,90	99,90
							100	MB	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Kab. Nabire	232.273	232.273	232.264	100,00	100,00
							100	MC	Langganan Daya dan Jasa	Kab. Nabire	259.040	259.040	258.410	99,76	99,76
							100	MD	Pemeliharaan dan Peremajaan Software/Hardware komputer	Kab. Nabire	14.300	14.300	14.300	100,00	100,00
							100	ME	Pemenuhan Kebutuhan Prasarana Sarana Perkantoran	Kab. Nabire	137.000	137.000	136.433	99,59	99,59
							100	MF	Honor Petugas SAI dan BMN	Kab. Nabire	9.000	9.000	9.000	100,00	100,00
							100	MG	Honor Operasional Satua Karya	Kab. Nabire	466.320	466.320	466.320	100,00	100,00
							100	MH	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Kab. Nabire	63.710	63.710	63.710	100,00	100,00
							100	MI	Pencegahan Terhadap Penyebaran Covid-19	Kab. Nabire	14.440	14.440	14.432	99,94	99,94
									1,00 LAYANAN		1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN			
									Provinsi Papua		1.076.100	1.076.100	991.926	92,18	92,18
									Satker P.JN Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)		1.076.100	1.076.100	991.926	92,18	92,18
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		1.076.100	1.076.100	991.926	92,18	92,18
							100	B	BELANJA KEPERLUAN SELAMA COVID-19	Kab. Biak Numbu	41.400	41.400	19.381	46,81	46,81
							100	D	BELANJA BARANG KONSUMSI	Kab. Biak Numbu	243.866	243.866	238.504	97,80	97,80
									12,00 BLN		12,00 BLN	12,00 BLN			
									1,00 STKR		1,00 STKR	1,00 STKR			
							100	G	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN	Kab. Biak Numbu	73.970	73.970	73.606	99,51	99,51
							100	H	LANGGANAN LISTRIK	Kab. Biak Numbu	85.080	85.080	78.709	92,51	92,51
							100	J	LANGGANAN AIR	Kab. Biak Numbu	7.802	7.802	1.573	20,16	20,16
							100	K	LANGGANAN INTERNET	Kab. Biak Numbu	84.000	84.000	73.666	87,70	87,70
							100	L	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN	Kab. Biak Numbu	51.140	51.140	34.368	67,20	67,20
							100	M	PEMELIHARAAN GEDUNG DAN HALAMAN KANTOR	Kab. Biak Numbu	104.322	104.322	100.379	96,22	96,22
							100	N	HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA	Kab. Biak Numbu	384.520	384.520	371.740	96,68	96,68
									5,00 LAYANAN PERKANTORAN		5,00 LAYANAN PERKANTORAN	5,00 LAYANAN PERKANTORAN			
									Provinsi Papua		2.219.684	2.219.684	730.543	32,91	32,91
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Kororom)		2.219.684	2.219.684	730.543	32,91	32,91
									001 Gaji dan Tunjangan		2.219.684	2.219.684	730.543	32,91	32,91
									002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2.219.684	2.219.684	730.543	32,91	32,91
							53,53	LB	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	Kota Jayapura	395.640	395.640	211.800	53,53	53,53
							30,3	LC	HONORARIUM PETUGAS SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)	Kota Jayapura	19.800	19.800	6.000	30,30	30,30
							30,5	LD	OPERASIONAL PERKANTORAN	Kota Jayapura	1.681.260	1.681.260	512.743	30,50	30,50
							0	ME	KEGIATAN SERTIFIKASI TANAH DAN JALAN NASIONAL	Kota Jayapura	122.984	122.984	0	0,00	0,00
									1,00 LAYANAN		1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN			
									Provinsi Papua		250.000	250.000	188.640	75,46	75,46
									SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA		250.000	250.000	188.640	75,46	75,46
									002 OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR		250.000	250.000	188.640	75,46	75,46
							100	F	Honor Pengabdian Masyarakat	Papua	147.840	147.840	147.840	100,00	100,00
							100	G	Honor Petugas Monitoring dan SAI	Papua	40.800	40.800	40.800	100,00	100,00
							100	H	Belanja Bahan Pendukung Kegiatan	Papua	61.360	61.360	0	0,00	0,00
									1,00 LAYANAN		1,00 LAYANAN	1,00 LAYANAN			
									Provinsi Papua		998.692	998.692	975.948	97,72	97,72
									Satker P2JN Jayapura		998.692	998.692	975.948	97,72	97,72

							002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			998.692		998.692		975.948		97.72		97.72
							100	BB	Biaya Langganan Internet	Kota Jayapura	36.781		36.781		36.781		100,00		100,00
							100	BC	Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kota Jayapura	91.450		91.450		89.970		98,38		98,38
							100	BD	Biaya Langganan Listrik	Kota Jayapura	93.449		93.449		74.098		79,29		79,29
							100	BF	Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan	Kota Jayapura	221.480		221.480		221.480		100,00		100,00
							100	BG	Belanja Kebutuhan Kantor	Kota Jayapura	554.726		554.726		552.813		99,66		99,66
							100	BH	Belanja Kebutuhan Covid - 19	Kota Jayapura	800		800		800		100,00		100,00
									Provinsi Papua		15.487.089		15.487.089		14.447.058		93,28		93,28
									Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		15.487.089		15.487.089		14.447.058		93,28		93,28
							001	Gaji dan Tunjangan			1.076.929		1.076.929		945.511		87,80		87,80
							100	BB	BELANJA PEGAWAI	Papua	1.076.929		1.076.929		945.511		87,80		87,80
							002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			14.410.160		14.410.160		13.501.547		93,69		93,69
							100	BC	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	1.492.737		1.491.937		1.442.084		96,61		96,66
							100	BD	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	201.600		202.000		201.642		100,02		99,82
							100	BE	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	237.600		237.600		230.570		97,04		97,04
							100	BF	BELANJA KEPERLUAN PERKANTORAN PPK PRE-SERVISI	Papua	201.600		202.000		197.645		98,04		97,84
							100	BG	BELANJA HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN, SALURAN BMM	Papua	312.720		312.720		278.900		89,19		89,19
							100	BH	HONORARIUM NON-PNS SUBSTANTIF DAN PENDUKUNG	Papua	10.527.226		10.527.226		9.810.009		93,19		93,19
							100	BI	PEMELHARAAN GEDUNG PERALATAN DAN MESIN PPK UMUM DAN TATA USAHA	Papua	779.991		779.991		769.265		98,62		98,62
							100	BJ	PEMELHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK KE TERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN	Papua	72.620		72.620		72.224		99,45		99,45
							100	BK	PEMELHARAAN PERALATAN MESIN DAN ALAT LABORATORIUM PPK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Papua	504.806		504.806		426.877		84,56		84,56
							100	BL	PEMELHARAAN PERALATAN DAN MESIN PPK PRE-SERVISI	Papua	34.260		34.260		27.511		80,30		80,30
							100	BM	KEBUTUHAN PENCEGAHAN COVID-19 BPJN JAYAPURA	Papua	45.000		45.000		44.820		99,60		99,60
									EBB 951 Layanan Sarana Internal		699.678		699.678		651.878		93,17		93,17
									Provinsi Papua		75.000		75.000		66.800		89,07		89,07
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Papua (Jayapura)		75.000		75.000		66.800		89,07		89,07
							052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			75.000		75.000		66.800		89,07		89,07
							100	MH	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	Kota Jayapura	75.000		75.000		66.800		89,07		89,07
									Provinsi Papua		75.000		75.000		66.800		100,00		100,00
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah VII Provinsi Papua (Nabire)		75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
							052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
							100	QA	Peralatan Pendukung Kantor	Kab. Nabire	75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
									Provinsi Papua		75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
									Satker P.J.N. Wilayah IX Prov. Papua (Biak Serui)		75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
							052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
							100	ZK	PERALATAN PENDUKUNG KEGIATAN KANTOR	Kab. Biak Numor	75.000		75.000		75.000		100,00		100,00
									Provinsi Papua		200.000		200.000		166.141		82,57		82,57
									Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah X Provinsi Papua (Kororom)		200.000		200.000		166.141		82,57		82,57
							052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			200.000		200.000		166.141		82,57		82,57
							91,11	MH	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	Kota Jayapura	117.000		117.000		108.600		91,11		91,11
							70,53	MI	PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS KANTOR	Kota Jayapura	83.000		83.000		58.541		70,53		70,53
									Provinsi Papua		19.000		19.000		19.000		100,00		100,00
									Satker P.J.N. Jayapura		19.000		19.000		19.000		100,00		100,00
							052	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			19.000		19.000		19.000		100,00		100,00
							100	QA	Pengadaan Laptop	Kota Jayapura	19.000		19.000		19.000		100,00		100,00
									Provinsi Papua		255.678		255.678		250.937		98,15		98,15
									Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura		255.678		255.678		250.937		98,15		98,15
							52	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi			255.678		255.678		250.937		98,15		98,15

							100.00		BN	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	Papua	110.134	110.134	109.067	99.03	99.03
							100		BO	PENGADAAN PRK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KOMUNIKASI	Kota Jayapura	145.544	145.544	141.870	97.48	97.48



LAMPIRAN DOKUMENTASI

**BALAI PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL JAYAPURA**

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023









LAMPIRAN DOKUMENTASI




**SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)
PPK I.1**

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023



SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p><i>Deskripsi</i> : Pekerjaan Pengendalian Tanaman adalah pelaksanaan pengendalian tanaman atau tumbuh-tumbuhan di sepanjang Ruang Milik Jalan , yang kiranya dapat mengganggu jarak pandang bagi pengguna jalan untuk keselamatan dalam berlalu-lintas selama Masa Pelaksanaan.</p>		
<p>PAKET Preservasi Jalan Ruas Hamadi-Holtekamp-Skow-/Bts. PNG Sub Paket Rutin Jalan</p>	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Cor Bahu Jalan adalah pengerjaan untuk membuat atau memperbaiki bahu jalan, yaitu bagian tepi jalan yang tidak digunakan untuk lalu lintas kendaraan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.		
PAKET Preservasi Jalan Ruas Hamadi-Holtekamp-Skow-/Bts. PNG Sub Paket Rutin Kondisi Jalan			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan CPHMA adalah Metode ini dapat memungkinkan perbaikan jalan yang cepat dan efisien, terutama pada kondisi cuaca yang tidak mendukung pemanasan aspal konvensional.</p>		
<p>PAKET Preservasi Jalan Ruas Hamadi-Holtekamp-Skow- /Bts. PNG Sub Paket Rutin Kondisi (Holding) Jalan</p>	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>


SASARAN PROGRAM

FOTO

Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Deskripsi : Pekerjaan Laston Lapis Aus AC-WC adalah kegiatan untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi lapisan permukaan jalan yang telah mengalami keausan.

PAKET
Preservasi Jalan Ruas Hamadi-Holtekamp-Skow-/Bts. PNG Sub Rehabilitas Minor Jalan



0%

50%

100%









LAMPIRAN DOKUMENTASI




**SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)
PPK I.2**




PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023






SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Laston Lapis Antara Asbuton (AC-BC Asb) STA.11+400		
PAKET PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN KEMIRI – DEPAPRE (MYC)	 <p>9 September 2023 2.51812587S 140.40708755E Dosai Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura Papua Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre Pekerjaan tack coat 100% Ki STA 11+300</p>	 <p>9 September 2023 Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura 99358 Indonesia Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre Pekerjaan AC BC Asbuton kondisi 50% STA 11+300</p>	 <p>15 September 2023 Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri-Depapre Pekerjaan AC-BC Asbuton Ki Kondisi 100% STA 11+300</p>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																				
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Km. 22+775 AC-WC Asb																																																																				
PAKET PRESERVASI JALAN JAYAPURA – SENTANI - NIMBOTONG	 <table border="1" data-bbox="1406 1215 1626 1410"> <tr> <td colspan="2">KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>AC-WC asb</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>LOKASI/STA.</td> <td>STA. 22+775</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>CV. TIRAL MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN SUPERVISI</td> <td>PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT		PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	PEKERJAAN	AC-WC asb	KONDISI	0%	LOKASI/STA.	STA. 22+775	PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI	KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1729 1215 1915 1410"> <tr> <td colspan="2">KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>AC-WC Asb</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>LOKASI/STA.</td> <td>22+775</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>CV. TIRAL MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN SUPERVISI</td> <td>PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT		PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	PEKERJAAN	AC-WC Asb	KONDISI	50%	LOKASI/STA.	22+775	PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI	KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="2925 1234 3135 1429"> <tr> <td colspan="2">KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>AC-WC Asb</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>KM</td> <td>22+775</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>CV. TIRAL MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN SUPERVISI</td> <td>PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT		PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG	PEKERJAAN	AC-WC Asb	KONDISI	100%	KM	22+775	PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI	KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023
KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																					
SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																					
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG																																																																				
PEKERJAAN	AC-WC asb																																																																				
KONDISI	0%																																																																				
LOKASI/STA.	STA. 22+775																																																																				
PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI																																																																				
KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN																																																																				
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																				
KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																					
SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																					
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG																																																																				
PEKERJAAN	AC-WC Asb																																																																				
KONDISI	50%																																																																				
LOKASI/STA.	22+775																																																																				
PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI																																																																				
KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN																																																																				
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																				
KEHENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																					
SALAH PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																					
STUDI KAJIAN PELAKSANAAN ALIRAN TRAFIK DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN RIJAS JAYAPURA - SENTANI - NIMBOTONG																																																																				
PEKERJAAN	AC-WC Asb																																																																				
KONDISI	100%																																																																				
KM	22+775																																																																				
PENYEDIA JASA	CV. TIRAL MANDIRI																																																																				
KONSULTAN SUPERVISI	PT. WIRATAMA KONSULINDO KSO CV. CIPTA BUANA LESTARI CV. YIK YAMARA KONSULTAN																																																																				
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																				
	0%	50%	100%																																																																		

SASARAN PROGRAM	FOTO																																		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pasangan Batu																																		
PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V	 <table border="1" data-bbox="929 1226 1126 1408"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>Pasangan Batu</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>SD</td> </tr> <tr> <td>KM</td> <td>SD-100</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>CV CENDERAWASIH MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN SUPERVISI</td> <td>PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA		PAKET	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V	PEKERJAAN	Pasangan Batu	KONDISI	SD	KM	SD-100	PENYEDIA JASA	CV CENDERAWASIH MANDIRI	KONSULTAN SUPERVISI	PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023		 <table border="1" data-bbox="2452 1226 2648 1408"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>Beton Struktur K30 Mpa</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>SD</td> </tr> <tr> <td>KM</td> <td>SD-100</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>CV CENDERAWASIH MANDIRI</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN SUPERVISI</td> <td>PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA		PAKET	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V	PEKERJAAN	Beton Struktur K30 Mpa	KONDISI	SD	KM	SD-100	PENYEDIA JASA	CV CENDERAWASIH MANDIRI	KONSULTAN SUPERVISI	PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA																																			
PAKET	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V																																		
PEKERJAAN	Pasangan Batu																																		
KONDISI	SD																																		
KM	SD-100																																		
PENYEDIA JASA	CV CENDERAWASIH MANDIRI																																		
KONSULTAN SUPERVISI	PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN																																		
TAHUN ANGGARAN	2023																																		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, JAKARTA JALAN DEK PLAGAMAR ALAMKON, BLAH PRONO RW. JARPA																																			
PAKET	PENGGANTIAN JEMBATAN SOSIRI V																																		
PEKERJAAN	Beton Struktur K30 Mpa																																		
KONDISI	SD																																		
KM	SD-100																																		
PENYEDIA JASA	CV CENDERAWASIH MANDIRI																																		
KONSULTAN SUPERVISI	PT WIRATAMA KONSULINDO KSO CV CIPTA BUANA LESTARI CV YIK YAMARA KONSULTAN																																		
TAHUN ANGGARAN	2023																																		
	0%	50%	100%																																

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Perjaan Pasangan Batu		
PAKET PPENANGANAN LONGSORAN RUAS JAYAPURA - SENTANI NIMBOTONG	 <p>9 Agu 2023 11.01.25 S-2° 34,657, E140° 41,206</p>		
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengecoran Plat Penutup Fc'25 Mpa		
PAKERJAAN : PENANGANAN BLACKSPOT RUAS JAYAPURA – SENTANI -NIMBOTONG			
	0%	50%	100%









LAMPIRAN DOKUMENTASI




**SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I
PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)
PPK 1.3 PROVINSI PAPUA**




PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023









SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lataston Lapis Aus (HRS - WC) Lokasi : Jembatan Tibual		
PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lapis Perekat Aspal Cair/Emulsi</p> <p>Lokasi : Jembatan Sayore</p>		
<p>PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Beton Struktur Fc' 20 Mpa</p> <p>Lokasi : Jembatan Masey</p>		
<p>PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Beton Struktur Fc' 30 Mpa Lokasi : Jembatan Susup II		
PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Beton Struktur Fc' 10 Mpa</p> <p>Lokasi : Jembatan Susup VI</p>		
<p>PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pasangan Batu</p> <p>Lokasi : Jembatan Sayore</p>		
<p>PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>	 <p>REKORD VISUAL PEKERJAAN UMUM DAN PERAWAAN PAKET DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL, SURABAYA Pekerja : Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jalan Nasional, 010, 1 (Lampung) Rute/Jalur : Jember - Klaten - Wonorejo - Bangor - Sarmi - Arba Lokasi : Jember - Sayore 1 Kategori : R/S Pegawai : Purnomo Beni, Purnomo Alimuddin Konsultan : PT. SITA ENGINEERING CONSULTING Pencadangan : PT. SANGKA BANGSA TOTAL MANAJEMEN KONSULTAN KSO, PT. BANGSA ENGINEERING PT. SUTERA DWI CIPITA KONSULTAN No. 4116, 110, 4016 T.A. : 2023</p>		
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Bronjong Yang Dilapisi Galvanis</p> <p>Lokasi : Jembatan Susup VI</p>		
<p>PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Dinding Turap Beton dan Pemasangannya Lokasi : Jembatan Toor		
PAKET REHABILITASI JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	 <p> <small> KEMENTERIAN PERKULIAHAN, UNIVERSITAS, DAN PENELITIAN SAINS DIREKTORAT JENJANG SARJANA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL ANAPLISA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WK 1 (LAMPUNG) Rehabilitasi Jembatan Kelas Menengah - Betung - Betut - Sarmi - Arbaib Paket Jembatan Toor SK/STA 2/19/2024 Lokasi S.K. Kegiatan M.C. - B Kontraktor PT. WITA ANGGREK CONTRACTOR P.T. CARMA BAHANA TOTAL MANAJEMEN KONSULTAN KIRI PT. BINA ANGGREK P. DU/TA DWI CIPRA KONSULTAN LAMPUNG, 19/10/24 LA 3023 </small> </p>		
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Bronjong Yang Dilapisi Galvanis</p> <p>Lokasi : Jembatan Srem I</p>		
<p>PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lapis Pondasi Agregat Kelas A</p> <p>Lokasi : Jembatan Nitra</p>		
<p>PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)</p>			
	<p style="text-align: center;">0%</p>	<p style="text-align: center;">50%</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>


SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																										
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lataston Lapisan Aus (HRS-WC) Lokasi : Jembatan Nitra</p>																																																																										
<p>PAKET PENGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)</p>	 <table border="1" data-bbox="942 1146 1246 1258"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>LOKASI</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>KEGIATAN</td><td>Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>CV PANGKA LANGKAPTA RAS</td></tr> <tr><td>KONSULTAN PENGAWAS</td><td>PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI</td></tr> <tr><td>KOORDINAT</td><td>PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN</td></tr> <tr><td>2023.11.12</td><td>2023.11.12</td></tr> <tr><td>TA</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)		PAKET	Jembatan Nitro 1	LOKASI	Jembatan Nitro 1	KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS	KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI	KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN	2023.11.12	2023.11.12	TA	2023	 <table border="1" data-bbox="1709 1146 2012 1258"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>LOKASI</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>KEGIATAN</td><td>Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>CV PANGKA LANGKAPTA RAS</td></tr> <tr><td>KONSULTAN PENGAWAS</td><td>PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI</td></tr> <tr><td>KOORDINAT</td><td>PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN</td></tr> <tr><td>2023.11.12</td><td>2023.11.12</td></tr> <tr><td>TA</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)		PAKET	Jembatan Nitro 1	LOKASI	Jembatan Nitro 1	KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS	KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI	KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN	2023.11.12	2023.11.12	TA	2023	 <table border="1" data-bbox="2475 1146 2778 1258"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>LOKASI</td><td>Jembatan Nitro 1</td></tr> <tr><td>KEGIATAN</td><td>Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>CV PANGKA LANGKAPTA RAS</td></tr> <tr><td>KONSULTAN PENGAWAS</td><td>PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI</td></tr> <tr><td>KOORDINAT</td><td>PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN</td></tr> <tr><td>2023.11.12</td><td>2023.11.12</td></tr> <tr><td>TA</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)		PAKET	Jembatan Nitro 1	LOKASI	Jembatan Nitro 1	KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)	KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS	KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI	KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN	2023.11.12	2023.11.12	TA	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)																																																																											
PAKET	Jembatan Nitro 1																																																																										
LOKASI	Jembatan Nitro 1																																																																										
KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)																																																																										
KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS																																																																										
KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI																																																																										
KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN																																																																										
2023.11.12	2023.11.12																																																																										
TA	2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)																																																																											
PAKET	Jembatan Nitro 1																																																																										
LOKASI	Jembatan Nitro 1																																																																										
KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)																																																																										
KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS																																																																										
KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI																																																																										
KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN																																																																										
2023.11.12	2023.11.12																																																																										
TA	2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWABARA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I (JAWABARA)																																																																											
PAKET	Jembatan Nitro 1																																																																										
LOKASI	Jembatan Nitro 1																																																																										
KEGIATAN	Pembangunan Lapisan Lapis Aus (HRS-WC)																																																																										
KONTRAKTOR	CV PANGKA LANGKAPTA RAS																																																																										
KONSULTAN PENGAWAS	PT. CANGKA BUNGA TOTAL MANDIRI																																																																										
KOORDINAT	PT. SUMMA ARSIRCON/PT. SUKTA DHI CIPITA KONSULTAN																																																																										
2023.11.12	2023.11.12																																																																										
TA	2023																																																																										
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																								




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pasangan Batu Lokasi : Jembatan Orey</p>																																																																																						
<p>PAKET PENGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)</p>	 <table border="1" data-bbox="942 1159 1216 1281"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENJANG DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>JEMBATAN OREY</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>304 + 975</td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td>PASANGAN BATU (sami - jayapura)</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>CV. PAKSI BANGSA PIA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. BUKANA ARSICORON</td> </tr> <tr> <td>KORIDOR</td> <td>PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>T.A.</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJANG DAERAH		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)		PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)	LOKASI	JEMBATAN OREY	KM / STA	304 + 975	KELOMPOK		KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)	KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA	KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO		PT. BUKANA ARSICORON	KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN	T.A.	2023	 <table border="1" data-bbox="1709 1159 1982 1281"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENJANG DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>JEMBATAN OREY</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>304 + 975</td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td>PASANGAN BATU (sami - jayapura)</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>CV. PAKSI BANGSA PIA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. BUKANA ARSICORON</td> </tr> <tr> <td>KORIDOR</td> <td>PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>T.A.</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJANG DAERAH		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)		PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)	LOKASI	JEMBATAN OREY	KM / STA	304 + 975	KELOMPOK		KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)	KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA	KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO		PT. BUKANA ARSICORON	KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN	T.A.	2023	 <table border="1" data-bbox="2475 1159 2748 1281"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENJANG DAERAH</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>JEMBATAN OREY</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>304 + 975</td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KELOMPOK</td> <td>PASANGAN BATU (sami - jayapura)</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>CV. PAKSI BANGSA PIA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. BUKANA ARSICORON</td> </tr> <tr> <td>KORIDOR</td> <td>PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>T.A.</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJANG DAERAH		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)		PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)	LOKASI	JEMBATAN OREY	KM / STA	304 + 975	KELOMPOK		KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)	KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA	KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO		PT. BUKANA ARSICORON	KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN	T.A.	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENJANG DAERAH																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)																																																																																							
PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)																																																																																						
LOKASI	JEMBATAN OREY																																																																																						
KM / STA	304 + 975																																																																																						
KELOMPOK																																																																																							
KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)																																																																																						
KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA																																																																																						
KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO																																																																																						
	PT. BUKANA ARSICORON																																																																																						
KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN																																																																																						
T.A.	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENJANG DAERAH																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)																																																																																							
PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)																																																																																						
LOKASI	JEMBATAN OREY																																																																																						
KM / STA	304 + 975																																																																																						
KELOMPOK																																																																																							
KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)																																																																																						
KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA																																																																																						
KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO																																																																																						
	PT. BUKANA ARSICORON																																																																																						
KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN																																																																																						
T.A.	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENJANG DAERAH																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL NO. 1 (JAWAPURA)																																																																																							
PAKET	Penggantian jembatan ruas Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi (lanjutan)																																																																																						
LOKASI	JEMBATAN OREY																																																																																						
KM / STA	304 + 975																																																																																						
KELOMPOK																																																																																							
KELOMPOK	PASANGAN BATU (sami - jayapura)																																																																																						
KONTRAKTOR	CV. PAKSI BANGSA PIA																																																																																						
KONSULTAN	PT. CAHAYA BANGSA TOTAL MANDIRI KONSULTAN KSO																																																																																						
	PT. BUKANA ARSICORON																																																																																						
KORIDOR	PT. DUTA DWI CIPITA KONSULTAN																																																																																						
T.A.	2023																																																																																						
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																																				




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Beton Struktur , Fc' 30 Mpa Lokasi : Jembatan Orey		
PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI (LANJUTAN)			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Patching CAP Lokasi : Ruas Jalan Nasional Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais</p>		
<p>PAKET PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																										
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Penghamparan LPB Lokasi : Ruas Jalan Nasional Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais																																																																										
PAKET PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS	 <table border="1" data-bbox="939 1153 1259 1279"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td>Paket</td><td>Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais</td></tr> <tr><td>Kegiatan</td><td>Penghamparan LPB</td></tr> <tr><td>Lokasi/RTs</td><td>RS + 386</td></tr> <tr><td>Kondisi</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kontraktor</td><td>PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)</td></tr> <tr><td>Konsultan</td><td>PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan</td></tr> <tr><td>Koordinat</td><td>1.8761, 138.7833</td></tr> <tr><td>T.A</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)		Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais	Kegiatan	Penghamparan LPB	Lokasi/RTs	RS + 386	Kondisi	50%	Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)	Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan	Koordinat	1.8761, 138.7833	T.A	2023	 <table border="1" data-bbox="1705 1153 2025 1279"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td>Paket</td><td>Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais</td></tr> <tr><td>Kegiatan</td><td>Penghamparan LPB</td></tr> <tr><td>Lokasi/RTs</td><td>RS + 386</td></tr> <tr><td>Kondisi</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kontraktor</td><td>PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)</td></tr> <tr><td>Konsultan</td><td>PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan</td></tr> <tr><td>Koordinat</td><td>1.8761, 138.7833</td></tr> <tr><td>T.A</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)		Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais	Kegiatan	Penghamparan LPB	Lokasi/RTs	RS + 386	Kondisi	50%	Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)	Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan	Koordinat	1.8761, 138.7833	T.A	2023	 <table border="1" data-bbox="2472 1153 2792 1279"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td>Paket</td><td>Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais</td></tr> <tr><td>Kegiatan</td><td>Penghamparan LPB</td></tr> <tr><td>Lokasi/RTs</td><td>RS + 386</td></tr> <tr><td>Kondisi</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Kontraktor</td><td>PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)</td></tr> <tr><td>Konsultan</td><td>PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan</td></tr> <tr><td>Koordinat</td><td>1.8761, 138.7833</td></tr> <tr><td>T.A</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)		Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais	Kegiatan	Penghamparan LPB	Lokasi/RTs	RS + 386	Kondisi	50%	Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)	Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan	Koordinat	1.8761, 138.7833	T.A	2023
KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)																																																																											
Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais																																																																										
Kegiatan	Penghamparan LPB																																																																										
Lokasi/RTs	RS + 386																																																																										
Kondisi	50%																																																																										
Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)																																																																										
Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan																																																																										
Koordinat	1.8761, 138.7833																																																																										
T.A	2023																																																																										
KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)																																																																											
Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais																																																																										
Kegiatan	Penghamparan LPB																																																																										
Lokasi/RTs	RS + 386																																																																										
Kondisi	50%																																																																										
Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)																																																																										
Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan																																																																										
Koordinat	1.8761, 138.7833																																																																										
T.A	2023																																																																										
KEMENTERIAN PERJALAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENJAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WIL. 1 (JAWAPURA)																																																																											
Paket	Preservasi Jalan Nimbotong - Bonggo - Betaf - Sarmi - Arbais																																																																										
Kegiatan	Penghamparan LPB																																																																										
Lokasi/RTs	RS + 386																																																																										
Kondisi	50%																																																																										
Kontraktor	PT. Virgano Putra Perkasa - PT. Hasso Karya Lestari (KSO)																																																																										
Konsultan	PT. Cahya Buana Gatal Mandiri KSO PT. Buana Archicon & PT. Data Dwi Cipta Konsultan																																																																										
Koordinat	1.8761, 138.7833																																																																										
T.A	2023																																																																										
	0%	50%	100%																																																																								

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Penghamparan LPA Lokasi : Ruas Jalan Nasional Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais</p>		
<p>PAKET PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lataston Lapisan Aus (HRS-WC) Lokasi : Ruas Jalan Nasional Nimbotong-Bonggo-Betaf-Sarmi-Arbais</p>		
<p>PAKET PRESERVASI JALAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS</p>	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Jembatan Lokasi : Jembatan Arbais		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JEMBATAN RUAS NIMBOTONG - BONGGO - BETAF - SARMI - ARBAIS			
	0%	50%	100%






LAMPIRAN DOKUMENTASI




SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VII




PROVINSI PAPUA (NABIRE)




PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023









SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Perlingkungan abutmen dengan bronjong.		
<p>PAKET Pembangunan Jembatan Legari Tahap III (Tuntas</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Membuka daerah terisolir. 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			 <p style="text-align: right; font-size: small;">22 Sep 2023 11:31:09</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Penyediaan dan Pemasangan pipa pancang beton		
<p>PAKET Pembangunan Jembatan Gantung 1 (Sanggei)</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Membuka daerah terisolir. 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : HRS-WC		
<p>PAKET Preservasi Jalan Kimibay-Legari</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga jalan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Padat Karya Jalan Kimibay-Legare</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga jalan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Drainase		
<p>PAKET Penanganan Drainase Ruas Bedudipa-Bts Kota Nabire</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga jalan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Drainase		
<p>PAKET Penanganan Drainase Ruas Bts. Kota Nabire-Wanggar</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga jalan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pondasi		
<p>PAKET Rehabilitasi Jembatan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga Jembatan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pembersihan Jembatan		
<p>PAKET Pemeliharaan Berkala Jembatan Ruas Bts. Kota Nabire - Wanggar</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Menjaga Jembatan tetap kondisi baik; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC		
<p>PAKET Pembangunan Jembatan Aery 1 Tahap II (Tuntas)</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC		
<p>PAKET Pembangunan Jembatan Aery 3 Tahap II (Tuntas)</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC		
<p>PAKET Pembangunan Jembatan Aery 2 Tahap II (Tuntas)</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>	 <p>18 Okt 2023 15:01</p>	 <p>04 Nov 2023 16:53</p>	 <p>04 Nov 2023 16:53</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC</p>		
<p>PAKET Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) I</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC		
<p>PAKET Rekonstruksi Jalan Kwatisore - Kamp. Muri (Bts Provinsi Papua Barat) II</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan HRS-WC		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Peningkatan Jalan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA SARANA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA (INABRI) PEJABAT PEMBATAS KERTAMEN 7.2</p> <p>Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MYC Sub Paket: Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup Pekerjaan: Lapis Resap Pengikat KMS/STA: 15 + 850 Kondisi: 100 % Kontraktor: PT. MODERN WISYA TEKNIKAL Konsultan: PT. YODHA KARYA</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA SARANA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA (INABRI) PEJABAT PEMBATAS KERTAMEN 7.2</p> <p>Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MYC Sub Paket: Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup Pekerjaan: HRS - WC KMS/STA: 15 + 850 Kondisi: 50 % Kontraktor: PT. MODERN WISYA TEKNIKAL</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA SARANA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH IV PROVINSI PAPUA (INABRI) PEJABAT PEMBATAS KERTAMEN 7.2</p> <p>Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MYC Sub Paket: Peningkatan Struktur Jalan Tanpa Penutup Pekerjaan: HRS - WC KMS/STA: 15 + 850 Kondisi: 100 % Kontraktor: PT. MODERN WISYA TEKNIKAL Konsultan: PT. YODHA KARYA</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Preventif Jalan		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Pemeliharaan Preventif</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA SARANA BALAI SATTUM KELAS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA BARAT PELAKSANAAN PEMERINTAH KOMITMEN 1.2</p> <p>NAMA PAKET: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Papua Barat) MYC SUB PAKET: PREVENTIF PEKERJAAN: Lapis Perbaikan Bujur Arah KEMISTIA: STA. 13+000 KONDISI: 0% KONTRAKTOR: PT. MODERN WIDYA TEKNICAL KONSULTAN: PT. YODHA KARYA</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA SARANA BALAI SATTUM KELAS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA BARAT PELAKSANAAN PEMERINTAH KOMITMEN 1.2</p> <p>NAMA PAKET: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Papua Barat) MYC SUB PAKET: PREVENTIF PEKERJAAN: Lapis Perbaikan Bujur Arah KEMISTIA: STA. 13 + 800 m KONDISI: 50% KONTRAKTOR: PT. MODERN WIDYA TEKNICAL KONSULTAN: PT. YODHA KARYA</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA SARANA BALAI SATTUM KELAS PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA BARAT PELAKSANAAN PEMERINTAH KOMITMEN 1.2</p> <p>NAMA PAKET: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts. Papua Barat) MYC SUB PAKET: PREVENTIF PEKERJAAN: Lapis Perbaikan Bujur Arah KEMISTIA: STA. 13 + 800 m KONDISI: 100% KONTRAKTOR: PT. MODERN WIDYA TEKNICAL KONSULTAN: PT. YODHA KARYA</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : HRS-WC		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Rehabilitasi Minor</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pengecatan Rangka Jembatan</p>		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Berkala Jembatan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Jembatan		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Rutin Kondisi Jalan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Rutin Jalan</p> <p>MANFAAT 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi;</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Jembatan		
<p>PAKET Preservasi Jalan Wanggar-Kwatisore (Bts. Provinsi Papua Barat)-Rutin Jembatan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA (NABRI) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 7.2 Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MTC Sub-Paket: Pembersihan Rutin Jembatan Pekerjaan: Pengendalian Terasan / Jembatan Wajar 2 bertang 20,5 M / Tangg II KM/STA: 58 + 117 Kondisi: 0 % Konsultan: PT MODERN WIDYA TEKNICAL Korupsi: PT YODHA KARYA</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA (NABRI) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 7.2 Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MTC Sub-Paket: Pembersihan Rutin Jembatan Pekerjaan: Pengendalian Terasan / Jembatan Wajar 2 bertang 20,5 M / Tangg II KM/STA: 58 + 117 Kondisi: 50 % Konsultan: PT MODERN WIDYA TEKNICAL Korupsi: PT YODHA KARYA</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH VI PROVINSI PAPUA (NABRI) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 7.2 Nama Paket: Preservasi Jalan Wanggar - Kwatisore (Bts Papua Barat) MTC Sub-Paket: Pembersihan Rutin Jembatan Pekerjaan: Pengendalian Terasan / Jembatan Wajar 2 bertang 20,5 M / Tangg II KM/STA: 58 + 117 Kondisi: 100 % Konsultan: PT MODERN WIDYA TEKNICAL Korupsi: PT YODHA KARYA</p>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Patching (HRS-WC)		
<p>PAKET Preservasi Jalan Moanemani – Bedudipa (Rutin Kondisi Jalan)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>Senin, 28 Agustus 2023 12:50 Proyek Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa : Item Pekerjaan : CAP Lokasi : STA 13+400 Kontraktor : PT. SINAR TERANG PERMAI KONSULTAN SUPERVISI : PT. YODYA KARYA (PERSERO), PT. JAKARTA RENCANA SELARAS, DAN PT. MANDIRI CAKTIKONCULINDO</p>	 <p>Senin, 28 Agustus 2023 11:49 Proyek Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa : Item Pekerjaan : CAP Lokasi : STA 13+400 Kontraktor : PT. SINAR TERANG PERMAI KONSULTAN SUPERVISI : PT. YODYA KARYA (PERSERO), PT. JAKARTA RENCANA SELARAS, DAN PT. MANDIRI CAKTIKONCULINDO</p>	 <p>Rabu, 30 Agustus 2023 12:29 Proyek Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa : Item Pekerjaan : CAP Lokasi : STA 13+400 Kondisi : 100% Kontraktor : PT. SINAR TERANG PERMAI KONSULTAN SUPERVISI : PT. YODYA KARYA (PERSERO), PT. JAKARTA RENCANA SELARAS, DAN PT. MANDIRI CAKTIKONCULINDO</p>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : HRS-WC		
<p>PAKET Preservasi Jalan Moanemani – Bedudipa (Rehabilitasi Minor)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Preservasi Jalan Moanemani – Bedudipa (Rutin Jalan)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Jembatan		
<p>PAKET Preservasi Jalan Moanemani – Bedudipa (Rutin Jembatan)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Jembatan		
<p>PAKET Preservasi Jalan Bedudipa-Bts. Kota Nabire (Rutin Jalan)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan tenaga kerja saat proses konstruksi; 2. Meningkatkan kemantapan jalan; 3. Memperlancar lalu lintas dan mendukung pertumbuhan ekonomi; 	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>




LAMPIRAN DOKUMENTASI

SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH BIAK - SERUI




PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023






SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Adoki - Sember</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Biak – Junction - Korem</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK</i>			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Biak - Adoki</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK</i>			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Ahmad Yani</i>		
PAKET PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Biak - Mokmer</i>		
PAKET PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Moh. Yamin</i>		
PAKET PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Imam Bonjol</i>		
PAKET PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Campuran Aspal Panas Ruas Jalan Sorido Raya</i>		
PAKET PRESERVASI RUAS JALAN PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA II		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA II	 <p>29 Des 2023 14:10:55 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>	 <p>29 Des 2023 14:11:30 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>	 <p>29 Des 2023 14:10:52 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN GALIAN BATU		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA II	 <p>29 Des 2023 14.10.55 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>	 <p>29 Des 2023 14.11.30 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>	 <p>29 Des 2023 14.10.52 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Galian Batu PT.AMP</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN HRS - WC		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA II	 <p>Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai Lafaston lapis aus (HRS-WC) #2#100</p>	 <p>Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai Lafaston lapis aus (HRS-WC) #0#700</p>	 <p>Thursday, December 28, 2023 14:15:54.9 Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai Lafaston Lapis Aus (HRS-WC) #2#400</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : CORE DRILL		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA II	 <p>Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai core Drill STA 0+950 cf</p>	 <p>Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai core Drill STA 2+000 L</p>	 <p>Papua, Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Proyek Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen I PT. Artamakmur Permai core Drill STA 0+950 (L)</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN BOX CULVERT		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA III	 <p>21 Des 2023 14:19:22 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab. Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Pemasangan Mall Dan Bekisting Serta Pembesian Box Culvert STA 3+180 PT. DUTA IRINDO</p>	 <p>23 Des 2023 10:15:46 Pelebaran Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kabupaten Biak Numfor Distrik Warsa Kawasan Hutan Lindung, Pengecoran Beton Box Culvert FC 30 Sta 3+180 PT. Duta Irindo</p>	 <p>20 Des 2023 16:14:04 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab. Biak Numfor Distrik Warsa Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Pemasangan Mall Bekisting Dan Pengecoran Sayap Box Culvert STA 3+180 (Km) PT. DUTA IRINDO</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkatnya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN HRS - WC		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA III	 <p>29 Des 2023 14.34.21 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor, Distrik Warsa Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lataston Lapis Aus HRS-Wc STA 1+850-2+250 PT.DUTA IRINDO</p>	 <p>29 Des 2023 14.33.13 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor, Distrik Warsa Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lataston Lapis Aus HRS-Wc STA 1+850-2+250 PT.DUTA IRINDO</p>	 <p>28 Des 2023 17.10.01 Pelebaran Jalan Menuju Standar Lingkar Biak Utara Paket II Kab.Biak Numfor Distrik Warsa, Kawasan Hutan Lindung, Pekerjaan Pengaspalan Jalan Lataston Lapis Aus HRS-Wc STA 2+000-2+375 Kiri PT.DUTA IRINDO</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN GALIAN BATU		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA IV	 <p>Proyek Pelebaran Jalan menuju Standar Lingkar Biak Utara Sekmen III Galian batu keras (G) STA 24100</p>	 <p>14 Okt. 2023 15:26:31.124 Proyek Pelebaran jalan menuju Standar Lingkar Biak Utara Sekmen III PT FAJAR PAPUA Galian Batu Lunak STA 24100</p>	 <p>KEKANTORAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAYAT DIREKTORAT JENJANG BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JOYOPURA BATUAN KERAJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI PAPUA (BAK - SERUI) PELAKSANAAN KONTAKTEN 63 JALAN BORDO RAYA BAK 8511 TELP. (0981) 26802 email : jpb@bakserui@gmail.com</p> <p>NAMA PROJEK: PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR LINGKAR BIAK UTARA IV LOKAS: RILAS JALAN KOREM - DOUBO KONTRAKTOR: PT. FAJAR PAPUA PEKERJAAN: PENYIAPAN BAHAN JALAN (PELEBARAN - GALIAN BATU LUNAK) STA: 2 + 150 KONEKSI: 50 %</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN URPIIL		
PAKET PELEBARAN JALAN MENUJU STANDAR JALAN BIAK UTARA IV	 <p>Rabu, 25 Oktober 2023 2.56.55 PM Proyek Pelebaran Jalan menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen4 PT. FAJAR PAPUA pekerjaan urpil bahu kiri 100% STA 3+500</p>	 <p>Rabu, 25 Oktober 2023 2.56.55 PM Proyek Pelebaran Jalan menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen4 PT. FAJAR PAPUA pekerjaan urpil bahu kiri 100% STA 3+500</p>	 <p>Rabu, 25 Oktober 2023 2.48.19 PM Proyek Pelebaran Jalan menuju Standar Lingkar Biak Utara Segmen4 PT. FAJAR PAPUA pekerjaan urpil bahu kiri 100% STA 3+900</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN REHABILITASI MAYOR <i>Pasangan Batu dan Mortar</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI</i> <i>- MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN REHABILITASI MAYOR <i>Lapis Pondasi Agregat Kelas A</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN REHABILITASI MAYOR <i>Pasangan Batu</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN REHABILITASI MAYOR <i>Timbunan Pilihan</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN LONGSORAN <i>Pemasangan Bronjong</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	PEKERJAAN DRAINASE		
PAKET PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN RUTIN KONDISI <i>Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN RUTIN HOLDING <i>Perbaikan Pasangan Batu dan Mortar</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PENANGANAN TROTOAR <i>Penanganan Trotoar</i>		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS SERUI - MENAWI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PENANGANAN Drainase		
PAKET <i>PRESERVASI RUAS – MENAWI – SAUBEBA - YOBI</i>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN JEMBATAN MAKROWEN		
PAKET PENGGANTIAN JEMBATAN MAKROWEN			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan Drainase</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan dan Pengecetan Jembatan</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS PULAU BIAK			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan drainase</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS SERUI - MENAWI	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pengecatan Patok</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS SERUI - MENAWI			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pengecatan Patok</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS MENAWI – SAUBEBA - YOBI			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan Drainase</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS MENAWI – SAUBEBA - YOBI			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan dan Pengecetan Jembatan</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS SERUI - MENAWI	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan dan Pengecatan Jembatan</i></p>		
<p>PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS MENAWI – SAUBEBA - YOBI</p>			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN KONDISI <i>Pembersihan dan Pengecatan Jembatan</i>		
PAKET PADAT KARYA RUTIN JALAN RUAS MENAWI – SAUBEBA - YOBI			
	0%	50%	100%









LAMPIRAN DOKUMENTASI




**SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA
(KEEROM)**




**PPK 10.1 PROVINSI PAPUA
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023**

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pembersihan Drainase		
PAKET Padat Karya Rutin Jalan Abepura – Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengendalian Tanaman		
PAKET Padat Karya Rutin Kondisi Jalan Abepura – Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengecatan Kerb		
PAKET Padat Karya Rutin Kondisi Jalan Abepura – Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom	 <div data-bbox="886 1234 1159 1465"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUBAHAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DALAM PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA DALAM RANGKAIAN PADAT KARYA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2023 PPK 10.1 PROVINSI PAPUA</p> <p>Nama Paket: PEMELHARAAN RUTIN JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETI Pekerjaan: PENGECATAN KERB Lokasi (Km): 13+700 Kondisi: 0% CL TAHUN ANGGARAN 2023</p> </div>	 <div data-bbox="1652 1234 1925 1465"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUBAHAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DALAM PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA DALAM RANGKAIAN PADAT KARYA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2023 PPK 10.1 PROVINSI PAPUA</p> <p>Nama Paket: PEMELHARAAN RUTIN JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETI Pekerjaan: PENGECATAN KERB Lokasi (Km): 13+700 Kondisi: 50% CL TAHUN ANGGARAN 2023</p> </div>	 <div data-bbox="2419 1234 2692 1465"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UJUN DAN PERUBAHAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA DALAM PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA DALAM RANGKAIAN PADAT KARYA RUTIN TAHUN ANGGARAN 2023 PPK 10.1 PROVINSI PAPUA</p> <p>Nama Paket: PEMELHARAAN RUTIN JALAN ABEPURA - ARSO - WARIS - YETI Pekerjaan: PENGECATAN KERB Lokasi (Km): 13+700 Kondisi: 100% CL TAHUN ANGGARAN 2023</p> </div>
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengecetan Patok Pengarah		
PAKET Padat Karya Rutin Kondisi Jalan Abepura – Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>

SASARAN PROGRAM

Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional

PAKET
Padat Karya Rutin Kondisi Jalan Abepura – Bts. Kota Jayapura/Kab. Keerom

FOTO

Deskripsi : Pekerjaan Perbaikan Pasangan Batu Dengan Mortar






0%









50%







100%


SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pembersihan Jembatan		
PAKET Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengecatan Jembatan		
PAKET Padat Karya Rutin Jembatan Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>










SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional Deskripsi : Pekerjaan Harian dan Lain-Lain Item Pekerjaan : Marka Jalan Termoplastik Lokasi : Km.68+200			
PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Harian dan Lain-Lain Item Pekerjaan : Marka Jalan Termoplastik Lokasi : Km.80+850		
PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%


SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan Harian dan Lain-Lain Item Pekerjaan : Marka Jalan Termoplastik Lokasi : Km.122+640</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Harian dan Lain-Lain Item Pekerjaan : Marka Jalan Termoplastik Lokasi : Km.124+925		
PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Beton Struktur Fc' 20 Mpa Lokasi : Km.124+925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			 <div data-bbox="2625 1241 3058 1467"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPIUA (JAYAPURA) Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura</p> <p>PAKET: PENANGANAN LONGSORAN RIAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI PEKERJAAN: PLAT DECKER KONDISI: 100% LOKASI: KM. 124 + 925 KONSULTAN: PT. DWIELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA KONTRAKTOR: PT. ANGERAH PORT NUNBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</p> </div>
	0%	50%	100%







SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Beton Fc' 10 Mpa Lokasi : Km.68+200</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1336 1215 1636 1453"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>67+825 L</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)	KM/STA	67+825 L	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="2112 1215 2412 1453"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>67+825 L</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)	KM/STA	67+825 L	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)																														
KM/STA	67+825 L																														
KONDISI	50%																														
KONSULTAN	PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	PENGECORAN BAHU JALAN (beton Fc 10)																														
KM/STA	67+825 L																														
KONDISI	50%																														
KONSULTAN	PT. DWI ETILIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
	0%	50%	100%																												







SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Beton Fc' 10 Mpa Lokasi : Km.80+850		
PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%





 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA
 SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN
 NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)
 PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO-WARIS-YETTY
 PEKERJAAN BAHU JALAN
 KM/STA 80+750
 KONDISI 50%
 KONSULTAN PT.DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT.WADAH DIRHAM
 PT. SECON DWITUNGGA PUTRA
 KONTRAKTOR PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEATI (LD)










SASARAN PROGRAM	FOTO																												
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Beton Fc' 10 Mpa Lokasi : Km.122+640</p>																												
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH / PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) <small>Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura</small></p> <table border="1"> <tr><td>PAKET</td><td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>ASPAH HRS-WC</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100%</td></tr> <tr><td>LOKASI</td><td>KM. 122 + 640</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td></tr> </table>	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	PEKERJAAN	ASPAH HRS-WC	KONDISI	100%	LOKASI	KM. 122 + 640	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH / PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) <small>Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura</small></p> <table border="1"> <tr><td>PAKET</td><td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BAHU JALAN 1x15</td></tr> <tr><td>KM/STA</td><td>122+640 (L)</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td></tr> </table>	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	PEKERJAAN	BAHU JALAN 1x15	KM/STA	122+640 (L)	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM	KONSULTAN	PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI																												
PEKERJAAN	ASPAH HRS-WC																												
KONDISI	100%																												
LOKASI	KM. 122 + 640																												
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																												
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA - ARSO - WARIS - YETTI																												
PEKERJAAN	BAHU JALAN 1x15																												
KM/STA	122+640 (L)																												
KONDISI	50%																												
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM																												
KONSULTAN	PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																												
	0%	50%	100%																										

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Beton Fc' 10 Mpa Lokasi : Km.124+925		
PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%










SASARAN PROGRAM	FOTO																										
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Baja Tulangan Polos-BjTP 280 Lokasi : Km.124+925</p>																										
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1282 1215 1646 1467"> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pasangan Batu (Flat Decker)</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEC ON DWITUNG GAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN		JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Pasangan Batu (Flat Decker)	KM/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEC ON DWITUNG GAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI		
																											
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																											
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN																											
JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																											
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																										
Item Pekerjaan	Pasangan Batu (Flat Decker)																										
KM/STA	124+925																										
Kondisi	50%																										
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEC ON DWITUNG GAL PUTRA																										
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																										
	0%	50%	100%																								




SASARAN PROGRAM	FOTO																
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Pondasi Cerucuk Penyediaan dan Pемancangan Lokasi : Km.124+925</p>																
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 		 <table border="1" data-bbox="1656 1210 2015 1465"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL-JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pondasi Cerucuk (Pilot Deker KM 124+925)</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGKAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUNBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL-JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Pondasi Cerucuk (Pilot Deker KM 124+925)	KM/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGKAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUNBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL-JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																
Item Pekerjaan	Pondasi Cerucuk (Pilot Deker KM 124+925)																
KM/STA	124+925																
Kondisi	50%																
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGKAL PUTRA																
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUNBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI																
	0%	50%	100%														




SASARAN PROGRAM	FOTO																																		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Pasangan Batu Lokasi : Km.68+200</p>																																		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="889 1258 1316 1465"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI</td> </tr> <tr> <td>KEGIATAN</td> <td>PASANGAN BATU BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>68+200 R</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LAYER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>2,9577, 146,7814</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI	KEGIATAN	PASANGAN BATU BRONJONG	STA	68+200 R	KONDISI		LAYER		KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA	LOKASI	2,9577, 146,7814	 <table border="1" data-bbox="1656 1258 2202 1465"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PASANGAN BATU</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)		PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA/KM	67+900	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)																																			
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI																																		
KEGIATAN	PASANGAN BATU BRONJONG																																		
STA	68+200 R																																		
KONDISI																																			
LAYER																																			
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA																																		
LOKASI	2,9577, 146,7814																																		
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)																																			
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI																																		
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																		
STA/KM	67+900																																		
KONDISI	50 %																																		
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGAL PUTRA																																		
	0%	50%	100%																																







SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Pasangan Batu Lokasi : Km.124+925</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="886 1210 1239 1467"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pondasi Cerucuk (Pilat Decker KM 124+925)</td> </tr> <tr> <td>KW/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Pondasi Cerucuk (Pilat Decker KM 124+925)	KW/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	 <table border="1" data-bbox="1652 1210 2005 1467"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Pasangan Batu (Pilat Decker)</td> </tr> <tr> <td>KW/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Pasangan Batu (Pilat Decker)	KW/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
Item Pekerjaan	Pondasi Cerucuk (Pilat Decker KM 124+925)																														
KW/STA	124+925																														
Kondisi	50%																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
Item Pekerjaan	Pasangan Batu (Pilat Decker)																														
KW/STA	124+925																														
Kondisi	50%																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																														
	0%	50%	100%																												






SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis Lokasi : Km.68+200</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="902 1249 1432 1474"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>GALIAN BIASA</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>67+950</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	GALIAN BIASA	STA/KM	67+950	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	 <table border="1" data-bbox="1659 1249 2189 1474"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEKERJAAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>67+850</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG	STA/KM	67+850	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																														
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	GALIAN BIASA																														
STA/KM	67+950																														
KONDISI	50 %																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																														
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG																														
STA/KM	67+850																														
KONDISI	50 %																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																														
	0%	50%	100%																												

SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC Lokasi : Km.68+200</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="886 1275 1306 1467"> <tr> <td colspan="2">  KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura </td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>Penanganan Longsoran Ruas Abepura - Arso - Waris - Yetti</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>Galian Biasa</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>Km 68 + 200</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT.KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)</td> </tr> </table>	 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura		PAKET	Penanganan Longsoran Ruas Abepura - Arso - Waris - Yetti	PEKERJAAN	Galian Biasa	KONDISI	50%	LOKASI	Km 68 + 200	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT.KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)	 <table border="1" data-bbox="2105 1228 2399 1467"> <tr> <td colspan="2">  KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) </td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>FEMASANGAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUMGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)</td> </tr> </table>	 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	FEMASANGAN BRONJONG	KM / STA	67+900	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUMGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)	
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura																															
PAKET	Penanganan Longsoran Ruas Abepura - Arso - Waris - Yetti																														
PEKERJAAN	Galian Biasa																														
KONDISI	50%																														
LOKASI	Km 68 + 200																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT.KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)																														
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																															
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	FEMASANGAN BRONJONG																														
KM / STA	67+900																														
KONDISI	50%																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUMGAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (AO)																														
	0%	50%	100%																												

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC Lokasi : Km.80+850		
PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC Lokasi : Km.122+640 (Sisi Kanan Jalan)</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO																
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC Lokasi : Km.122+640 (Sisi Kiri Jalan)</p>																
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 		 <table border="1" data-bbox="2045 1121 2402 1452"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Kawat Bronjong PVC</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>122+640 (L)</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECONDWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMEY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Kawat Bronjong PVC	KM/STA	122+640 (L)	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECONDWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMEY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																
Item Pekerjaan	Kawat Bronjong PVC																
KM/STA	122+640 (L)																
Kondisi	50%																
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECONDWITUNGAL PUTRA																
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMEY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SELATI																
	0%	50%	100%														

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC Lokasi : Km.124+925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 		 
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Lokasi : Km.80+850		
PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO																
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Lokasi : Km.122+640</p>																
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 		 <table border="1" data-bbox="1652 1210 2015 1453"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>HRS-WC</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>122-640</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. NADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEDON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	HRS-WC	KM/STA	122-640	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. NADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEDON DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																
Item Pekerjaan	HRS-WC																
KM/STA	122-640																
Kondisi	50%																
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. NADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SEDON DWITUNGAL PUTRA																
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																
	0%	50%	100%														

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Lokasi : Km.124+925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura</p> <p>PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI PEKERJAAN ASPAL HRS-WC (PRIME COAT) KONDISI 100% LOKASI KM. 124 + 925 KONSULTAN PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECUN DWITUNGAL PUTRA KONTRAKTOR PT. ANUGRAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</p> <p>Paket PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI Item Pekerjaan HRS-WC KM/STA 124+925 (L) Kondisi 50% Konsultan PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWITUNGAL PUTRA Kontraktor PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</p>	
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO																																												
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lokasi : Km.80 + 850</p>																																												
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1126 1211 1412 1450"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PENYIAPAN BADAN JALAN</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>80+800</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI	PEKERJAAN	PENYIAPAN BADAN JALAN	KM/STA	80+800	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="1885 1211 2172 1450"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PENAMBAHAN LPB</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>80+737</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI	PEKERJAAN	PENAMBAHAN LPB	KM/STA	80+737	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="2435 1258 2968 1455"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>LAPIS PONDASI ATAS</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>80 + 850</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGA PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI	PEKERJAAN	LAPIS PONDASI ATAS	STA/KM	80 + 850	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGA PUTRA
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																												
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI																																												
PEKERJAAN	PENYIAPAN BADAN JALAN																																												
KM/STA	80+800																																												
KONDISI	50%																																												
KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA																																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																												
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																												
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI																																												
PEKERJAAN	PENAMBAHAN LPB																																												
KM/STA	80+737																																												
KONDISI	50%																																												
KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGGA PUTRA																																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																												
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPUA (JAYAPURA)																																												
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETTI																																												
PEKERJAAN	LAPIS PONDASI ATAS																																												
STA/KM	80 + 850																																												
KONDISI	50 %																																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																												
KONSULTAN	PT. DWI ETLIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGA PUTRA																																												
	0%	50%	100%																																										

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lokasi : Km.122 + 640</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <div data-bbox="1219 1230 1626 1452" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPIA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepura Tanah Hitam Abepura - Jayapura</p> <p>PAKET PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI PEKERJAAN PENYIAPAN BADAN JALAN KONDISI 50% LOKASI KM. 122 + 640 KONSULTAN PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PENADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGA PUTRA KONTRAKTOR PT. ANUGERAH PORT NIMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</p> </div>		
	0%	50%	100%










SASARAN PROGRAM	FOTO																
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas B Lokasi : Km.124 + 925																
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 		 <table border="1" data-bbox="1662 1215 2015 1465"> <tr> <td colspan="2">  KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) </td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>LPA Kelas B</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWTUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>	 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	LPA Kelas B	KM/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWTUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																	
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																
Item Pekerjaan	LPA Kelas B																
KM/STA	124+925																
Kondisi	50%																
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWTUNGAL PUTRA																
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																
	0%	50%	100%														

SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lokasi : Km.80 + 850</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="892 1253 1426 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>LAPIS PONDASI ATAS</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>80 + 850</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	LAPIS PONDASI ATAS	STA/KM	80 + 850	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	 <table border="1" data-bbox="1899 1228 2199 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>LPA</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>80+800</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPIA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	LPA	KM/STA	80+800	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																														
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	LAPIS PONDASI ATAS																														
STA/KM	80 + 850																														
KONDISI	50 %																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPINSI PAPIA (JAYAPURA)																														
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ADEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	LPA																														
KM/STA	80+800																														
KONDISI	50%																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
	0%	50%	100%																												




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lokasi : Km.122 + 640		
PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Lapis Pondasi Agregat Kelas A Lokasi : Km.124 + 925</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1292 1208 1636 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Kelas B</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Kelas B	KM/STA	124+925	Kondisi	100%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	 <table border="1" data-bbox="1659 1208 2405 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>LPA Kelas A</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>124+925</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	LPA Kelas A	KM/STA	124+925	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
Item Pekerjaan	Kelas B																														
KM/STA	124+925																														
Kondisi	100%																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
Item Pekerjaan	LPA Kelas A																														
KM/STA	124+925																														
Kondisi	50%																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECOD DWITUNGAL PUTRA																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																														
	0%	50%	100%																												

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Matras Perkuatan Tipe 3 Lokasi : Km.122 + 640 (Sisi Kanan Jalan)</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Matras Perkuatan Tipe 3 Lokasi : Km.122 + 640 (Sisi Kiri Jalan)</p>																														
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1269 1189 1636 1455"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Timbunan Pilihan</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>122+640</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Timbunan Pilihan	KM/STA	122+640	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI		 <table border="1" data-bbox="2852 1264 3152 1455"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>MATRAS PERKUATAN TIPE III</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>122+640</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	MATRAS PERKUATAN TIPE III	KM/STA	122+640	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
Item Pekerjaan	Timbunan Pilihan																														
KM/STA	122+640																														
Kondisi	50%																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA																														
Kontraktor	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																														
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																														
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																														
PEKERJAAN	MATRAS PERKUATAN TIPE III																														
KM/STA	122+640																														
KONDISI	50%																														
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA																														
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																														
	0%	50%	100%																												




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																
<p>Meningkatkatnya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Geotekstile Separator kelas 1 Lokasi : Km.68+ 200</p>																																																
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="892 1271 1426 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEKERJAAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>STA,KM</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN	PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG	STA,KM	67+900	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	 <table border="1" data-bbox="1652 1271 2185 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEKERJAAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>STA,KM</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN	PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG	STA,KM	67+900	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	 <table border="1" data-bbox="2412 1271 2945 1459"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI</td> </tr> <tr> <td>KESITAN</td> <td>PENYALINGAN GEOTEKS</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>LAYER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>2,3759, 140,7751</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI	KESITAN	PENYALINGAN GEOTEKS	STA	67+900	KONDISI	50%	LAYER		KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA	LOKASI	2,3759, 140,7751
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																																																
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN																																																
PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG																																																
STA,KM	67+900																																																
KONDISI	50 %																																																
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																																																
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																																																
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN																																																
PEKERJAAN	PEKERJAAN BRONJONG																																																
STA,KM	67+900																																																
KONDISI	50 %																																																
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																																																
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPIA (JAYAPURA)																																																
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI																																																
KESITAN	PENYALINGAN GEOTEKS																																																
STA	67+900																																																
KONDISI	50%																																																
LAYER																																																	
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECON DWI TUNGGAL PUTRA																																																
LOKASI	2,3759, 140,7751																																																
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																														




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Geotekstile Separator kelas 1 Lokasi : Km.80+ 850</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Geotekstile Separator kelas 1 Lokasi : Km.124+ 925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>0%</p>	 <p>50%</p>	 <p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkan kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Perkuatan Lereng Tanah dengan Geotekstil Lokasi : Km.122+ 640		
PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																																										
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Lokasi : Km.68+ 200</p>																																										
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1332 1215 1626 1452"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEMASANGAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PEMASANGAN BRONJONG	KM / STA	67+900	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="1659 1215 1952 1452"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEMADATAN TIMBUNAN PILIHAN</td> </tr> <tr> <td>KM / STA</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PEMADATAN TIMBUNAN PILIHAN	KM / STA	67+900	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																											
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																											
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																										
PEKERJAAN	PEMASANGAN BRONJONG																																										
KM / STA	67+900																																										
KONDISI	50%																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																										
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																											
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																											
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																										
PEKERJAAN	PEMADATAN TIMBUNAN PILIHAN																																										
KM / STA	67+900																																										
KONDISI	50%																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																										
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																										
	0%	50%	100%																																								




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																														
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Lokasi : Km.80+ 850</p>																																																														
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris – Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1276 1215 1626 1459"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Geotekstil Separator kelas 1</td> </tr> <tr> <td>STA/Lokasi</td> <td>80+850</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Geotekstil Separator kelas 1	STA/Lokasi	80+850	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="2109 1215 2392 1459"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>PEMASANGAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>80+850</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Pekerjaan	PEMASANGAN BRONJONG	KM/STA	80+850	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECON DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="2668 1226 2952 1459"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>PEMASANGAN BRONJONG</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>80+800</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Pekerjaan	PEMASANGAN BRONJONG	KM/STA	80+800	Kondisi	100%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																															
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																															
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																															
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																															
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																																														
Item Pekerjaan	Geotekstil Separator kelas 1																																																														
STA/Lokasi	80+850																																																														
Kondisi	50%																																																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY (JO) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																														
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																															
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																															
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																															
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																															
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																																														
Pekerjaan	PEMASANGAN BRONJONG																																																														
KM/STA	80+850																																																														
Kondisi	50%																																																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECON DWITUNGAL PUTRA																																																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																														
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																															
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																															
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																															
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																															
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																																														
Pekerjaan	PEMASANGAN BRONJONG																																																														
KM/STA	80+800																																																														
Kondisi	100%																																																														
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																																														
Kontraktor	PT. ANUGRAH PORT NUMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																																														
	0%	50%	100%																																																												




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Lokasi : Km.122+ 640 (Sisi Kiri)</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Lokasi : Km.122+ 640 (Sisi Kanan)</p>																
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 		 <table border="1" data-bbox="1679 1183 2045 1440"> <tr> <td></td> <td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>Paket</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td> </tr> <tr> <td>Item Pekerjaan</td> <td>Timbunan Pilihan</td> </tr> <tr> <td>KM/STA</td> <td>122+640 (L)</td> </tr> <tr> <td>Kondisi</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Konsultan</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>Kontraktor</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI</td> </tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	Item Pekerjaan	Timbunan Pilihan	KM/STA	122+640 (L)	Kondisi	50%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	Kontraktor	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																
Paket	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																
Item Pekerjaan	Timbunan Pilihan																
KM/STA	122+640 (L)																
Kondisi	50%																
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																
Kontraktor	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY (J.O) PT. KARTIKA UTAMA SEJATI																
	0%	50%	100%														




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian Lokasi : Km.124+ 925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA) Alamat : Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abesantai Tanah Hitam Abepura - Jayapura</p> <p>PAKET : PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI PEKERJAAN : GEOTEKSTIL SEPARATOR KONDISI : 0% LOKASI : KM. 124 + 925 KONSULTAN : PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN - PT. SECON DWI TUNGAL PUTRA KONTRAKTOR : PT. ANUGERAH PORT NIMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEAJATI (JO)</p>	 <p>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</p> <p>PAKET : PERSIAPAN JALAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI PEKERJAAN : PEMADATAN TIMBUNAN PILIHAN KM/STA : 124+925 KONDISI : 50% KONSULTAN : PT.DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT.WADAH DIRHAM PT. SECON DWITUNGAL PUTRA KONTRAKTOR : PT. ANUGERAH PORT NIMBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEAJATI (JO)</p>	
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																																												
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 Lokasi : Km.68+ 200</p>																																												
<p>PAKET Penanganan Longsoran Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="892 1253 1312 1452"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI</td> </tr> <tr> <td>KESAHATAN</td> <td>PEMASANGAN BRON JONG</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>68+200 R</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LAYER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA</td> </tr> <tr> <td>LOKASI</td> <td>2,9577, 40,78 M</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI	KESAHATAN	PEMASANGAN BRON JONG	STA	68+200 R	KONDISI		LAYER		KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA	LOKASI	2,9577, 40,78 M	 <table border="1" data-bbox="1672 1253 2159 1452"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PROYEK</td> <td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>PEMASANGAN U.DICHTH</td> </tr> <tr> <td>STA/KM</td> <td>67+900</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT		JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPUA (JAYAPURA)		PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI	PEKERJAAN	PEMASANGAN U.DICHTH	STA/KM	67+900	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																													
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																													
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																													
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																													
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA- ARSO- WARIS- YETI																																												
KESAHATAN	PEMASANGAN BRON JONG																																												
STA	68+200 R																																												
KONDISI																																													
LAYER																																													
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY- PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																												
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO- PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN- PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA																																												
LOKASI	2,9577, 40,78 M																																												
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT																																													
JENDRAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																													
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROPISI PAPUA (JAYAPURA)																																													
PROYEK	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA ARSO- WARIS- YETI																																												
PEKERJAAN	PEMASANGAN U.DICHTH																																												
STA/KM	67+900																																												
KONDISI	50 %																																												
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUMBAY - PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																												
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRGAM KONSULTAN - PT. SECOR DWI TUNGGA PUTRA																																												
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																										




SASARAN PROGRAM	FOTO																																										
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 Lokasi : Km.80+ 850</p>																																										
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1349 1191 1636 1453"> <tr><td></td><td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td></td><td>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td></td><td>BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td></td><td>SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td>KEGIATAN</td><td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>DALIAN BIASA</td></tr> <tr><td>KM / STA</td><td>80+780</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM - PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td></tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	KEGIATAN	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI	PEKERJAAN	DALIAN BIASA	KM / STA	80+780	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM - PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	 <table border="1" data-bbox="2082 1191 2395 1453"> <tr><td></td><td>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td></td><td>DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td></td><td>BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td></td><td>SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PEMANGANAN GALURAN U-DICT</td></tr> <tr><td>KM/STA</td><td>80+850</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECOR DWITUNGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)</td></tr> </table>		KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)	PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI	PEKERJAAN	PEMANGANAN GALURAN U-DICT	KM/STA	80+850	KONDISI	50%	KONSULTAN	PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECOR DWITUNGAL PUTRA	KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)	
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																										
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																										
	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																										
	SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																										
KEGIATAN	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA - ARSO - WARIS - YETTI																																										
PEKERJAAN	DALIAN BIASA																																										
KM / STA	80+780																																										
KONDISI	50%																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - PT. WADAH DIRHAM - PT. SECOR DWITUNGAL PUTRA																																										
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																										
	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																										
	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																										
	BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																										
	SATUAN KERJA PEENCANAAN DAN PENGAWASAN JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																										
PAKET	PENANGANAN LONGSORAN RUAS ABEPURA-ARSO-WARIS-YETTI																																										
PEKERJAAN	PEMANGANAN GALURAN U-DICT																																										
KM/STA	80+850																																										
KONDISI	50%																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELSIS KONSULTAN KSO - WADAH DIRHAM KONSULTAN SECOR DWITUNGAL PUTRA																																										
KONTRAKTOR	PT. ANUGERAH PORT NUNBAY-PT. KARTIKA UTAMA SEJATI (JO)																																										
	0%	50%	100%																																								




SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan struktur Item Pekerjaan : Saluran Berbentuk U Tipe DS-3 Lokasi : Km.124+ 925</p>		
<p>PAKET Penanganan Longsor Ruas Abepura – Arso – Waris - Yetti</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Galian Selokan Drainase dan Saluran Air																																																		
PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan	 <table border="1" data-bbox="902 1183 1149 1346"> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>GALIAN SALURAN</td></tr> <tr><td>LOKASI / STA</td><td>0 + 000</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO</td></tr> <tr><td>SUPERVISI</td><td>PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>THN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	GALIAN SALURAN	LOKASI / STA	0 + 000	KONDISI	0 %	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	THN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1669 1183 1915 1346"> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>GALIAN SALURAN</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>0+000</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO</td></tr> <tr><td>SUPERVISI</td><td>PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>THN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	GALIAN SALURAN	LOKASI/STA	0+000	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	THN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="2435 1183 2682 1346"> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>GALIAN SALURAN</td></tr> <tr><td>LOKASI / STA</td><td>0 + 050</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO</td></tr> <tr><td>SUPERVISI</td><td>PT. SECON DWITUNGAL PUTRA</td></tr> <tr><td>THN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	GALIAN SALURAN	LOKASI / STA	0 + 050	KONDISI	100 %	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA	THN ANGGARAN	2023
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN																																																		
PEKERJAAN	GALIAN SALURAN																																																		
LOKASI / STA	0 + 000																																																		
KONDISI	0 %																																																		
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO																																																		
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																																		
THN ANGGARAN	2023																																																		
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																																		
PEKERJAAN	GALIAN SALURAN																																																		
LOKASI/STA	0+000																																																		
KONDISI	50%																																																		
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO																																																		
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																																		
THN ANGGARAN	2023																																																		
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR - BEWAN																																																		
PEKERJAAN	GALIAN SALURAN																																																		
LOKASI / STA	0 + 050																																																		
KONDISI	100 %																																																		
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO																																																		
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGAL PUTRA																																																		
THN ANGGARAN	2023																																																		
	0%	50%	100%																																																




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pasangan Batu dengan Mortar		
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>LEMBERAN PERUSAHAAN DAN PERUMAHAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL STUDI USAHA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WOOD - BEWAN</p> <p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Woor - Bewan PEKERJAAN PAS. BATU MORTAR LOKASI / STA 0 + 000 KONDISI 0 % PENYEDIA JASA PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA KONSULTAN PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO SUPERVISI PT. SECON DWITUNGGA PUTRA PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN T.H.N. ANGGARAN 2023</p>	 <p>LEMBERAN PERUSAHAAN DAN PERUMAHAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL STUDI USAHA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WOOD - BEWAN</p> <p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Woor - Bewan PEKERJAAN PAS. BATU MORTAR LOKASI / STA 0 + 000 KONDISI 50 % PENYEDIA JASA PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA KONSULTAN PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO SUPERVISI PT. SECON DWITUNGGA PUTRA PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN T.H.N. ANGGARAN 2023</p>	 <p>REDDMI NOTE 10S WOOR-BEWAN</p>
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian																																																																																						
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="902 1226 1126 1371"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN</td> </tr> <tr> <td>LOKASI/STA</td> <td>6+000</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISI</td> <td>PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tahun Anggaran: 2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN	LOKASI/STA	6+000	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,		PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	Tahun Anggaran: 2023		 <table border="1" data-bbox="1669 1196 1969 1371"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN</td> </tr> <tr> <td>LOKASI/STA</td> <td>6+000</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISI</td> <td>PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tahun Anggaran: 2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN	LOKASI/STA	6+000	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,		PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	Tahun Anggaran: 2023		 <table border="1" data-bbox="2435 1159 2735 1371"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td> </tr> <tr> <td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>6+000</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TAHUN ANGGARAN: 2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN	STA	6+000	KONDISI	50%	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,		PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,		PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN: 2023	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																																							
Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura																																																																																							
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																																																																						
PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN																																																																																						
LOKASI/STA	6+000																																																																																						
KONDISI	50%																																																																																						
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,																																																																																						
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,																																																																																						
	PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																																						
Tahun Anggaran: 2023																																																																																							
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																																							
Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura																																																																																							
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																																																																						
PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN																																																																																						
LOKASI/STA	6+000																																																																																						
KONDISI	50%																																																																																						
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,																																																																																						
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,																																																																																						
	PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																																						
Tahun Anggaran: 2023																																																																																							
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																																							
Alamat: Kabupaten Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Abo Pando Abepura Jayapura																																																																																							
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																																						
PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN DARI SUMBER GALIAN																																																																																						
STA	6+000																																																																																						
KONDISI	50%																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,																																																																																						
	PT. SECON DWITUNGGAL PUTRA,																																																																																						
	PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																																						
TAHUN ANGGARAN: 2023																																																																																							
	0%	50%	100%																																																																																				




SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																										
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B																																																																										
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="896 1140 1209 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>MC 0</td></tr> <tr><td>STA</td><td>9+300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	MC 0	STA	9+300	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1659 1140 1972 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LPB</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>9+300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TUJUAN</td><td>TAHUN ANGGARAN 2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	LPB	LOKASI/STA	9+300	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TUJUAN	TAHUN ANGGARAN 2023	 <table border="1" data-bbox="2429 1140 2742 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LPB</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>9+300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TUJUAN</td><td>TAHUN ANGGARAN 2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	LPB	LOKASI/STA	9+300	KONDISI	100%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TUJUAN	TAHUN ANGGARAN 2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																											
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	MC 0																																																																										
STA	9+300																																																																										
KONDISI	0 %																																																																										
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																										
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																											
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	LPB																																																																										
LOKASI/STA	9+300																																																																										
KONDISI	50%																																																																										
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																										
TUJUAN	TAHUN ANGGARAN 2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (SKPJN)																																																																											
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ake Pantel Abepura-Sayapura																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	LPB																																																																										
LOKASI/STA	9+300																																																																										
KONDISI	100%																																																																										
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGKAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																										
TUJUAN	TAHUN ANGGARAN 2023																																																																										
	0%	50%	100%																																																																								

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																										
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)																																																																										
PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan	 <table border="1" data-bbox="892 1193 1246 1384"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>2+700</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0%</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC)	STA	2+700	KONDISI	0%	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1659 1193 2012 1384"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>HRS-WC</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>2+700</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	HRS-WC	LOKASI/STA	2+700	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="2425 1193 2778 1384"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>HRS - WC</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>2+700</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	HRS - WC	LOKASI/STA	2+700	KONDISI	100%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA	TAHUN ANGGARAN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)																																																																											
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC)																																																																										
STA	2+700																																																																										
KONDISI	0%																																																																										
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																										
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)																																																																											
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	HRS-WC																																																																										
LOKASI/STA	2+700																																																																										
KONDISI	50%																																																																										
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA																																																																										
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JATAPURA																																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWA)																																																																											
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jln. Ate Pental Abepur-Sayur																																																																											
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																										
PEKERJAAN	HRS - WC																																																																										
LOKASI/STA	2+700																																																																										
KONDISI	100%																																																																										
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																										
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO) PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECUN DWI TUNGGA PUTRA																																																																										
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																										
	0%	50%	100%																																																																								

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																								
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc'15 Mpa																																																																								
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="902 1206 1202 1375"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BETON FC 15 MPA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>2+050</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0%</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)		Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA	STA	2+050	KONDISI	0%	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1669 1206 1969 1375"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BETON FC 15 MPA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>2+050</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)		Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA	STA	2+050	KONDISI	50%	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="2435 1206 2735 1375"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X (KEEROM)</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN</td></tr> <tr><td colspan="2">JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>Item Pekerjaan</td><td>Beton Fc'15Mpa</td></tr> <tr><td>KM/STA</td><td>2+050 L</td></tr> <tr><td>Kondisi</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Konsultan</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA</td></tr> <tr><td>Kontraktor</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X (KEEROM)		SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN		JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA		PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN	Item Pekerjaan	Beton Fc'15Mpa	KM/STA	2+050 L	Kondisi	100%	Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA	Kontraktor	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																									
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																									
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																									
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)																																																																									
Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat																																																																									
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																								
PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA																																																																								
STA	2+050																																																																								
KONDISI	0%																																																																								
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																								
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																								
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																								
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																									
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																									
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																									
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI PAPUA (KEEROM)																																																																									
Alamat: Kufri Jaya Sisa Sadja Tengah Wilek, Jln. Rta Pamb. Jayapura - Karambat																																																																									
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																																																								
PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA																																																																								
STA	2+050																																																																								
KONDISI	50%																																																																								
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																								
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																																																								
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																								
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																									
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																									
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X (KEEROM)																																																																									
SATUAN KERJA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN																																																																									
JALAN NASIONAL PROVINSI PAPUA																																																																									
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR-BEWAN																																																																								
Item Pekerjaan	Beton Fc'15Mpa																																																																								
KM/STA	2+050 L																																																																								
Kondisi	100%																																																																								
Konsultan	PT. DWI ELTIS KONSULTAN, KSO PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN PT. SECAN DWITUNGGA PUTRA																																																																								
Kontraktor	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																								
	0%	50%	100%																																																																						

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pasangan Batu		
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p> <small> LEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENJANG DAERAH BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA BARU PUSAT STUDI DAN PENELITIAN </small> </p> <p> <small> PAKET: PENINGKATAN JALAN RUAS WOOR - BEWAN PEKERJAAN: PASANGAN BATU LOKASI / STA: 4+100 KONDISI: 0% PENYEDIA JASA: PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA KONSULTAN: PT. JIWA ELTIS KONSULTAN KSO SUPERVISI: PT. SECON DIMITUNGAL PUTRA PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN THR. ANGGARAN 2023 </small> </p>		
	0%	50%	50%

SASARAN PROGRAM	FOTO																																		
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)																																		
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>KEMENTERIAN PERKAWASAN URBAN DAN PERKAWABAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JASAPLEA KORPORASI PELAKSANAAN PELAYANAN PERUMPTAN (KORPORASI PELAYANAN PERUMPTAN)</p> <table border="1"> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LPA</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>3+450</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,</td></tr> <tr><td>SUPERVISI</td><td>PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>THN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	LPA	LOKASI/STA	3+450	KONDISI	0%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	THN ANGGARAN	2023	 <p>KEMENTERIAN PERKAWASAN URBAN DAN PERKAWABAN BAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JASAPLEA KORPORASI PELAKSANAAN PELAYANAN PERUMPTAN (KORPORASI PELAYANAN PERUMPTAN)</p> <table border="1"> <tr><td>PAKET</td><td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LPA</td></tr> <tr><td>LOKASI/STA</td><td>3+400</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,</td></tr> <tr><td>SUPERVISI</td><td>PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td></tr> <tr><td>THN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN	PEKERJAAN	LPA	LOKASI/STA	3+400	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,	SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	THN ANGGARAN	2023	
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																		
PEKERJAAN	LPA																																		
LOKASI/STA	3+450																																		
KONDISI	0%																																		
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,																																		
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																		
THN ANGGARAN	2023																																		
PAKET	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR-BEWAN																																		
PEKERJAAN	LPA																																		
LOKASI/STA	3+400																																		
KONDISI	50%																																		
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																		
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO,																																		
SUPERVISI	PT. SECON DWITUNGGA PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																		
THN ANGGARAN	2023																																		
	0%	50%	100%																																

SASARAN PROGRAM	FOTO																																
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi :Pekerjaan Lataston Lapis Aus (HRS-WC)																																
<p>PAKET Peningkatan Jalan Ruas Trans Woor - Bewan</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="892 1191 1242 1393"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)</td> </tr> <tr> <td>PAKET:</td> <td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN STA</td> <td>LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC) 2+350</td> </tr> <tr> <td>KONDISI:</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)		PAKET:	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN STA	LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC) 2+350	KONDISI:	0%	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1659 1228 1909 1393"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)</td> </tr> <tr> <td>PAKET:</td> <td>PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>HRS-WC</td> </tr> <tr> <td>LOKASISTA</td> <td>2+350</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>PENYEDIA JASA</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO), PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN, PT. SECON DWI TUNGAL PUTRA</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)		PAKET:	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN	PEKERJAAN	HRS-WC	LOKASISTA	2+350	KONDISI	50%	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO), PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN, PT. SECON DWI TUNGAL PUTRA	TAHUN ANGGARAN	2023	
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)																																	
PAKET:	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																
PEKERJAAN STA	LATASTON LAPIS AUS (HRS-WC) 2+350																																
KONDISI:	0%																																
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN KSO, PT. SECON DWITUNGAL PUTRA, PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN																																
TAHUN ANGGARAN	2023																																
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (SKPWN)																																	
PAKET:	PENINGKATAN JALAN RUAS TRANS WOOR - BEWAN																																
PEKERJAAN	HRS-WC																																
LOKASISTA	2+350																																
KONDISI	50%																																
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																
KONSULTAN	PT. DWI ELTIS KONSULTAN (KSO), PT. WADAH DIRHAM KONSULTAN, PT. SECON DWI TUNGAL PUTRA																																
TAHUN ANGGARAN	2023																																
	0%	50%	100%																														



LAMPIRAN DOKUMENTASI

**SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA
(KEEROM)**

PPK 10.2

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023

- 1.Pembangunan Jalan Towe Hitam – Oksibil (MYC)**
- 2.Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam**

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Timbunan Biasa dari Sumber Galian																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1319 1208 1626 1467"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td> </tr> <tr> <td>SUB PAKET</td> <td>HOLDING</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>TIMBUNAN BIASA</td> </tr> <tr> <td>STA</td> <td>16 + 245</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>0 %</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. SEECONS KSO</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN</td> <td>2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	HOLDING	PEKERJAAN	TIMBUNAN BIASA	STA	16 + 245	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="1679 1208 1985 1467"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>Timbunan biasa dari sumber Galian</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Sta</td> <td>16+245</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>APBN ANGGARAN TAHUN 2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM	PEKERJAAN	Timbunan biasa dari sumber Galian	KONDISI	50%	Sta	16+245	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023	 <table border="1" data-bbox="2442 1208 2748 1467"> <tr> <td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td> </tr> <tr> <td>PAKET</td> <td>PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM</td> </tr> <tr> <td>PEKERJAAN</td> <td>Timbunan biasa dari sumber Galian</td> </tr> <tr> <td>KONDISI</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>Sta</td> <td>16+245</td> </tr> <tr> <td>KONTRAKTOR</td> <td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td> </tr> <tr> <td>KONSULTAN</td> <td>PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN</td> </tr> <tr> <td>TAHUN ANGGARAN</td> <td>APBN ANGGARAN TAHUN 2023</td> </tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM	PEKERJAAN	Timbunan biasa dari sumber Galian	KONDISI	50%	Sta	16+245	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																						
SUB PAKET	HOLDING																																																						
PEKERJAAN	TIMBUNAN BIASA																																																						
STA	16 + 245																																																						
KONDISI	0 %																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																						
TAHUN	2023																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM																																																						
PEKERJAAN	Timbunan biasa dari sumber Galian																																																						
KONDISI	50%																																																						
Sta	16+245																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																						
TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM																																																						
PEKERJAAN	Timbunan biasa dari sumber Galian																																																						
KONDISI	50%																																																						
Sta	16+245																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																						
TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023																																																						
	0%	50%	100%																																																				

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Pasangan Batu</p>																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1312 1208 1626 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>07 + 553</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	07 + 553	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2092 1208 2405 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>07 + 553</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	07 + 553	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2858 1208 3172 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>7 + 553</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	7 + 553	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	07 + 553																																																																																						
KONDISI	0 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	07 + 553																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abasaria Tanah Hitam Abasaria - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	7 + 553																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																																				

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Bronjong dengan kawat yang dilapisi galvanis																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1326 1208 1629 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BRONJONG DENGAN KAWAT YANG DILAPISI GALVANIS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>24 + 170</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT YANG DILAPISI GALVANIS	STA	24 + 170	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2082 1208 2395 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>24 + 170</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS	STA	24 + 170	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2852 1208 3175 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>24 + 170</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS	STA	24 + 170	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT YANG DILAPISI GALVANIS																																																																																						
STA	24 + 170																																																																																						
KONDISI	0 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS																																																																																						
STA	24 + 170																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Abepurik Tanah Hitam Abepurik - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	BRONJONG DENGAN KAWAT GALVANIS																																																																																						
STA	24 + 170																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
	0%	50%	100%																																																																																				


SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																									
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik</p>																																																																																									
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="882 1200 1192 1468"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>AC - WC (ASBUTON)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>21 + 550</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)	STA	21 + 550	KONDISI	0 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	<p>0%</p>	 <table border="1" data-bbox="2092 1200 2402 1468"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>AC - WC (ASBUTON)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>21 + 519</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)	STA	21 + 519	KONDISI	50 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	<p>50%</p>	 <table border="1" data-bbox="2415 1200 2725 1468"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>MARKA JALAN TERMOPLASTIK</td></tr> <tr><td>STA</td><td>21 + 519</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	MARKA JALAN TERMOPLASTIK	STA	21 + 519	KONDISI	100 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	<p>100%</p>
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																										
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																										
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																										
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																										
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura																																																																																										
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																									
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																									
PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)																																																																																									
STA	21 + 550																																																																																									
KONDISI	0 %																																																																																									
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																									
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																									
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																									
TAHUN	2023																																																																																									
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																										
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																										
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																										
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																										
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura																																																																																										
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																									
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																									
PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)																																																																																									
STA	21 + 519																																																																																									
KONDISI	50 %																																																																																									
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																									
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																									
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																									
TAHUN	2023																																																																																									
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																										
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																										
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																										
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																										
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akasparta Tanah Hitam Abepura - Jayapura																																																																																										
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																									
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																									
PEKERJAAN	MARKA JALAN TERMOPLASTIK																																																																																									
STA	21 + 519																																																																																									
KONDISI	100 %																																																																																									
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																									
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																									
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																									
TAHUN	2023																																																																																									

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																				
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Timbunan Pilihan pada lereng tepi saluran untuk pemeliharaan</p>																																																																																				
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1316 1200 1626 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG TEPI SALURAN</td></tr> <tr><td>STA</td><td>36 + 550 (KIRI)</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG TEPI SALURAN	STA	36 + 550 (KIRI)	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="1669 1200 1979 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>Rutin kondisi (Holding)</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>Timbunan pilihan pada lereng tepi saluran.</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Sta</td><td>36+550</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>APBN ANGGARAN TAHUN 2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM	SUB PAKET	Rutin kondisi (Holding)	PEKERJAAN	Timbunan pilihan pada lereng tepi saluran.	KONDISI	50%	Sta	36+550	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023	 <table border="1" data-bbox="2858 1200 3168 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG SALURAN</td></tr> <tr><td>STA</td><td>36 + 550</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG SALURAN	STA	36 + 550	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																					
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																					
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																					
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura																																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																				
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																				
PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG TEPI SALURAN																																																																																				
STA	36 + 550 (KIRI)																																																																																				
KONDISI	0 %																																																																																				
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																				
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																				
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																				
TAHUN	2023																																																																																				
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																					
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																					
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																					
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura																																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM																																																																																				
SUB PAKET	Rutin kondisi (Holding)																																																																																				
PEKERJAAN	Timbunan pilihan pada lereng tepi saluran.																																																																																				
KONDISI	50%																																																																																				
Sta	36+550																																																																																				
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																				
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																				
TAHUN ANGGARAN	APBN ANGGARAN TAHUN 2023																																																																																				
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																					
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																					
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																					
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																					
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam 3, Kabupaten Tanah Hitam (Mogapi) - Jayapura																																																																																					
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																				
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																				
PEKERJAAN	TIMBUNAN PILIHAN PADA LERENG SALURAN																																																																																				
STA	36 + 550																																																																																				
KONDISI	100 %																																																																																				
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																				
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																				
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																				
TAHUN	2023																																																																																				
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																																		

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rutin Kondisi Jalan (Holding) Pekerjaan Perbaikan Lapis Pondasi Agregat Kelas A																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1316 1202 1626 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>50 + 225</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS	STA	50 + 225	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2082 1202 2392 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>50 + 225</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS	STA	50 + 225	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2848 1202 3158 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>RUTIN KONDISI HOLDING</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS</td></tr> <tr><td>STA</td><td>50 + 225</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING	PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS	STA	50 + 225	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS																																																																																						
STA	50 + 225																																																																																						
KONDISI	0 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS																																																																																						
STA	50 + 225																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurua Tanah Hitam Abepurua - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	RUTIN KONDISI HOLDING																																																																																						
PEKERJAAN	PERBAIKAN LAPIS PONDASI ATAS																																																																																						
STA	50 + 225																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
	0%	50%	100%																																																																																				

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Minor Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1326 1202 1636 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 030</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	STA	10 + 030	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="1652 1202 1962 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 030</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td></td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	STA	10 + 030	KONDISI	50 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA		PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2429 1202 2738 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 030</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td></td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)		Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A	STA	10 + 030	KONDISI	100 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA		PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A																																																																																						
STA	10 + 030																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A																																																																																						
STA	10 + 030																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA (JAYAPURA)																																																																																							
Nama: Komplek Bina Marga Tanah Hitam Jl. Abepurta Tanah Hitam Abepurta - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	LAPIS PONDASI AGREGAT KELAS A																																																																																						
STA	10 + 030																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
	PT. SEECONS KSO																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
0%	50%	100%																																																																																					

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Minor Pekerjaan Laston Lapis Aus Asbuton (AC-WC Asb)																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="902 1178 1202 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA</td></tr> <tr><td colspan="2">Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>AC - WC (ASBUTON)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA		Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)	STA	10 + 300	KONDISI	0 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO	KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="1669 1178 1969 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA</td></tr> <tr><td colspan="2">Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>AC - WC (ASBUTON)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA		Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)	STA	10 + 300	KONDISI	50 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO	KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2435 1178 2735 1371"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA</td></tr> <tr><td colspan="2">Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>AC - WC (ASBUTON)</td></tr> <tr><td>STA</td><td>10 + 300</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA		Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)	STA	10 + 300	KONDISI	100 %	KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO	KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA																																																																																							
Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)																																																																																						
STA	10 + 300																																																																																						
KONDISI	0 %																																																																																						
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA																																																																																							
Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)																																																																																						
STA	10 + 300																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU PROVINSI PAPUA JABARPA																																																																																							
Jalan: Kororua Bina Marga Tanah Hitam di Kabupaten Tanah Merah Provinsi Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	AC - WC (ASBUTON)																																																																																						
STA	10 + 300																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONSULTAN	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																																																						
KONSULTAN	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
	0%	50%	100%																																																																																				

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																										
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Minor Pekerjaan Beton Mutu Rendah fc'15 Mpa																																																										
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <p>0%</p>	 <table border="1" data-bbox="1669 1202 1985 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BETON FC 15 MPA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>09 + 650</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table> <p>50%</p>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA	STA	09 + 650	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2435 1202 2752 1465"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BETON FC 15 MPA</td></tr> <tr><td>STA</td><td>09 + 650</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSO</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table> <p>100%</p>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA		Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA	STA	09 + 650	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSO		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA																																																											
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura																																																											
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																										
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																										
PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA																																																										
STA	09 + 650																																																										
KONDISI	50 %																																																										
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																										
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																										
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																										
TAHUN	2023																																																										
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																											
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																											
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																											
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH PROVINSI PAPUA JAYAPURA																																																											
Alamat: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam, Jl. Akeparta Tanah Hitam Abepul - Jayapura																																																											
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																										
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																										
PEKERJAAN	BETON FC 15 MPA																																																										
STA	09 + 650																																																										
KONDISI	100 %																																																										
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																										
KONSULTAN	PT. SEECONS KSO																																																										
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																										
TAHUN	2023																																																										

SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																						
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Minor Pekerjaan Pasangan Batu</p>																																																																																						
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="902 1196 1209 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>06 + 893</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSD</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA		Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	06 + 893	KONDISI	0 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSD		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2082 1196 2389 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>6 + 893</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>50 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSD</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA		Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	6 + 893	KONDISI	50 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSD		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023	 <table border="1" data-bbox="2855 1196 3162 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI MINOR</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>PASANGAN BATU</td></tr> <tr><td>STA</td><td>6 + 893</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>KONTRAKTOR</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN</td><td>PT. SEECONS KSD</td></tr> <tr><td></td><td>PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA		Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI MINOR	PEKERJAAN	PASANGAN BATU	STA	6 + 893	KONDISI	100 %	KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN	PT. SEECONS KSD		PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA																																																																																							
Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	06 + 893																																																																																						
KONDISI	0 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSD																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA																																																																																							
Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	6 + 893																																																																																						
KONDISI	50 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSD																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																							
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																							
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																							
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL MILAH/1 PROVINSI PAPUA JAYAPURA																																																																																							
Monev: Kompleks Bina Marga Tanah Hitam & Alapapah Tanah Hitam Alapapah - Jayapura																																																																																							
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																						
SUB PAKET	REHABILITASI MINOR																																																																																						
PEKERJAAN	PASANGAN BATU																																																																																						
STA	6 + 893																																																																																						
KONDISI	100 %																																																																																						
KONTRAKTOR	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																						
KONSULTAN	PT. SEECONS KSD																																																																																						
	PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																						
TAHUN	2023																																																																																						
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																																				

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

FOTO

Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Beton Mutu Sedang fc'30 Mpa

PAKET

Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam

MANFAAT

1. Pencegahan
2. Penyerapan
3. Menjaga kenyamanan



0%



50%



50%

SASARAN PROGRAM

FOTO

Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional

Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Beton Mutu Rendah fc'10 Mpa

PAKET
Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam

MANFAAT
1. Pencegahan
2. Penyerapan
3. Menjaga kenyamanan



0%









50%









100%


SASARAN PROGRAM	FOTO																																																																																
<p>Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Lingkup Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan Pekerjaan Pasangan Batu</p>																																																																																
<p>PAKET Preservasi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 	 <table border="1" data-bbox="1326 1228 1636 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI JEMBRATAN KALI JUMBE</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>Pasangan batu oprit box 1 arah Jayapura (KH)</td></tr> <tr><td>LOKASI (STA)</td><td>18 + 550</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>0 %</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN SUPERVISI</td><td>PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI JEMBRATAN KALI JUMBE	PEKERJAAN	Pasangan batu oprit box 1 arah Jayapura (KH)	LOKASI (STA)	18 + 550	KONDISI	0 %	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="1669 1228 1979 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>RESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REHABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BOX CULVERT</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100%</td></tr> <tr><td>2023.10.04</td><td>STA 18+550</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN SUPERVISI</td><td>PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura		PAKET	RESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM	SUB PAKET	REHABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL	PEKERJAAN	BOX CULVERT	KONDISI	100%	2023.10.04	STA 18+550	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023	 <table border="1" data-bbox="2848 1228 3175 1453"> <tr><td colspan="2">KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</td></tr> <tr><td colspan="2">DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</td></tr> <tr><td colspan="2">BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA</td></tr> <tr><td colspan="2">SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)</td></tr> <tr><td colspan="2">Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura</td></tr> <tr><td>PAKET</td><td>PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM</td></tr> <tr><td>SUB PAKET</td><td>REABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL</td></tr> <tr><td>PEKERJAAN</td><td>BOX CULVERT III</td></tr> <tr><td>LOKASI (STA)</td><td>39 + 500</td></tr> <tr><td>KONDISI</td><td>100 %</td></tr> <tr><td>PENYEDIA JASA</td><td>PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA</td></tr> <tr><td>KONSULTAN SUPERVISI</td><td>PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN</td></tr> <tr><td>TAHUN ANGGARAN</td><td>2023</td></tr> </table>	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT		DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA		BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA		SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)		Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura		PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM	SUB PAKET	REABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL	PEKERJAAN	BOX CULVERT III	LOKASI (STA)	39 + 500	KONDISI	100 %	PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA	KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN	TAHUN ANGGARAN	2023
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																	
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																	
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)																																																																																	
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura																																																																																	
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																
SUB PAKET	REHABILITASI JEMBRATAN KALI JUMBE																																																																																
PEKERJAAN	Pasangan batu oprit box 1 arah Jayapura (KH)																																																																																
LOKASI (STA)	18 + 550																																																																																
KONDISI	0 %																																																																																
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																
KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN																																																																																
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																																
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																	
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																	
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)																																																																																	
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura																																																																																	
PAKET	RESERVASI JALAN YETTI-UBRUB-YAMBRA-TOWE HITAM																																																																																
SUB PAKET	REHABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL																																																																																
PEKERJAAN	BOX CULVERT																																																																																
KONDISI	100%																																																																																
2023.10.04	STA 18+550																																																																																
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																
KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO PT. ADY CITRA CONSULTAN																																																																																
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																																
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT																																																																																	
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA																																																																																	
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA																																																																																	
SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAHU/PROVINSI PAPUA (JAWAPURA)																																																																																	
Alamat: Komplek Bina Marga Tanah Hitam 2, Asoepata Tanah Hitam Abepatu - Jayapura																																																																																	
PAKET	PRESERVASI JALAN YETTI - UBRUB - YAMBRA - TOWE HITAM																																																																																
SUB PAKET	REABILITASI JEMBRATAN KALI KUMBUL																																																																																
PEKERJAAN	BOX CULVERT III																																																																																
LOKASI (STA)	39 + 500																																																																																
KONDISI	100 %																																																																																
PENYEDIA JASA	PT. MITRA INFRASTRUKTUR SEJAHTERA																																																																																
KONSULTAN SUPERVISI	PT. SEECONS KSO ADY CITRA CONSULTAN																																																																																
TAHUN ANGGARAN	2023																																																																																
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>																																																																														

SASARAN PROGRAM	FOTO		
<p>Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional</p>	<p>Deskripsi : Pekerjaan Pembabatan Rumput</p>		
<p>PAKET Padat Karya Rutin Kondisi Jalan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pemotongan Rumput Jembatan		
<p>PAKET Padat Karya Rutin Jembatan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%



SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pembersihan Landasan Jembatan		
<p>PAKET Padat Karya Rutin Jembatan Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pasangan Batu		
<p>PAKET Padat Karya Rutin Jalan Ruas Yetti – Ubrub – Yambra – Towe Hitam</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Galian Pada Saluran Air Atau Lereng Untuk Pemeliharaan		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam - Oksibil</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam - Oksibil</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat Berat <i>Dump Truck</i>)		
PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam - Oksibil MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat Berat <i>Motor Grader</i>)		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam - Oksibil</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian (Alat Berat <i>Vibrator Roller</i>)		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Towe Hitam - Oksibil</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan 			
	0%	50%	100%






LAMPIRAN DOKUMENTASI




SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH X PROVINSI PAPUA (KEEROM)




PPK 10.3

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023



SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Tulis Nama Paket Dsini Pemeliharaan Rutin Jalan Yetti-Senggi-Mamberamo</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan jarak pandang 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Penggantian Rell Ban Lantai Jembatan Meteor		
<p>PAKET Tulis Nama Paket Dsini Pemeliharaan Rutin Jembatan Ruas Yetti-Senggi- Mamberamo</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pekerjaan Penggantian Jembatan		
<p>PAKET Tulis Nama Paket Dsini Penggantian Jembatan Ruas Yetti-Senggi-Mamberamo II (MYC)</p> <p>MANFAAT 1. Pencegahan 2. Penyerapan 3. Menjaga kenyamanan</p>			
	0%	50%	100%





LAMPIRAN DOKUMENTASI

SATKER BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Kalibrasi Alat Survey Irimeter II dan Video Imaging	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan	 A group of people, including some in high-visibility vests, gathered around a silver car outdoors. One person in the foreground is wearing a vest with "SAFETY FIRST" written on the back. They appear to be engaged in a discussion or activity related to the car.	 A group of people in high-visibility vests standing on a road at night, illuminated by streetlights. One person is holding a red traffic cone. The scene suggests a nighttime activity or inspection on a road.



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Kalibrasi Alat LWD untuk Survey Lendutan	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan	 A group of people are gathered around a piece of equipment on the floor in a workshop. One person is kneeling and working on the equipment, while others are observing. The equipment appears to be a large, cylindrical device with a vertical rod.	 Two people are standing next to a piece of equipment. One person is wearing a white shirt and glasses, and the other is wearing a blue and white striped shirt. They appear to be discussing the equipment. The equipment is a large, cylindrical device with a vertical rod.

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<i>Quality control dan quality assurance bidang jalan dan jembatan</i>	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<i>Quality control dan quality assurance</i> bidang Lereng Gelombang I	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Validasi Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Semester I Tahun Anggaran 2023	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Validasi Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Semester II Tahun Anggaran 2023	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Finalisasi Laporan Kinerja Unit Kerja/UPT TA.2022 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja/UPT TA.2023 di Lingkungan Ditjen Bina Marga	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2022 Unit Kerja/UPT dan Satuan Kerja Unit Kerja/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Studi Banding terkait E-Katalog, Perizinan Ruang Manfaat Jalan dan Penanaman Tanaman untuk Penghijauan BBPJN Jateng-DIY	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Pembahasan dan Penandatanganan PKS antara Balai Besar KSDA Papua dengan Balai PJN Jayapura	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Sinkronisasi Data e-Monitoring SIPP dan SPSE Semester I serta Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penajaman Penyusunan RKA-KL Alokasi Anggaran TA. 2024	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Kerja (Raker) Ditjen Bina Marga	
PAKET Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Koordinasi percepatan Infrastruktur DOB Papua Dan Papua Barat	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2023	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi dan Validasi Surat Keterangan Pengalaman Kerja untuk pengadaan seleksi CPPPK Tahun 2023	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Umum dan Tata Usaha		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Temuan LHP BPK-RI	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Pembangunan Jalan dan jembatan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi lapangan data hasil survei detail jembatan paket survei kondisi jalan dan jembatan 2023	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan	 <p data-bbox="631 1115 1391 1232">LAKE ATHABASCA CANADA Latitude -2.628027° Longitude 140.925337° LOCAL 17:10:08 GMT 08:10:08 FRIDAY 21.07.2023 ALTITUDE 93 METER</p>	 <p data-bbox="1523 1076 2364 1232">PXH4+RG Tugu pancasila, Pund, Distrik Waris, Kabupaten Keerom, Papua, Indonesia Latitude -3.268840° Longitude 140.955383° LOCAL 11:24:58 GMT 02:24:58 FRIDAY 21.07.2023 ALTITUDE 462 METER</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi Hasil Perbaikan Temuan PDTT Ruas Yetti-Ubrub Tahun 2014 dan 2015	
PAKET : -Monitoring dan Evaluasi PPK KPIJ -Monitoring dan Evaluasi PPK Preservasi	 <p>17 Okt 2023-15:20:48 -3°36'8"S 140°54'11"E STA 01+299 yetty - ubrub tahun 2014 Index number: 106</p>	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Monitoring ke lokasi Kegiatan Sail Teluk Cendrawasih, Biak Papua	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Preservasi		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pemeriksaan Kelaikan AMP Tahap 3 (Fajar Papua)	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Preservasi		 <p>OPPO F11 - ©roni 2023/02/24 13:53</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Uji kelaikan Amp tahap 1 dan tahap 2 (PT. Modern Widya Technical dan PT. Pembangunan Rekanusantara Perkasa)	
PAKET : -Monitoring dan Evaluasi PPK Preservasi -Monitoring dan Evaluasi PPK Pembangunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi Hasil Perbaikan Temuan PDTT Paket Peningkatan Struktur Waropen Botawa Wapoga T.A. 2016	
PAKET : -Monitoring dan Evaluasi PPK Pembangunan Jalan dan Jembatan		



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pencetakan Tanda Pengenal design Baru di Lingkungan BPJN Jayapura, BPJN Merauke, BWS Papua, dan BPJN Wamena	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Umum dan Tata Usaha		



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Monitoring Paket-Paket SBSN di Lingkungan BPJN Jayapura	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Pembangunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023 Triwulan I	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK KPIJ	 <p>The banner features the logo of PT PUPR (Pembangunan PUPR) and the text: MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN TA 2023 TRIWULAN I DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAYAPURA, dated Jayapura, 6 - 8 Maret 2023.</p>  <p>Participants are seated at a long table covered with a patterned cloth, equipped with microphones and water bottles.</p>	 <p>A wide-angle view of the meeting room showing several participants seated around a large U-shaped table, engaged in discussion. The room has large windows and a professional setting.</p>



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023 Triwulan II
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Tata Usaha	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Monitoring dan Evaluasi Paket Kritis TA. 2023 di Lingkungan BPJN Jayapura	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Preservasi		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Audit Internal Ruas Abepura – Arso- Waris - Yetti	
PAKET : Pelaksanaan Uji Petik		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Audit Internal Ruas Yetti-Ubrub-Yambra-Towe Hitam	
PAKET : Pelaksanaan Uji Petik		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Audit Internal Ruas Preservasi Jalan Moanemani-Bedudipa	
PAKET : Pelaksanaan Uji Petik	 <p>30 Mei 2023 16:39:36</p>	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Audit Internal Uji Petik Jembatan Aery II	
PAKET : Pelaksanaan Uji Petik		

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Jalan
Nasional

PAKET :
Akreditasi
Laboratorium
Berakreditasi KAN

FOTO**Asesmen Survailen Terjadwal Laboratorium Pengujian BPJN Jayapura**

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya	Pelatihan Pengoprasian Alat <i>Ultrasonic Pulse Velocity</i> (UPV)	
PAKET : Administrasi Kegiatan PPK Pembangunan Jalan dan Jembatan		

**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

Rekonsiliasi Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 Oktober 2023 dan Pencantuman Gelar Akademik PNS serta Inventarisasi Data Kepegawaian

PAKET :
Administrasi Kegiatan
PPK Umum dan Tata
Usaha



SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya	Konsinyasi Tata Cara Penilaian Kinerja Tahun 2023 untuk Evaluasi Periode Semester I	
PAKET : Administrasi Kegiatan PPK Umum dan Tata Usaha		

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Administrasi Kegiatan
PPK Keterpaduan
Pembangunan
Infrastruktur Jalan

FOTO**Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Lingkungan serta Tata Cara Proses Persetujuan
KKPR dan Andalalin**

**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

Pelatihan Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beton (Batching Plant)**PAKET :**

- Administrasi Kegiatan PPK Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan
- Administrasi Kegiatan PPK Pembangunan Jalan dan Jembatan
- Administrasi Kegiatan PPK Preservasi



**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Administrasi Kegiatan
PPK Pembangunan
Jalan dan Jembatan

FOTO

Training of Trainer (TOT) Pengujian Campuran Beraspal



**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Administrasi Kegiatan
PPK Preservasi

FOTO**Pelatihan Pemeriksaan Unit Produksi Campuran Beraspal (*Asphalt Mixing Plant*)**

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
-Administrasi Kegiatan
PPK Pembangunan
Jalan dan Jembatan
-Administrasi Kegiatan
PPK Preservasi

FOTO**Nusantara Sail 2023**

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Kegiatan SPIP dan Zona
Integritas

FOTO

**Penilaian Pendahuluan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM terhadap
BBPJN Jatim-Bali, BBPJN Kalimantan Timur, BPJN Maluku dan BPJN Jayapura**



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga TA. 2022
PAKET : Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya	Penyusunan dan Penelaan Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBN) DJBM	
PAKET : Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN		

SASARAN PROGRAM

FOTO

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya

Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Semester I Tahun 2023

PAKET :

Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknik Lainnya	<p style="text-align: center;">Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Bina Marga Triwulan III Tahun 2023</p>
PAKET : Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN	 The image consists of two side-by-side photographs of a large, modern meeting room. In both photos, numerous people, mostly men in white shirts, are seated at long, dark tables arranged in a U-shape. They are focused on their laptops, suggesting a working session or a meeting. The room features a high ceiling with large, circular, multi-tiered chandeliers. The walls are decorated with a geometric, illuminated pattern. The carpet has a colorful, abstract design. The overall atmosphere is professional and busy.

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Pendampingan Teknis
Pengendalian Mutu
Pekerjaan Jalan dan
Jembatan

FOTO

Pelatihan Pengujian Laboratorium bidang Aspal, Beton, dan Agregat



**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Penyusunan Manajemen
Risiko

FOTO**Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Manajemen Risiko di Lingkungan BPJN Jayapura
Tahun 2023**

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

PAKET :
Penyusunan Manajemen
Risiko

FOTO**Bimbingan Teknis Penerapan Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua**

**SASARAN
PROGRAM****FOTO**

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola
Kementerian PUPR
dan Tugas Teknik
Lainnya

Bimbingan Teknis Uji Laik Fungsi Jalan dengan Pemeringkatan Bintang

PAKET :
Administrasi Kegiatan
PPK Keterpaduan
Pembangunan
Infrastruktur Jalan,
Administrasi Kegiatan
PPK Pembangunan
Jalan dan Jembatan,
Administrasi Kegiatan
PPK Preservasi





LAMPIRAN DOKUMENTASI

SATKER P2JN JAYAPURA

PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Ditjen Binamarga Tahun 2023
PAKET : <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Laporan Keuangan- Penyusunan Laporan BMN	

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pembahasan Longsoran Kali Moo bersama Satker P2JN, BGTS dan PPK 1.5
PAKET : PPK Perencanaan Satker P2JN Pembahasan Kali MOO	 <p>2 Feb 2023 14.26.13 2,619939S 140,681840E Pembahasan Longsoran Kali Moo</p> <p>2 Feb 2023 14.25.57 2,619937S 140,681840E Pembahasan Longsoran Kali Moo</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Pendahuluan Paket Perencanaan 03 Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	
PAKET : Perencanaan Teknis Penanganan Longsoran Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura	 <p data-bbox="1156 1196 1454 1258">28 Mar 2023 14.13.31 2,619880S 140,681834E</p> <p data-bbox="677 1258 1454 1288">PR 03 Per teknis penanganan longsoran ruas Jl Nasional Wil Jpr</p>	 <p data-bbox="2109 1196 2440 1258">28 Mar 2023 14.13.46 2,619886S 140,681838E</p> <p data-bbox="1582 1258 2440 1288">PR 03 Per teknis penanganan longsoran ruas Jl Nasional Wil Jpr</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Pendahuluan Paket Perencanaan 05
PAKET : PR 05 Perencanaan Teknis Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Nasional Wilayah Jayapura, Nabire, dan Biak Serui	 <p>30 Mar 2023 14.32.08 2,619866S 140,681858E</p> <p>30 Mar 2023 14.32.21 2,619893S 140,681849E</p> <p>05-Per Tek preservasi jl & jbt ruas jl nasional wil jpra ,nabire & biak serui</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<p style="text-align: center;"><i>Rehabilitasi Jembatan Wilayah Jayapura (Jbt Kali Pay)</i></p>
PAKET : Monitroing dan Evaluasi Satker P2JN Jaayapura	 <p>4 Mei 2023 10.47.36 3,269184S 140,955943E PR 02 Rehabilitasi Jbt Wil Jpr (kali pay)</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	<i>Verifikasi Data Teknis Jalan Daerah Tahun 2023</i>	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

**SASARAN
PROGRAM**

Meningkatnya Kinerja
Pelayanan Jalan
Nasional

PAKET :
Penyusunan dan
Bimbingan Teknis MR
Jayapura

FOTO

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Manajemen Risiko di Lingkungan BPJN Jayapura





SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Validasi Hasil Survey Kondisi Jalan dan Jembatan Semester I BPJN Jayapura Tahun 2023
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penyusunan dan Penelaahaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Penganggaran Tahun 2024	
PAKET : Penyusunan RKBMN		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Asistensi Laporan Pengawasan dengan Menggunakan Google Drive Bersama Coreteam Supervisi	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negera Direktorat Jenderal Bina Marga Semester I Tahun 2023	
PAKET : <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Laporan Keuangann- Penyusunan Laporan BMN		

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Verifikasi dan Validasi Pemeriksaan Jembatan
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Survey Validasi Data Jembatan (BMS) Wilayah Jayapura	
PAKET : Survei Kondisi Jembatan	 <p>-2°20'58,806\"S 139°36'41,406\"E</p>	 <p>21 Jul 2023 11.17.57 3,284342S 140,949675E Survey validasi jbt th 2023 Ruas Arso-Waris</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Asia Australia Road Conference	
PAKET : Penyusunan Sakip Dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Presentase Laporan Antara Paket Perencanaan 01 (Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Nasional di Kab. Sarmi	
PAKET Perencanaan Teknis Jembatan Ruas Jalan Nasional di Kab Sarmi		 <p data-bbox="2102 1178 2430 1253">18 Agu 2023 14.19.35 2,619934S 140,681913E Presentase Antara PR 01</p>


SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang Jalan TA. 2024
PAKET : Penyusunan Sakip dan Program Anggaran Tahunan	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penajaman Pagu Anggaran RKAKL 2024	
PAKET : Penyusunan Sakip dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pemantauan Jalan Sail Teluk Cenderawasih	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Satker P2JN Jayapura		


SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan dan Jembatan Kemiri - Depapre	
PAKET : Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program PPK Pengawasan Satker P2JN Jayapura		

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Kegiatan Evaluasi Perencanaan Teknis Jembatan Tahun Anggaran 2023 Gelombang 1
PAKET : Penyusunan Sakip dan Program Anggaran Tahunan	



SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Survey Kondisi Jalan Dengan Alat LWD
PAKET : Survey Kondis Jalan	

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penyusunan Rencana Kegiatan DAK Fisik Infrastruktur PUPR Bidang Jalan TA 2024 Gelombang 2	
PAKET : Penyusunan Sakip dan Program Anggaran Tahunan		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Ditjen Bina Marga Triwulan III Tahun 2023 Serta Penerapan Pengendalian Intern Atas Laporan Keuangan (PIPK)	
PAKET : <ul style="list-style-type: none">- Penyusunan Laporan Keuangan- Penyusunan Laporan BMN		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pengawasan Teknis Nabire 1 (Preservasi Jalan Ruas Bedudipa – Bts. Kota Nabire – Kimibay, Ruas Moanemani – Bedudipa dan Ruas Nabire – Waropen)	
PAKET : -Monitoring dan Evaluasi PPK Pengawasan Satker P2JN Jayapura	 <p>23 Okt 2023 15:00:46 Item Pekerjaan AC-WC Asbuton B 5/20 Sta. 31+600 Paket Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa.</p>	 <p>23 Okt 2023 10:47:09 1°50'3,10204"S 136°0'29,6266"E +7,54m Item Pekerjaan AC-WC Asbuton B 5/20 Sta. 31+700 Paket Preservasi Jalan Moanemani - Bedudipa.</p>

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pengawasan Teknis Jayapura 6 (Jalan dan Jembatan Ruas Nimbotong – Bonggo – Betaf – Sarmi – Arbais)	
PAKET : -Monitoring dan Evaluasi PPK Pengawasan Satker P2JN Jayapura		

SASARAN PROGRAM	FOTO	
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Pulau Biak	
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Pengawasan Satker P2JN Jayapura		

SASARAN PROGRAM	FOTO
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan TA 2023 Triwulan II
PAKET : Monitoring dan Evaluasi PPK Tata Usaha	






LAMPIRAN DOKUMENTASI




SKPD-TP DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA




PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN 2023









SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Batas Kota Nabire-Kimibay (1,1 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Jarak pandang pengemudi akibat terhalang tanaman /rumput yang tinggi 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Menjaga kenyamanan pejalan kaki 			
	0%	50%	100%



SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jalan Akses Pelabuhan Nabire (0,32 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Jarak pandang pengendara akibat terhalang tanaman /rumput yang tinggi 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Menjaga kenyamanan pejalan kaki 			
	0%	50%	100%




SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pengendalian Tanaman		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Batas Kota Nabire-Kimibay (15,72 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Jarak pandang pengemudi akibat terhalang tanaman /rumput yang tinggi 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Menjaga kenyamanan pejalan kaki 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Beton K-175 (Cor Bahu Jalan)		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Batas Kota Nabire-Kimibay (15,72 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi hambatan samping (Parkiran mobil di badan jalan) 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Menjaga kenyamanan pejalan kaki 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pasangan Batu dengan mortar		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Kondisi Jalan Batas Kota Nabire-Kimibay (15,72 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi genangan pada badan jalan 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pasangan Batu		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Holding Jalan Batas Kota Nabire-Kimibay (1,1 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinding Penahan Badan Jalan 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Menjaga kenyamanan pejalan kaki 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Pembersihan Saluran		
<p>PAKET Padat Karya Penanganan Drainase Batas Kota Nabire-Kimibay (0,7 km)</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi genangan pada badan jalan 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Mencegah terjadinya banjir akibat curah hujan yang tinggi 			
	0%	50%	100%

SASARAN PROGRAM	FOTO		
Meningkatkannya kinerja Pelayanan Jalan Nasional	Deskripsi : Bronjong		
<p>PAKET Pemeliharaan Rutin Jembatan Batas Kota Nabire-Kimibay</p> <p>MANFAAT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Abutmen dari gerusan air 2. Penyerapan tenaga kerja 3. Mencegah terjadinya kerusakan abutmen 			
	0%	50%	100%